

## Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2022 год		2023 год	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>							
1.	Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене	процент	↓	8,4	6,4	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене	процент	↓	2,9	2,54	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Подпрограмма I «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>							
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>							
3.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
4.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	81,25	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
5.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
7.	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов	процент	↑	0	0	0	
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</b>							
8.	Протяженность сетей тепло-, водо-снабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года

*Смирнова О.А.*  
  
**СМИРНОВА Е.И.**

10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	0	0	0	0	0	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	0	3	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>									
12.	Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установлению	процент	↑	100	100	100	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
13.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	0	0	0		
14.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	процент	↑	-	-	-	-		
15.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	-	-	-	-		
16.	Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы	штука	↑	20	20	20	20		
17.	Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	штука	↑	20	20	20	20		
<b>Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</b>									
<b>Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»</b>									
18.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах	км	↑	-	-	-	-		
19.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	3	4	4	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
20.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование	единиц	↑	3	4	4	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения качества жилищно-коммунальными и бытовыми услугами»</b>									
21.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	1	-	-	-		
22.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-		
23.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	1	1	1		
24.	Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	0	2	2	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года

25.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-	-
26.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-	-
27.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-	-
28.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-	-

## Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>									
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>									
<b>Проектные мероприятия</b>									
<b>Процессные мероприятия</b>									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл»; Татарова В.И. - и.о. заведующего отделом культуры, туризма и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением - 90,9 %	отсутствие подрачков, желающих участвовать в аукционе
	Мероприятие 1.1.1. Содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена	нет

Соловьева О.А.  
БЕЖИТЕЛОВА Е.В.



Мероприятие 1.1.6. Отлов и содержание безнадзорных животных	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен договор от 27.01.2023 № 1 на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию животных без владельцев на территории городского округа «Вуктыл» и муниципальный контракт № 32/5 от 13.02.2023 на оказание услуг по транспортировке, отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа «Вуктыл». Производился отлов безнадзорных животных, акт выполненных работ подписан	нет
Контрольное событие № 6. Отлов безнадзорных животных ежегодно произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.7. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.05.2023	31.12.2023	01.07.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Объявлены аукционы по ликвидации несанкционированных свалок (аукционы признаны не состоявшимися)	отсутствие поддрачников, желающих участвовать в аукционе
Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.8. Содержание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен муниципальный контракт от 27.12.2022 № 120/2 по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.9. Ремонт выгребных ям (с.Подчерье, с. Дугово)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 9. Ремонт выгребных ям (с.Подчерье, с. Дугово) произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.10. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 10. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.11. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшую благоустроенную территорию ГО «Вуктыл»	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	02.03.2023	01.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшую благоустроенную территорию ГО «Вуктыл» произведена	нет

Контрольное событие № 11. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл» произведена	Ершова Е.А. – начальник АГО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	02.03.2023	x	02.03.2023	x	02.03.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	нет
Мероприятие 1.1.12. Проведение конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл»	Ершова Е.А. – начальник АГО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	27.03.2023	31.12.2023	x	27.03.2023	Издано распоряжение АГО «Вуктыл» «О проведении смотр-конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию городского округа «Вуктыл» от 27.03.2023 № 03/198	x	Издано распоряжение АГО «Вуктыл» «О проведении смотр-конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию городского округа «Вуктыл» от 27.03.2023 № 03/198	x	нет
Контрольное событие № 12. Конкурс на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл» проведен	Ершова Е.А. – начальник АГО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	31.12.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	нет
Мероприятие 1.1.13. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл»	Карпа А.В. - заведующий СПРиТ	01.01.2023	24.02.2023	x	01.01.2023	24.02.2023	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл» произведена	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл» произведена	x	нет
Контрольное событие № 13. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл» произведена	Карпа А.В. - заведующий СПРиТ	x	24.02.2023	x	24.02.2023	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.11.2023	x	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.11.2023	x	нет
Мероприятие 1.1.14. Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл»	Карпа А.В. - заведующий СПРиТ	01.11.2023	31.12.2023	x	01.11.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	нет
Контрольное событие № 14. Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл»	Карпа А.В. - заведующий СПРиТ	x	31.12.2023	x	31.12.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	нет
Мероприятие 1.1.15. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за разработку проектной документации на обустройство городского кладбища Вуктыл	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	23.01.2023	x	01.01.2023	23.01.2023	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за разработку проектной документации на обустройство городского кладбища Вуктыл произведена	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за разработку проектной документации на обустройство городского кладбища Вуктыл произведена	x	нет
Контрольное событие № 15. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за разработку проектной документации на обустройство городского кладбища Вуктыл	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	23.01.2023	x	23.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	нет

Мероприятие 1.1.16. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за содержание и обслуживание кладбища произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	30.01.2023	01.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за содержание и обслуживание кладбища произведена		
Контрольное событие № 16. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за содержание и обслуживание кладбища произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x		x	30.01.2023	30.01.2023	x			x
Мероприятие 1.1.17. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	10.05.2023	10.05.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов произведена		нет
Контрольное событие № 17. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x		x	31.12.2023	31.12.2023	x			x
Мероприятие 1.1.18. Ликвидация несанкционированных свалок с. Дутово (народные инициативы)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.05.2023		01.05.2023			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Объявлялись аукционы по ликвидации несанкционированных свалок с. Дутово (аукционы признаны не состоявшимися)		отсутствие подрачков, желающих участвовать в аукционе
Контрольное событие № 18. Акт выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок с. Дутово подписан	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x		x	31.12.2023	31.12.2023	x			x
Мероприятие 1.1.19. Благоустройство нового кладбища г. Вуктыл (народные инициативы)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	15.09.2023	15.09.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Акт выполненных работ по благоустройству нового кладбища г. Вуктыл подписан		нет
Контрольное событие № 19. Акт выполненных работ по благоустройству нового кладбища г. Вуктыл подписан	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x		x	31.12.2023	31.12.2023	x			x
Мероприятие 1.1.20. Благоустройство парковки между МБУ ДО «Детская художественная школа» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл (народные инициативы)	Гончарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	2 квартал 2023 г. Подписан муниципальный контракт № 61/2 от 30.06.2023 г. «Выполнение работ по благоустройству парковки между МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Вуктыл и МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл». По состоянию на 01.07.2023 г. ведутся работы по благоустройству парковки		нет
								3 квартал 2023 г. Работы выполнены частично, проводится проверка документации		



	Контрольное событие № 20. Акт по выполнению работ по благоустройству парковки между МБУ ДО «Детская художественная школа» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл подписан	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	x	31.12.2023	x	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	x				x	
	Мероприятие 1.1.21. Обустройство уличного освещения п. Усть-Соплесь, п. Усть-Воя, п. Усть-Щугер (народные инициативы)	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		2 квартал 2023 г. Проведение аукционных процедур. 3 квартал 2023 г. Акты выполненных работ по обустройству уличного освещения п. Усть-Соплесь, п. Усть-Воя, п. Усть-Щугер подписаны	x	нет
	Контрольное событие № 21. Акты выполненных работ по обустройству уличного освещения п. Усть-Соплесь, п. Усть-Воя, п. Усть-Щугер подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		2 квартал 2023 г. Проведение аукционных процедур. 3 квартал 2023 г. Работы выполнены, проводится проверка документации	x	нет
	Контрольное событие № 22. Акт выполненных работ по обустройству уличного освещения п. Шердино, п. Подчерье (народные инициативы)	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	x				x	
	Мероприятие 1.1.23. Устройство площадки для выгула домашних животных вблизи д.21 по ул.60 лет Октября в г. Вуктыле (наказы избирателей)	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		В рамках реализации мероприятия составлена сметная документация	x	нет
	Контрольное событие № 23. Акт выполненных работ по устройству площадки для выгула домашних животных вблизи д.21 по ул.60 лет Октября в г. Вуктыле подписан	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	x				x	
	Мероприятие 1.1.24. Создание и оборудование зоны отдыха для детей и взрослых по ул. Комсомольская д.6а в г. Вуктыле (наказы избирателей)	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	01.05.2023	31.12.2023	01.06.2023	31.12.2023	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		2 квартал 2023 г. В рамках реализации мероприятия произведена срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания. 3 квартал 2023 г. Заключен договор от 25.07.2023 № 1516041 с ООО «Комфортная среда» на поставку оборудования для детской площадки	x	нет

<p>Контрольное событие № 24. Акт выполненных работ по созданию и оборудованию зоны отдыха для детей и взрослых по ул. Комсомольская д. ба в г. Вуктыле подписан</p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>
<p>2 Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК, отдел по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>
<p>Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК, ОрТ</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>
<p>Контрольное событие № 25. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен</p>	<p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК, ОрТ</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>01.01.2023</p>

Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК, Орг	01.05.2023	31.12.2023	18.09.2023	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100	Реализован проект «Ремонт резервуара на водонапорной башне п.Лемтыбож»	нет
Контрольное событие № 26 Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК, Орг	x	31.12.2023	x	x		x
3 Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ по техническому обслуживанию коммуникаций и сантехническому оборудованию, обслуживанию внутренних электрических сетей и механизированной уборке территории	нет
Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Осуществлялся мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	нет
Контрольное событие № 27. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x	x		x
Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ по техническому обслуживанию коммуникаций и сантехническому оборудованию, обслуживанию внутренних электрических сетей и механизированной уборке территории	нет
Контрольное событие № 28. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x	x		x

4	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	1.4. Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Мероприятие 1.4.1. Анализ по необходимости укрепления материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Контрольное событие 29. Анализ по необходимости укрепления материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x	-	x	x	x
	Мероприятие 1.4.2. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
5	Контрольное событие 30. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x	-	x	x	x
	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.03.2023	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет
	Мероприятие 1.5.1. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	28.02.2023	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	нет
	Контрольное событие № 31. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x	28.02.2023	x	x	x

Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.03.2023	31.03.2023	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет
Контрольное событие № 32. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x	31.03.2023	x	x	x
<b>6</b> Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Контрольное событие № 33. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок проведены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2023	x	-	x	x	x
Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Контрольное событие № 34. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2023	x	-	x	x	x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»</b>								
<b>7</b> Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, лифтовой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток лифтовой канализации)	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023			Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км - 0,1; Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент - 6,4; Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процент - 2,54; Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет

Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023				Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 35. Ремонт дренажной системы произведен	Новак А.В. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x			x		x
Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023				Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 36. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x			x		x
<b>8</b> Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-			Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Мероприятие 2.2.1. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-			Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Контрольное событие № 37. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2023	x			x		x
Мероприятие 2.2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-			Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Контрольное событие № 38. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2023	x			x		x

9	<p><b>Основное мероприятие 2.3. Осушествление передачных государственных полномочий по возмещению недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления.</b></p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	25.09.2023	31.12.2023			Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 3	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
	<p>Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	25.09.2023	31.12.2023			Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 3	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
	<p>Контрольное событие № 39. Комплекс мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2023	x		x	x	x
	<p>Мероприятие 2.3.2. Приобретение твердого топлива</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	25.09.2023	31.12.2023			Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 0	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
	<p>Контрольное событие № 40. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыль» реализована</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2023	x		x	x	x
10	<p><b>Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b></p> <p><b>Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов</b></p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыль»; Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	01.01.2023	31.12.2023	01.07.2023		Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
	<p>Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	31.12.2023			Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
	<p>Контрольное событие № 41. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2023	x		x	x	x
	<p>Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях культуры</p>	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет

	Контрольное событие № 42. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДМШ» приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	x	31.12.2023	x	-	x				x		
	Мероприятие 3.1.3. Оснащение приборов учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023	01.07.2023			Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установлению, процент - 100		В учреждениях образования МБУДО «Доймовочка» г.Вуктыл, нет МБУДО «Сказка» проведена частичная поверка (тарировка) приборов учета		x	
	Контрольное событие № 43. Учреждения образования МБУДО «Доймовочка» г.Вуктыл, МБУДО «Сказка» приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2023	x				x				x
11	Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0		Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год			нет
	Мероприятие 3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0		Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год			нет
	Контрольное событие № 44. Учреждение образования МБУДО «КДОСШ» г.Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащено	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2023	x	-	-		x				x
	Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях культуры	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0		Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год			нет
	Контрольное событие № 45. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	x	31.12.2023	x	-	-		x				x



12	<p><b>Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления муниципальных образований энергетических ресурсов посредством дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</b></p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; Татарова В.И. – и.о. заведующего ОКТ и НП; Подгорбунская А.В. – и.о. заведующей ОКТ и НП; администрация городского округа «Вуктыл»</p>	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20;</p> <p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, штука - 20</p>	<p>В 20 муниципальных учреждениях обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетическими ресурсами и на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами</p>	нет	
	<p><b>Мероприятие 3.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам</b></p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; Татарова В.И. – и.о. заведующего ОКТ и НП; Подгорбунская А.В. – и.о. заведующей СРиЗ</p>	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.02.2023	<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20;</p> <p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, штука - 20</p>	<p>Достигнуто. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам проведен (заключено соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам от 01.02.2023 № 13-К).</p>	нет	
	<p><b>Контрольное событие № 46. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам проведен</b></p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; Татарова В.И. – и.о. заведующего ОКТ и НП; Подгорбунская А.В. – и.о. заведующей СРиЗ</p>	x	31.12.2023	x	01.02.2023	x	x	x	x

Мероприятие 3.3.2. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыль»; Татарова В.И. – и.о. заведующего ОКТ и НП, Подгорбунская А.В. – заведующий СРиЗ	01.01.2023	31.12.2023	01.02.2023		Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, штука - 20	Согласно соглашению предоставлялась из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыль» субсидия на оплату муниципальных учреждений расходами по коммунальным услугам	нет	
Контрольное событие № 47	Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыль»; Татарова В.И. – и.о. заведующего ОКТ и НП, Подгорбунская А.В. – заведующий СРиЗ	x	31.12.2023	x		x		x	
<b>Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</b>									
<b>Задача 1. «Гификация сельских населенных пунктов»</b>									
<b>Проектные мероприятия</b>									
<b>Процессные мероприятия</b>									
13	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Бочкова М.А. – и.о. начальника строительства администрации городского округа «Вуктыль»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 4; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 4	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет

Мероприятие Устройство внутридомового газового оборудования	1.2.1. Бочкова М.А. - и.о. начальника ОС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 4; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 4	1 квартал 2023 г. Заключен договор от 27.02.2023 № УМРГ-16/13-ТУ о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения основного абонента Администрации городского округа «Вуктыл» (технические условия, с. Дугово, ул. Комсомольская, д.9). 2 квартал 2023 г. - Согласно соглашению о расторжении от 30.05.2023 договор от 27.02.2023 № УМРГ-16/13-ТУ о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения основного абонента Администрации городского округа «Вуктыл» (технические условия, с. Дугово, ул. Комсомольская, д.9) расторгнут. Заключен договор от 13.06.2023 № УМРГ-69/13-ТУ о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения основного абонента Администрации городского округа «Вуктыл» (с. Дугово, ул. Комсомольская, д.9). 3 квартал 2023 г. Произведена оплата в размере 50 % по договору от 13.06.2023 № УМРГ-69/13-ТУ о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения основного абонента Администрации городского округа «Вуктыл» (с. Дугово, ул. Комсомольская, д.9). Согласно договору поставки от 20.07.2023 № Б-00548717 приобретены газовые плиты и котлы, произведена оплата	нет
Контрольное событие № 1. Работы по устройству внутридомового газового оборудования выполнены	Бочкова М.А. - и.о. начальника ОС	x	31.12.2023	x		x	x	x
Мероприятие 1.2.2. Устройство вентиляционных каналов, подключение системы отопления и водоснабжения к газовому котлу	Бочкова М.А. - и.о. начальника ОС	01.07.2023	31.12.2023			Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 4; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 4	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 2. Работы по устройству вентиляционных каналов, подключение системы отопления и водоснабжения к газовому котлу выполнены	Бочкова М.А. - и.о. начальника ОС	x	31.12.2023			x	x	x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественным жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»</b>								
14	Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани	Бочкова М.А. - и.о. начальника ОС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 1	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
	Мероприятие 2.3.1. Осуществление технологического присоединения бани в с. Подчерье к инженерным коммуникациям	Бочкова М.А. - и.о. начальника ОС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 1	Достигнуто. Технологическое присоединение бани в с. Подчерье к инженерным коммуникациям осуществлено	нет



Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 30.09.2023	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего Ответственный исполнитель - ОС	73 626 772,27	46 576 668,53
				18 164 174,74	7 223 589,81
			Соисполнитель - УО АГО «Вуктыл»	170 450,00	39 600,00
			Участник - МБУ «Локомотив»	55 292 147,53	39 313 478,72
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего ОГ и ДХ ОЖХХ и МК ОКТ и НП ОрТ СРиЗ СПРиТ	72 472 864,82	46 029 069,31
				17 010 267,29	6 675 990,59
			УО АГО «Вуктыл»	170 450,00	39 600,00
			МБУ «Локомотив»	55 292 147,53	39 313 478,72
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего ОГ и ДХ ОЖХХ и МК СПРиТ ОКТ и НП УО АГО «Вуктыл»	14 871 588,29	6 675 990,59
				14 871 588,29	6 675 990,59
			МБУ «Локомотив»	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МОГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ ОЖХХ и МК ОрТ	1 788 679,00	0,00
				0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	55 007 586,52	39 278 917,71
				0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	0,00	0,00
				0,00	0,00

Составлено: 09.10.2023 г. Числова (ч.5)

7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	34 561,01	34 561,01 *
8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по разделному накоплению отходов	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения,ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего ОГ и ДХ ОЖКХ и МК МБУ «Локомотив» ОЖКХ и МК	500 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего ОЖКХ и МК ОКТ и НП	270 450,00 100 000,00	39 600,00 0,00
13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	УО АГО «Вуктыл» Всего УО АГО «Вуктыл» ОКТ и НП	170 450,00 0,00 0,00	39 600,00 0,00 0,00
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего ОКТ и НП СРиЗ УО АГО «Вуктыл»	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
15.	<b>Подпрограмма 2</b>	<b>«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</b>	<b>Всего</b> ОС ОЖКХ и МК	<b>1 153 907,45</b> 1 153 907,45	<b>547 599,22</b> 547 599,22
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	ОС	0,00	0,00

17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОС	720 904,24	254 596,01
18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ОС	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани	ОС	183 003,21	183 003,21
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖКХ и МК	250 000,00	110 000,00
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС	0,00	0,00

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	(руб.)	
				Сводная бюджетная роспись на 30.09.2023	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>73 626 772,27</b>	<b>46 576 668,53</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	73 626 772,27	46 576 668,53
			Местного бюджета	53 075 712,53	34 180 844,30
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	20 551 059,74	12 395 824,23
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>72 472 864,82</b>	<b>46 029 069,31</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	72 472 864,82	46 029 069,31
			Местного бюджета	51 921 805,08	33 633 245,08
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	20 551 059,74	12 395 824,23
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>14 871 588,29</b>	<b>6 675 990,59</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	14 871 588,29	6 675 990,59
			Местного бюджета	12 407 316,29	5 675 990,59
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	2 464 272,00	1 000 000,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 788 679,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 788 679,00	0,00
			Местного бюджета	188 679,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	1 600 000,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>55 007 586,52</b>	<b>39 278 917,71</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	55 007 586,52	39 278 917,71
			Местного бюджета	38 538 079,29	27 900 373,99
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	16 469 507,23	11 378 543,72
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>34 561,01</b>	<b>34 561,01</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	34 561,01	34 561,01
			Местного бюджета	17 280,50	17 280,50
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	17 280,51	17 280,51
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	500 000,00	0,00
			Местного бюджета	500 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нагрева отопления	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>270 450,00</b>	<b>39 600,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	270 450,00	39 600,00
			Местного бюджета	270 450,00	39 600,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

согласовано: *г.м. Чаркина (к.б.) Чесникова (з.п.5)*



13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накалывания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	1 153 907,45	547 599,22
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 153 907,45	547 599,22
			Местного бюджета	1 153 907,45	547 599,22
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	720 904,24	254 596,01
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	720 904,24	254 596,01
			Местного бюджета	720 904,24	254 596,01
18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани	Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	183 003,21	183 003,21
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	183 003,21	183 003,21
			Местного бюджета	183 003,21	183 003,21
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	250 000,00	110 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	250 000,00	110 000,00
			Местного бюджета	250 000,00	110 000,00
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00

Таблица № 14

Отчет

о показателях результатов использования субсидий  
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
из республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы и (или) иного межбюджетного трансферта <1>	Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1>	Результат использования субсидии <1>	Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2>		
				5	6	7
				Наименование показателя ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение на 30.09.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Субсидии на реализацию народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Реализованы проекты по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	штука	-	-
2.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Субсидии на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам	Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	штука	20	20
				штука	20	20