

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за I квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2020 год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
				план	факт		
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10	10,4	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10	3,26	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»							
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»							
3.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
4.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	85	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
5.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.1.	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов	процент	↑	-	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»							
7.	Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
8.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	0	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
9.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	0	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
10.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
11.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
12.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
13.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жилищных бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	процент	↑	50	50	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
14.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	50	50	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Задача 1. «Азификация сельских населенных пунктов»

15.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	км	↑	0	-	-	-	-
16.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	3	2	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
17.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом)	единиц	↑	1	18	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»								
18.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	0	0	0	
19.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-	
20.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-	
21.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	0	2	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
22.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-	
23.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-	
24.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-	
25.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-	

07 Соловьева

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за I квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Гусаров В.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021			Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x		x	x	x
	Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Производилась оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	нет
	Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x		x	x	x

Мероприятие 1.1.3. Оформление территории праздничным мероприятием	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен договор на демонтаж новогодних конструкций, акт выполненных работ подписан	нет
Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x			x	x	x
Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x			x	x	x
Мероприятие 1.1.5. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Сбор коммерческих предложений по организации сбора и вывоза бытовых отходов	нет
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x			x	x	x
Мероприятие 1.1.6. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.06.2021	31.12.2021	20.03.2021			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	20.03.2021 - начало разработки сметной документации для объявления аукциона	нет
Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x			x	x	x
Мероприятие 1.1.7. Отлов и содержание безнадзорных животных	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключено соглашение от 15.01.2021 с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка РК о предоставлении субвенций из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» на осуществление государственного полномочия РК по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Заключен муниципальный контракт от 12.03.2021 на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории ГО «Вуктыл». Произведен отлов безнадзорных животных в количестве 7 особей (собак).	нет
Контрольное событие № 7. Отлов безнадзорных животных ежегодно произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x			x	x	x
Мероприятие 1.1.8. Содержание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию кладбища до 31.12.2021	нет

Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	х	31.12.2021	х			х	Плановый срок начала реализации мероприятия - 20.04.2021	нет	х
Мероприятие 1.1.9. Ремонт выгребных ям с. Дугово	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	20.04.2021	31.12.2021					Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		
Контрольное событие № 9. Ремонт выгребных ям в с. Дугово произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	х	31.12.2021	х				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		х
Мероприятие 1.1.10. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.06.2021	31.12.2021					Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.06.2021	нет
Контрольное событие № 10. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	х	31.12.2021	х				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		х
Мероприятие 1.1.11. Выполнение работ по просеиванию технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.02.2021	31.12.2021	01.02.2021				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Сбор коммерческих предложений для объявления аукциона	нет
Контрольное событие № 11. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	х	31.12.2021	х				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		х
Мероприятие 1.1.12. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021					Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет
Контрольное событие № 12. Работы в рамках комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	х	31.12.2021	х				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		х
2. Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гусаров В.В. - начальник ОУ и ДУ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Геревач М.В. - заведующий сектором по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021				Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100		нет

Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК; Гервинч М.В. - заведующий СРТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Согласно перечню, утвержденному Межведомственной комиссией по отбору народных проектов на 2021 год, проекты «Ремонт улочно-дорожной сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 - пр. Пионерский, д.13 (ПК58 - ПК56)», «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г.Вуктыл», «Строительство пешеходного тротуара (на участке «верхний и нижний поселок») п.Шердино», «Обустройство дороги к кладбищу в п. Лемтыбож» и «Реконструкция водонапорной башни в п. Усть-Солпеско прошли отбор. Ведется работа по заключению соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов	нет
Контрольное событие № 13. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК; Гервинч М.В. - заведующий СРТ	x	31.12.2021	x				x
Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК; Гервинч М.В. - заведующий СРТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет
Контрольное событие № 14. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК; Гервинч М.В. - заведующий СРТ	x	31.12.2021	x				x
3 Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16		нет
Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Осуществляется мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» регулярно	нет
Контрольное событие № 15. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x				x
Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Осуществляется финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполняются работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала	нет
Контрольное событие № 16. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x				x

4	Основное мероприятие 1.5. Субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.12.2021	01.02.2021	31.12.2021	01.02.2021	31.03.2021	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто	нет
	Мероприятие 1.5.1. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.12.2021	01.02.2021	31.12.2021	01.02.2021	31.03.2021	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	нет
	Контрольное событие № 17. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.03.2021	x		x
	Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.12.2021	01.02.2021	31.12.2021	01.02.2021	31.03.2021	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет
5	Контрольное событие № 18. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.03.2021	x		x
	Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100		нет
	Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Ведется работа по заключению соглашения с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проекта по созданию системы по раздельному накоплению отходов	нет
	Контрольное событие № 18. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок проведены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x		x		x
	Мероприятие 1.6.2. Обустройство площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021			Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет

Контрольное событие № 18 ² Контрольные площадки по разделному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x				x						x	Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»															
6	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК, Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ													
Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021											Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км - 0,1; Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент - 10,4; Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процент - 3,26; Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100
															Объявлен аукцион, производится сбор коммерческих предложений
Контрольное событие № 19. Ремонт дренажной системы произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x										x	Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие
Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.05.2021	31.10.2021												нет
Контрольное событие № 20. Ремонт ливневой канализации произведен	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.10.2021	x										x	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.05.2021

7	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Отсутствие у подрайонных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	
	Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Отсутствие у подрайонных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	
	Контрольное событие № 21. Комплекс мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x	
	Мероприятие 2.3.2. Приобретение твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Отсутствие у подрайонных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	
	Контрольное событие № 22. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x	
Задача 3. «Энергообеспечение и повышение энергоэффективности»									
8	Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	нет	
	Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	нет	
	Контрольное событие № 23. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x	
	Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	нет	
	Контрольное событие № 24. Учреждение образования МБДОУ «Золотой клочок» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г.Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2021	x	x	x	x	

9	<p>Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие</p> <p>3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светодиодов на энергосберегающие в учреждениях образования</p> <p>Контрольное событие № 25</p> <p>Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Двойлочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «КДУСЦ» г.Вуктыл, энергосберегающими лампами, светодиодными оснащены</p> <p>Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях культуры</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»</p> <p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p> <p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.04.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 100</p> <p>Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 100</p> <p>Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 100</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p>	<p>Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года</p> <p>Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.04.2021</p>
10	<p>Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p> <p>3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p>	<p>Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг: отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>нет</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг: отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>

<p>Мероприятие 3.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашений по отделом субсидиям, субвенциям и иных трансфертам, предоставляемым республиканскому бюджету Республики Коми</p>	<p>Зуева В.В. - и.о. главного финансового менеджера отдела администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>Достигнуто. Комплекс мероприятий для заключения соглашений по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым из республиканского бюджета республики Коми проведен (заключено соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету муниципального образования в РК на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам от 16.02.2021 № 1-К/10)</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 27. Комплекс мероприятий для заключения соглашений по отделом субсидиям, субвенциям и иных трансфертам, предоставляемым республиканскому бюджету Республики Коми проведен</p>	<p>Зуева В.В. - и.о. главного финансового менеджера отдела администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>Мероприятие 3.3.2. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Зуева В.В. - и.о. главного финансового менеджера отдела администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>16.02.2021</p>		<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>16.02.2021 - Согласно соглашению предоставилась из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» субсидия на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 28. Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Зуева В.В. - и.о. главного финансового менеджера отдела администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Задача 1. «Ганизация сельских населенных пунктов»

11	<p>Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием, разработкой проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий</p>	<p>Отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОС)</p>	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	<p>Количество проектов на оснащение газовым оборудованием жилых домов, единиц - 2; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом), единиц - 18</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения</p>	ОС	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	<p>Формируется пакет документов для заключения договора о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения (получение технических условий с Дугото ул. Комсомольская 25, ул. Молодежная 21)</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 1. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения исполнены, акты выполненных работ подписаны</p>	ОС	x	31.12.2021	x	x	x
	<p>Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием</p>	ОС	01.04.2021	31.12.2021		<p>Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 2; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом), единиц - 18</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием подписаны</p>	ОС	x	31.12.2021	x	x	x
	<p>Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов внутридомовым оборудованием</p>	ОС	01.06.2021	31.12.2021	01.01.2021	<p>Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 2; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом), единиц - 18</p>	<p>Согласно договору от 10.09.2020 № УМРГ-78/13-РСУ/ВГ на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка (с. Дугото, ул. Комсомольская 12, устройство ВДГО/СМР) работы выполнены, акты выполненных работ подписаны</p>

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за I квартал 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 31.03.2021	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	48 243 916,75	12 699 483,61
			ОС	47 927 252,51	12 699 483,61
			Соисполнитель - УО АГО «Вуктыл»	316 664,24	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	47 103 916,75	12 699 483,61
			ОГ и ДХ ОЖСХ и МК ОК и НП ФО СС и МП МБУ «Локомотив» УО АГО «Вуктыл»	46 787 252,51	12 699 483,61
				316 664,24	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	ОГ и ДХ ОЖСХ и МК	6 874 406,45	1 236 212,76
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ ОЖСХ и МК СрГ	3 573 655,57	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	35 598 741,42	11 302 821,78
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	160 449,07	160 449,07
7.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	ОЖСХ и МК	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ОГ и ДХ ОЖСХ и МК	500 000,00	0,00

9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖСХ и МК	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖСХ и МК	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ОЖСХ и МК	50 000,00	0,00
12.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	УО АГО «Вуктыл»	226 664,24	0,00
13.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	УО АГО «Вуктыл» ОК и НП ФО ОК и НП СС и МП	90 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего	1 140 000,00	0,00
15.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово»	ОС	1 140 000,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОЖСХ и МК	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ОС	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	ОС	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖСХ и МК	50 000,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС	0,00	0,00

Сумма: 15.04.2021
 Подпись: А.А. Пустыкова
 Б.к. АГО Вуктыл
 Кривошапкин

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за I квартал 2021 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 31.03.2021	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе:	48 243 916,75	12 699 483,61
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	48 243 916,75	12 699 483,61
			Местного бюджета	39 045 930,75	11 798 085,74
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	9 197 986,00	901 397,87
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе:	47 103 916,75	12 699 483,61
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	47 103 916,75	12 699 483,61
			Местного бюджета	37 905 930,75	11 798 085,74
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	9 197 986,00	901 397,87
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	6 874 406,45	1 236 212,76
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	6 874 406,45	1 236 212,76
			Местного бюджета	5 667 017,45	1 236 212,76
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	1 207 389,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе:	3 573 655,57	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	3 573 655,57	0,00
			Местного бюджета	373 655,57	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	3 200 000,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	35 598 741,42	11 302 821,78
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	35 598 741,42	11 302 821,78
			Местного бюджета	30 808 144,42	10 401 423,91
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	4 790 597,00	901 397,87
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	160 449,07	160 449,07
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	160 449,07	160 449,07
			Местного бюджета	160 449,07	160 449,07
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7 ¹ .	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе:	500 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	500 000,00	0,00
			Местного бюджета	500 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

11.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	276 664,24	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	276 664,24	0,00
			Местного бюджета	276 664,24	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
12.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	120 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	120 000,00	0,00
			Местного бюджета	120 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
13.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
14.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	1 140 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 140 000,00	0,00
			Местного бюджета	1 140 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
15.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
16.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	1 090 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 090 000,00	0,00
			Местного бюджета	1 090 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
17.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
18.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
19.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
20.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	50 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	50 000,00	0,00
			Местного бюджета	50 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
21.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

Составлено: 15.04.2021
 в.к. АГО, Вуктыл А.Д. Ткаченко / [подпись]
 [подпись]