

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и  
повышение энергоэффективности»**

Ответственный исполнитель:	Отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2020
Дата составления отчета:	20 февраля 2021 года
Непосредственный исполнитель:	Куртубадзе Ольга Сергеевна экономист I категории отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» тел. 27-7-96

Старший инспектор отдела строительства  
администрации городского округа «Вуктыл»



Бочкова М.А.

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (далее – муниципальная программа) – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.
2. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл», создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства.
2. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы.

### **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 11.03.2020 № 03/258 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2020 год» в соответствии с целью стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и задач: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл» были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля тепловых сетей нуждающихся в замене составила: план 26,59%, факт 10%;

доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене составила: план 4,8%, факт 10%;

количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию составило: план 0 единиц, факт 0 единиц.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм, отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

### **2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Запланировано 15 основных мероприятий, 40 мероприятий и 40 контрольных событий.

**Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства».**

Запланировано 11 основных мероприятий, 34 мероприятия, 34 контрольных событий.

Достигнуто 7 основных мероприятий, 27 мероприятий и 27 контрольных событий.

## 1. Достигнуты:

Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена. Выполнялись работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по зимнему содержанию городской площади, акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по зимнему содержанию ул. Пионерской (бродвей), акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по восстановлению уличного освещения, акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по отсыпке придомовых территорий ул. Комсомольская 2, 4, 6, акты выполненных работ подписаны. Конкурс «Клумба» проведен. Выполнялись работы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов, акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по отлову безнадзорных животных, отловлено 66 особей. Выполнялись работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по отсыпке кладбища, акты выполненных работ подписаны. Ремонт выгребных ям и обустройство контейнерных площадок в с. Подчерье, с. Дутово произведен. Снос 3 аварийных, непригодных строений (с.Подчерье) произведен. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены. Работы по ремонту 2-х колонок с. Подчерье выполнены, акты выполненных работ подписаны. Доска почета приобретена, установлена.

## Не достигнуты:

Мероприятие 1.1.4. Проведение конкурса по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл» - отсутствие заявок от сельских населенных пунктов.

Мероприятие 1.1.11. Ликвидация несанкционированных свалок - аукционы в 2020 году признаны не состоявшимися.

Мероприятие 1.1.18. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» - полигон твердых, бытовых и промышленных отходов г. Вуктыл предназначен только для складирования твердых бытовых отходов.

## 2. Достигнут:

Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы (народный проект «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл в районе Т-образного перекрестка ул. Коммунистической и ул. Пионерской» и «Отсыпка и планировка внутрипоселковых дорог с. Подчерье»), оплата произведена.

## 3. Достигнут:

Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала (16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления в 2020 году обслуживались).

## 4. Достигнут:

Приобретен аппарат для промывки систем теплоснабжения.

## 5. Достигнут:

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена.

## 6. Не достигнут:

Мероприятие 2.1.1. Подготовка документации по ремонту дренажной системы для объявления аукциона - на 01.01.2021 документация по ремонту дренажной системы для объявления аукциона находится в стадии разработки.

Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации - отсутствие коммерческих предложений.

7. Не достигнут.

Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей - не производился в связи с отсутствием таких объектов.

8. Не достигнут:

Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления - отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо.

9. Достигнуты:

Оплата кредиторской задолженности 2019 года за монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии, ГВС, ХВС произведена. Установка приборов учета в МБУК «ВЦБ» произведена. Учреждения образования МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета.

10. Достигнуты:

Учреждения образования МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, энергосберегающими лампами, светильниками оснащены. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены.

11. Достигнут:

Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов проведены (согласно соглашению с министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 18.02.2020 № 1 бюджету городского округа «Вуктыл» предоставлялась субсидия бюджетам муниципальных образований на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам).

## **Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы».**

Запланировано 4 основных мероприятия, 6 мероприятий, 6 контрольных событий.

Достигнуто 3 основных мероприятий, 4 мероприятия и 4 контрольных события.

12. Достигнут:

Оплата за оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дутово (II очередь)» произведена; работы по присоединению к газораспределительной сети на объекте «Газификация жилых домов с. Дутово (I и II очереди)» выполнены, оплата произведена.

13. Достигнут:

Согласно договору подряда от 20.09.2019 № УМРГ-80/13-пр (с. Дутово, Комсомольская 12), договору от 20.11.2020 № УМРГ-85/13-ПР/ВГ (с. Дутово, Комсомольская 55) и договору подряда от 20.09.2019 № УМРГ-81/13-пр (с. Дутово, Комсомольская 60) работы по разработке проектной документации выполнены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Не достигнуты:

Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения - на 01.01.2021 работы по подключению объектов (с. Дутово, ул. Комсомольская 12, 55) не завершены.

Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов внутридомовым оборудованием - на 01.01.2021 работы по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка (работы по установке внутридомового газового оборудования с. Дутово, Комсомольская 12) не завершены.

14. Достигнут:

Строительная площадка, проектно-сметная документация и геодезическая разбивочная основа подрядной организации переданы, производство строительно-монтажных работ начато.

15. Достигнут:

Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен (необходимость отсутствует).

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

### **3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2020 год, составили 52 834 104,39 рубля, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 49 417 657,02 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3 416 447,37 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года составили 51 375 046,53 рублей, или 97,24 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 48 941 398,25 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 433 648,28 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году, составили 51 898 826,63 рублей. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 50 623 318,39 рублей (97,54%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году, составили 935 277,76 рублей. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 751 728,14 рублей (80,37%).

### **4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 22.01.2020 № 01/58 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 24.01.2020 № 01/67 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение

энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 и 1.2 подпрограммы 2;

от 28.02.2020 № 02/208 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 25.02.2020 № 435 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 06.03.2020 № 03/244 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 и 1.3 подпрограммы 1;

от 04.06.2020 № 06/509 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.3 и 1.4 подпрограммы 1;

от 23.06.2020 № 06/551 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23.06.2020 № 452 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 20.07.2020 № 07/714 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части добавления исполнителя основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1;

от 05.08.2020 № 08/828 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа

«Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 и 2.1 подпрограммы 1;

от 22.10.2020 № 10/1222 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 9 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 09.12.2020 № 12/1488 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 09.12.2020 № 31 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 11.12.2020 № 12/1508 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1, 1.3 и 2.1 подпрограммы 1.

Согласно постановлению администрации городского округа «Вуктыл» от 22.01.2021 № 01/50 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа «Вуктыл» муниципальная программа утратила силу.

## **5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признана умеренно эффективной и составила 72,67%.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

## **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.10.2020 № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» утверждена муниципальная программа, срок реализации которой 2021 - 2025 гг.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл», утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 02.02.2021 № 02/48 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие

строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2021 год».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.



*О.А. Савельева*

Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2020 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2019 год	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
				план	факт		
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	32,7	26,59	10	Отсутствие финансовых средств у ресурсоснабжающей организации
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	3,8	4,8	10	По факту нуждающихся в замене водопроводных сетей - 10%
3.	Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию	единиц	↑	1	0	0	
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>							
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>							
4.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	
5.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	65,4	100	85	Отсутствие заявок от сельских населенных пунктов; аукционы были признаны не состоявшимися; полигон твердых, бытовых и промышленных отходов г. Вуктыл предназначен только для складирования твердых бытовых отходов
6.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	100	
7.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</b>							
8.	Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	100	100	0	На 01.01.2021 документация по ремонту дренажной системы для объявления аукциона находится в стадии разработки; отсутствие коммерческих предложений
10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	-	0	0	
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	0	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо

Задача 3. «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»						
	единиц	↑	-	-	-	-
12.	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт	↑	-	-	-	-
Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»						
13.	Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учёта энергоносителей, в год	↑	1	-	-	-
14.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению	↑	100	100	100	100
15.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	↑	93,3	100	100	100
16.	Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности	↑	-	-	-	-
17.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	↑	50	50	50	50
18.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	↑	50	50	50	50
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»						
Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»						
19.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	↑	13,95	0	0	0
20.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	↑	2	4	3	3
21.	Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования	↑	-	-	-	-
22.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом)	↑	0	14	1	1
23.	Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования	↑	-	-	-	-

На 01.01.2021 работы по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка (работы по установке внутридомового газового оборудования с. Дутово, Комсомольская 12) не завершены

Планировалось разработать 3 проектной документации

Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»

24.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	0	0	0
25.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-
26.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-
27.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	1	0	0	0
28.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-
29.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-
30.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-
31.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-

07 Селевостанов

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2020 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>									
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Гусаров В.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Якуба Н.Н. - руководитель муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2021	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл»	Не достигнут	
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания и обслуживания уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Достигнут. Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны	нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	x
	Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оплаты электроэнергии уличного освещения	Достигнут. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	нет
	Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	x

Мероприятие Оформление территории праздничным мероприятиям	1.1.3. Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оформления территории к праздничным мероприятиям	Достигнут. Выполнялись работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x		x	
Мероприятие 1.1.4. Проведение конкурса по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.07.2020	31.12.2020	-	-	-	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем проведения конкурса по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл»	Не достигнут	Отсутствие заявок от сельских населенных пунктов
Контрольное событие № 4. Конкурс по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл» проведен	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	-	x		x	
Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.02.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем выполнения работ по зимнему содержанию городской площади	Достигнут. Выполнялись работы по зимнему содержанию городской площади, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x		x	
Мероприятие 1.1.6. Выполнение работ по зимнему содержанию ул. Пионерской (бродвей)	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	10.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем выполнения работ по зимнему содержанию ул. Пионерской (бродвей)	Достигнут. Выполнялись работы по зимнему содержанию ул. Пионерской (бродвей), акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ по зимнему содержанию ул. Пионерской (бродвей) подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x		x	
Мероприятие 1.1.7. Выполнение работ по восстановлению уличного освещения	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.10.2020	31.12.2020	01.10.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем восстановления уличного освещения	Достигнут. Выполнялись работы по восстановлению уличного освещения, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ по восстановлению уличного освещения подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x		x	

Мероприятие 1.1.8. Выполнение работ по отсылке придомовых территорий ул. Комсомольская 2, 4, 6.	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.09.2020	31.12.2020	01.09.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем отсылки придомовых территорий ул. Комсомольская 2, 4, 6.	Достигнут. Выполнены работы по отсылке придомовых территорий ул. Комсомольская 2, 4, 6, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по отсылке придомовых территорий ул. Комсомольская 2, 4, 6.	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x		x	x
Мероприятие 1.1.9. Проведение конкурса «Клуба»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.06.2020	31.12.2020	01.06.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем проведения конкурса «Клуба»	Достигнут. Конкурс «Клуба» проведен	нет
Контрольное событие № 9. Конкурс «Клуба» проведен	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x		x	x
Мероприятие 1.1.10. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Достигнут. Выполнены работы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 10. Акты выполненных работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x		x	x
Мероприятие 1.1.11. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.06.2020	31.12.2020	01.06.2020	31.12.2020	-	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ликвидации несанкционированных свалок	Не достигнут. Объявлялись аукционы	Аукционы были признаны не состоявшимися
Контрольное событие № 11. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	-		x	x
Мероприятие 1.1.12. Отлов и содержание безнадзорных животных	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем отлова и содержания безнадзорных животных	Достигнут. Выполнены работы по отлову безнадзорных животных, отловлено 66 особей	нет
Контрольное событие № 12. Отлов 59 безнадзорных животных ежегодно произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020		x	x
Мероприятие 1.1.13. Содержание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания кладбища	Достигнут. Выполнены работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 13. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020		x	x

Мероприятие 1.1.14. Выполнение работ по отсыпке кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	22.10.2020	31.12.2020	22.10.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем отсыпки кладбища	Достигнут. Выполнены работы по отсыпке кладбища, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 14. Акт выполненных работ по отсыпке кладбища подписан	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	x
Мероприятие 1.1.15. Ремонт выгребных ям и обустройство контейнерных площадок в с. Подчерье, с. Дутово	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	20.04.2020	31.12.2020	20.04.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ремонта выгребных ям и обустройства контейнерных площадок	Достигнут. Ремонт выгребных ям и обустройство контейнерных площадок в с. Подчерье, с. Дутово произведен	нет
Контрольное событие № 15. Ремонт выгребных ям и обустройство контейнерных площадок в с. Подчерье, с. Дутово произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	x
Мероприятие 1.1.16. Снос аварийных, непригодных строений (с.Подчерье)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.06.2020	31.12.2020	01.06.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сноса аварийных, непригодных строений (с. Дутово и с. Подчерье)	Достигнут. Снос 3 аварийных, непригодных строений (с.Подчерье) произведен	нет
Контрольное событие № 16. Снос аварийных, непригодных строений (с.Подчерье)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	x
Мероприятие 1.1.17. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.07.2020	01.10.2020	01.07.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем выполнения работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Достигнут. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	нет
Контрольное событие № 17. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	01.10.2020	x	31.12.2020	x	x	x
Мероприятие 1.1.18. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.04.2020	31.12.2020	01.04.2020	01.04.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сбора и вывоза твердых коммунальных и жилищных бытовых отходов	Не достигнут. 18 июля 2019 года между администрацией городского округа «Вуктыл» и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заключено соглашение о реализации региональных проектов в рамках реализации национального проекта «Экология» на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Полигон твердых, бытовых и промышленных отходов г. Вуктыл предназначен только для складирования твердых бытовых отходов
Контрольное событие № 18. Работы в рамках комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x	-	x	x	x

Мероприятие 1.1.19. Выполнение работ по ремонту 2-х колонок с Подчерье	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	22.10.2020	31.12.2020	22.10.2020	31.12.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ремонта 2-х колонок с Подчерье	Достигнут. Работы по ремонту 2-х колонок с. Подчерье выполнены, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 19. Акты выполненных работ по ремонту 2-х колонок с. Подчерье подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x		x	x
Мероприятие 1.1.20. Приобретение, установка доски почта	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	20.07.2020	11.09.2020	20.07.2020	11.09.2020	11.09.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем приобретения, установки доски почта	Достигнут. Доска почта приобретена, установлена	нет
Контрольное событие № 20. Доска почта приобретена, установлена	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	11.09.2020	x	11.09.2020	11.09.2020		x	x
2	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Благоустройство территорий городского округа «Вуктыл», улучшение качества жизни граждан	Достигнут. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы (народный проект «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл в районе Т-образного перекрестка ул. Коммунистической и ул. Пионерской» и «Отсыпка и планировка внутридворовых дорог с. Подчерье»), оплата произведена	нет
Мероприятие 1.2.1. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020		x	x
Контрольное событие № 21. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020		x	x
3	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение легкости муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование, повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	Достигнут. Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала (16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления в 2020 году обслуживались)	нет
Мероприятие 1.3.1. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020		x	x
Контрольное событие № 22. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020		x	x
4	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	04.06.2020	31.12.2020	04.06.2020	31.12.2020	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование, повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	Достигнут. Приобретен аппарат для промывки систем теплоснабжения	нет
Мероприятие 1.4.1. Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств)	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	04.06.2020	31.12.2020	04.06.2020	31.12.2020	31.12.2020		x	нет



	Контрольное событие № 23. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив» произведено	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x				x		
5	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	x				x		нет
	Мероприятие 1.5.1. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	x				x		Достигнут. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена
	Контрольное событие № 24. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x				x		x
	<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»</b>												
6	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХС и МК; Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.05.2020	31.12.2020	01.07.2020	-							Не достигнут
	Мероприятие 2.1.1. Подготовка документации по ремонту дренажной системы для объявления аукциона	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХС и МК	01.07.2020	31.12.2020	01.07.2020	-					x		На 01.01.2021 документация по ремонту дренажной системы для объявления аукциона находится в стадии разработки
	Контрольное событие № 25. Документация по ремонту дренажной системы для объявления аукциона подготовлена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХС и МК	x	31.12.2020	x	-					x		x

Мероприятие 2.1.2. Ремонтливневой канализации	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.05.2020	31.10.2020	-	-	-	Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта ливневой канализации	Не достигнут. Произведена оплата кредиторской задолженности 2019 года	Отсутствие коммерческих предложений
Контрольное событие № 26. Ремонтливневой канализации произведен	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.10.2020	x	-	-	x	x	x
7	Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.06.2020	01.10.2020	-	-	Создание благоприятных условий для населения	Не достигнут. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей не производился в связи с отсутствием таких объектов	нет
	Мероприятие 2.2.1. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.06.2020	01.10.2020	-	-	-	-	-
	Контрольное событие № 27. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	01.10.2020	x	-	x	x	x
8	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	-	Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению	Не достигнут. Заключено соглашение о предоставлении субсидий. Осуществлялась работа с подрядными организациями.	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
	Мероприятие 2.3.1. Приобретение твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	-	-	-	-
	Контрольное событие № 28. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2020	x	-	x	x	x
<b>Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>									
9	Основное мероприятие 4.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Повышение энергетической эффективности	Достигнут	нет

Мероприятие 4.1.1. Оплата кредиторской задолженности 2019 года за монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии, ГВС, ХВС	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	01.01.2020	29.01.2020	01.01.2020	29.01.2020	29.01.2020	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета энергетических ресурсов	Достигнут. Оплата кредиторской задолженности 2019 года за монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии, ГВС, ХВС произведена	нет
Контрольное событие № 29. Оплата кредиторской задолженности 2019 года за монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии, ГВС, ХВС произведена	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	x	29.01.2020	x	29.01.2020	29.01.2020	x	x	x
Мероприятие 4.1.2. Установка приборов учета в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.03.2020	31.12.2020	01.10.2020	31.12.2020	31.12.2020	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях культуры	Достигнут. Установка приборов учета в МБУК «ВЦД» произведена	нет
Контрольное событие № 30. Установка приборов учета в МБУК «ВЦД» произведена	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020	x	x	x
Мероприятие 4.1.3. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник Управления АГО «Вуктыл»	01.04.2020	22.10.2020	01.04.2020	22.10.2020	22.10.2020	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях образования	Достигнут. Учреждения образования МБДОУ «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл, приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	нет
Контрольное событие № 31. Учреждения образования МБДОУ «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл, приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Ершова Е.А. - начальник Управления АГО «Вуктыл»	x	22.10.2020	x	22.10.2020	22.10.2020	x	x	x
10 Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл», Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.04.2020	31.12.2020	01.04.2020	31.12.2020	31.12.2020	Повышение энергетической эффективности	Достигнут	нет
Мероприятие 4.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светодиодных энергосберегающих образований	Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл»	01.04.2020	30.09.2020	01.04.2020	30.09.2020	30.09.2020	Повышение энергетической эффективности в учреждениях образования	Достигнут. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, энергосберегающими лампами, светодиодными образованиями оснащены	нет
Контрольное событие № 32. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г. Вуктыл, энергосберегающими лампами, светодиодными образованиями оснащены	Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл»	x	30.09.2020	x	30.09.2020	30.09.2020	x	x	x

Мероприятие 4.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергоберегающие в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.04.2020	31.12.2020	01.04.2020	31.12.2020	31.12.2020	Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры	Достигнут. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» энергоберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	нет
Контрольное событие № 33	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	x	x
Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» энергоберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены									
11	Основное мероприятие 4.4. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл»; главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Достигнут. Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов проведены (согласно соглашению с министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 18.02.2020 № 1 бюджету городского округа «Вуктыл» предоставлялась субсидия бюджетам муниципальных образований на оплату муниципальных услуг)	нет
Мероприятие 4.4.1. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл»; главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020			
Контрольное событие № 34. Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл»; главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	x	x

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»  
 Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»

12	Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово» Мероприятие 1.1.1. Реализация жилых домов с. Дугово» в 2020 году Контрольное событие № 1. Оплата за оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта «Газификация жилых домов с. Дугово (II очередь)» произведена; работы по газораспределительной сети на объекте выполнены, оплата произведена	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Достигнут. Оплата за оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дугово (II очередь)» произведена; работы по присоединению к газораспределительной сети на объекте «Газификация жилых домов с. Дугово (II очередь)» выполнены, оплата произведена	нет
13	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий) Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения Контрольное событие № 2. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения исполнены, акты выполненных работ подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Не достигнут	нет
			01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	-	-		Не достигнут. Согласно договору от 27.08.2019 № УМРТГ-63/13-ТУ о подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения (с. Дугово, Комсомольская 60) технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения исполнены, акт выполненных работ подписан, оплата произведена	На 01.01.2021 работы по подключению объектов (с. Дугово, ул. Комсомольская 12, 55) не завершены
			x	31.12.2020	x	31.12.2020	-	-	x		x
			01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Достигнут. Согласно договору подряда от 20.09.2019 № УМРТГ-80/13-пр (с. Дугово, Комсомольская 12), договору от 20.11.2020 № УМРТГ-85/13-ПР/ВГ (с. Дугово, Комсомольская 55) и договору подряда от 20.09.2019 № УМРТГ-81/13-пр (с. Дугово, Комсомольская 60) работы по разработке проектной документации выполнены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена	нет
			x	31.12.2020	x	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020			

Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	x	x
Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов внутридомовым оборудованием	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	x	31.12.2020	01.01.2020	Не достигнут. Согласно договору от 12.12.2019 № УМРГ-171/13-РСУ/ВГ на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка работы по установке внутридомового газового оборудования (с Дутово, Комсомольская 60) выполнены, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена	x	На 01.01.2021 работы по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка (работы по установке внутридомового газового оборудования с Дутово, Комсомольская 12) не завершены
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по оборудованию жилых домов внутридомовым оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x		x	x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения качества жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»</b>											
14 Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода	нет	нет
Мероприятие 2.1.1. Строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Достигнут. Строительная площадка, проектно-сметная документация и геодезическая разбивочная основа подрядной организации переданы, производство строительных-монтажных работ начато	x	x
Контрольное событие № 5. Проектно-сметная документация и геодезическая разбивочная основа подрядной организации переданы, производство строительных-монтажных работ начато	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020	Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами	x	x
15 Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.07.2020	31.12.2020	01.07.2020	31.12.2020	01.07.2020	31.12.2020	31.12.2020	Достигнут. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен (необходимость отсутствует)	нет	нет
Мероприятие 2.4.1. Проведение мониторинга о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.07.2020	31.12.2020	01.07.2020	31.12.2020	01.07.2020	31.12.2020	31.12.2020		x	x
Контрольное событие № 6. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020		x	x

## Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2020 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Ответственный исполнитель - ОС	52 834 104,39	51 375 046,53
			Соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	60 000,00	60 000,00
2.	Подпрограмма I	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	51 898 826,63	50 623 318,39
			ОС	51 838 826,63	50 563 318,39
			ОГ и ДХ ОЖХ и МК ОУИ ОК и НП ФО МБУ «Локомотив»		
			Управление образования АГО «Вуктыл»	60 000,00	60 000,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	ОГ и ДХ ОЖХ и МК МБУ «Локомотив»	8 000 484,12	7 869 817,01
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ	1 146 500,00	1 142 422,64
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	40 331 863,46	40 056 900,69
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	88 961,94	88 961,94
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	813 175,27	813 155,27

8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ОГ и ДХ ОЖКХ и МК	149 010,84	149 010,84
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖКХ и МК	841 831,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	ОС	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ОУИ ОК и НП	427 000,00	403 050,00
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Управление образования АГО «Вуктыл»	11 800,00	11 800,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	Управление образования АГО «Вуктыл» ОК и НП ОЖКХ и МК	48 200,00 40 000,00 0,00	48 200,00 40 000,00 0,00
15.	Основное мероприятие 4.4.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	ФО ОК и НП Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00 0,00	0,00 0,00



16.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего	935 277,76	751 728,14
			ОС	935 277,76	751 728,14
			ОК и НП ОЖКХ и МК		
			Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово»	ОС	160 608,16	160 608,16
18.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОС	774 669,60	591 119,98
19.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОК и НП	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	ОС	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
24.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС	0,00	0,00

Составлено в соответствии с АГО «Вуктыл»

Директор / А.Д. Трапезникова

*(Подпись)*

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию цели муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Таблица № 13

за 2020 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>52 834 104,39</b>	<b>51 375 046,53</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	52 834 104,39	51 375 046,53
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	3 416 447,37	2 433 648,28
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>51 898 826,63</b>	<b>50 623 318,39</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	51 898 826,63	50 623 318,39
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	3 396 887,71	2 414 088,62
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>8 000 484,12</b>	<b>7 869 817,01</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	8 000 484,12	7 869 817,01
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	651 264,00	651 264,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 146 500,00</b>	<b>1 142 422,64</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 146 500,00	1 142 422,64
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	1 000 000,00	996 513,29
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>40 331 863,46</b>	<b>40 056 900,69</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	40 331 863,46	40 056 900,69
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	903 792,71	766 311,33
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>88 961,94</b>	<b>88 961,94</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	88 961,94	88 961,94
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>813 175,27</b>	<b>813 155,27</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	813 175,27	813 155,27
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>149 010,84</b>	<b>149 010,84</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	149 010,84	149 010,84
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>841 831,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	841 831,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	841 831,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>438 800,00</b>	<b>414 850,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	438 800,00	414 850,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 200,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	88 200,00	88 200,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Основное мероприятие 4.4.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>935 277,76</b>	<b>751 728,14</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	935 277,76	751 728,14
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	19 559,66	19 559,66
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>160 608,16</b>	<b>160 608,16</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	160 608,16	160 608,16
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	19 559,66	19 559,66
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>774 669,60</b>	<b>591 119,98</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	774 669,60	591 119,98
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
24.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Составлено:  
 Федор / АД Боскано / Приклад

## Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2020 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.)
	план	факт	
1	2	3	4
5			
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>			
<b>Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Локомотив»</b>			
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	единиц	единиц	40 331 863,46
Показатель объема услуги:	X	X	X
Содержание работников учреждения	143,25	114,25	X
			X
			40 056 900,69

*Т. П. Мухоморова*

## Анкета для оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
<b>Блок 1. Качество формирования</b>						
	<b>Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы</b>	<b>(20%/4*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	4	20,00%
1.1.	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия).	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" - при дословном соответствии цели программы и задачи блока.	Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Отдел по развитию экономики)	да	1	5,00%
1.2.	Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии.	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии.	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.3.	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы.	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы.	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.4.	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами.	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам.	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
	<b>Раздел 2. Качество планирования</b>	<b>(10%/5*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	2	4,00%
2.1.	Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы.	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий).	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
2.2.	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%.	Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей).	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
2.3.	Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.4.	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.	Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" - в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.5.	Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного).	Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания.	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Финансовое управление)	нет	0	0,00%
<b>Блок 2. Эффективность реализации</b>						
	<b>Раздел 3. Качество управления программой</b>	<b>(20%/5*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	4	16,00%
3.1.	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий.	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
3.2.	Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ( <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a> ).	Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ( <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a> ).	Отдел по развитию экономики	да	1	4,00%

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования.	Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством.	Финансовое управление	да	1	4,00%
3.4.	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы.	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все верси с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году.	Отдел по развитию экономики	да	1	4,00%
3.5.	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля.	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)).	Финансовое управление	да	1	4,00%
<b>Раздел 4. Достигнутые результаты</b>		<b>(50%/3*к)</b>		<b>X</b>	<b>1,96</b>	<b>32,67%</b>
4.1.	Какая степень выполнения основных мероприятий.	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий.	Отдел по развитию экономики	0,67	0,67	11,16%
4.2.	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей).	Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов).	Отдел по развитию экономики	0,60	0,60	10,00%
4.3.	Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы.	Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1.  а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий).  б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года).	Финансовое управление	0,69	0,69	11,51%
				0,67	X	X
				0,97	X	X
<b>ИТОГО:</b>			X	X	11,96	72,67%

**Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год**

Умеренно эффективна

*Суряева* *07 сентября 2011*