

Сведения  
о достижении значений целевых индикаторов и показателей  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»  
за 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы		Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2019 год	2020 год план факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>						
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	32,7	26,59	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	3,8	4,8	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
3.	Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию	единиц	↑	1	0	0 Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>						
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>						
4.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9 Значение индикатора рассчитывается по итогам года
5.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	65,4	100	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
7.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</b>						
8.	Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1 Значение индикатора рассчитывается по итогам года
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	100	100	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	-	1	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Задача 3. «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»</b>						
12.	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт	единиц	↑	-	-	-

*02 сентября 2020*

Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»									
№	Единица измерения	Направление изменения	Целевое значение	Фактическое значение	Отклонение	Значение индикатора рассчитывается по итогам года			
13.	Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год	↑	1	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года			
14.	Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установке	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года			
15.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	↑	93,3	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года			
16.	Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности	↑	-	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года			
17.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	↑	50	50	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года			
18.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	↑	50	50	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года			
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»									
Задача 1. «Гификация сельских населенных пунктов»									
19.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	км	↑	13,95	0	0	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
20.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	2	4	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
21.	Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования	единиц	↑	-	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
22.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом)	единиц	↑	0	14	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
23.	Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования	единиц	↑	-	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугам»									
24.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	0	0	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
25.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
26.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
27.	Количество схем теплоснабжения, водоотведения	единиц	↑	1	1	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
28.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
29.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
30.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		
31.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	Значение индикатора рассчитывается по итогам года		



*О.А. Семастова*

Таблица № 11

Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»  
за 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Планировочный срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>									
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Слесар В.М. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020			Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл»	нет
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Слесар В.М. - начальник ОГ и ДХ						Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл»	нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Слесар В.М. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x				x
	Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Слесар В.М. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020			Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оплаты электроэнергии уличного освещения	нет
	Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Слесар В.М. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x				x
	Мероприятие 1.1.3. Оформление территории к праздничным мероприятиям	Слесар В.М. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020			Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оформления территории к праздничным мероприятиям	нет
	Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Слесар В.М. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x				x
								1 квартал 2020 г. На портале Госзакупок размещена заявка на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл». 2 квартал 2020 г. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл»	нет
								Производилась оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	нет
								1 квартал 2020 г. Заключен договор на демонтаж новогодних конструкций. 2 квартал 2020 г. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны.	нет

Мероприятие 1.1.4. Проведение конкурса по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл»	Слосар В.М. - начальник ОГ и ДХ	01.07.2020	31.12.2020	x	01.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем проведения конкурса по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл»	Плановый срок начала реализации мероприятий - 01.07.2020	нет
Контрольное событие № 4. Конкурс по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл» проведен	Слосар В.М. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x		x		x
Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	Слосар В.М. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020			Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем выполнения работ по зимнему содержанию городской площади	Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года	нет
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	Слосар В.М. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x		x		x
Мероприятие 1.1.6. Выполнение работ по зимнему содержанию ул. Пионерской (бродвей)	Слосар В.М. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020			Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем выполнения работ по зимнему содержанию ул. Пионерской (бродвей)	Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года	нет
Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ по зимнему содержанию ул. Пионерской (бродвей) подписаны	Слосар В.М. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x		x		x
Мероприятие 1.1.7. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	1 квартал 2020 г. Сбор коммерческих предложений по организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов (с Дугово, с. Подчерье, п. Лемтыбож). 2 квартал 2020 г. 25.06.2020г. заключен договор по организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов (с Дугово, с. Подчерье, п. Лемтыбож) на 100 000 руб., срок до 31.12.2020г.	нет
Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x		x		x
Мероприятие 1.1.8. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.06.2020	31.12.2020		01.06.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ликвидации несанкционированных свалок	Объявлялись аукционы	Аукционы были признаны не состоявшимися
Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x		x		x
Мероприятие 1.1.9. Отлов и содержание безнадзорных животных	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем отлова и содержания безнадзорных животных	1 квартал 2020 г. Заключено соглашение о предоставлении субвенций, договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа «Вуктыл» от 22.01.2020г. 2 квартал 2020 г. Заключен муниципальный контракт от 06.05.2020г. на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа «Вуктыл», со сроком исполнения до 31.12.2020г.	нет





Мероприятие 1.1.15. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.04.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыль» путем сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	нет	
Контрольное событие № 15. Работы в рамках комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	01.01.2020			x	x	
2	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыль» в рамках проекта «Народный бюджет»	Слосар В.М. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	нет
Мероприятие 1.2.1. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыль» в рамках проекта «Народный бюджет»	Слосар В.М. - начальник ОГ и ДХ											
Контрольное событие № 16. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыль» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Слосар В.М. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	x
3	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	нет
Мероприятие 1.3.1. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»											
Контрольное событие № 17. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыль», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	x
4	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	04.06.2020	31.12.2020	04.06.2020	31.12.2020	04.06.2020	31.12.2020	04.06.2020	31.12.2020	31.12.2020	нет
Мероприятие 1.4.1. Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств)	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»											
Контрольное событие № 18. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» произведено	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	04.06.2020	31.12.2020	04.06.2020	31.12.2020	31.12.2020	x



5	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Язуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020			01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлялась.	нет
	Мероприятие 1.5.1. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Язуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020			01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлялась.	нет
	Контрольное событие № 19 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Язуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2020	x						x	x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</b>												
6	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКС и МК; Слюсар В.М. - начальник ОГ и ДХ	01.04.2020	31.12.2020							Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения	нет
	Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКС и МК	01.04.2020	31.12.2020							Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года	нет
	Контрольное событие № 20. Ремонт дренажной системы произведен, проектно-сметная документация разработана	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКС и МК	x	31.12.2020	x						x	x
	Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Слюсар В.М. - начальник ОГ и ДХ	01.05.2020	31.10.2020							Реализация мероприятий запланирована до 31.10.2020	нет
	Контрольное событие № 21. Ремонт ливневой канализации произведен	Слюсар В.М. - начальник ОГ и ДХ	x	31.10.2020	x						x	x

7	Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.06.2020	01.10.2020				Создание благоприятных условий для населения	Реализация мероприятий запланирована до 01.10.2020	нет
	Мероприятие 2.2.1. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.06.2020	01.10.2020						
	Контрольное событие № 22 Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	01.10.2020	x			x		x
8	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020			Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодное для поддержки поставщиков топлива твердого населению	Заключено соглашение о предоставлении субвенций. Осуществляется работа с подрядными организациями.	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
	Мероприятие 2.3.1. Приобретение твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020					
	Контрольное событие № 23 Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x			x		x
<b>Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>										
9	Основное мероприятие 4.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.03.2020	31.12.2020	01.04.2020			Повышение энергетической эффективности	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2020 года	нет
	Мероприятие 4.1.1. Установка приборов учета энергетических ресурсов (ул. Комсомольская, д. 5)	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	01.04.2020	30.06.2020				Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета энергетических ресурсов	I квартал 2020 г. Произведена оплата за выполненные работы в 2019 году (заполненность 2019 года)	Недостаток бюджетных ассигнований
	Контрольное событие № 24 Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Комсомольская, д. 5 установлены	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	x	30.06.2020	x			x		x



Мероприятие 4.1.2. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.04.2020	31.12.2020			Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в муниципальных квартирах	Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года	нет
Контрольное событие № 25. Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x			x	x
Мероприятие 4.1.3. Установка приборов учета в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.03.2020	31.12.2020			Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях культуры	Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года	нет
Контрольное событие № 26. Установка приборов учета в МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДМШ» произведена	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	31.12.2020	x			x	x
Мероприятие 4.1.4. Оснащение приборов учета энергетических ресурсов, проведение поверки (гарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл»	01.04.2020	31.12.2020	01.04.2020		Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях образования	Проведена поверка приборов учета в МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл	нет
Контрольное событие № 27. Учреждения образования МБДОУ «Солнышко» г. Вуктыл, МБОУДО «ЦВР», МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл, приборы учета оснащены, проведена поверка (гарировка) приборов учета	Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл»	x	31.12.2020	x			x	x
10 Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл», Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.03.2020	31.12.2020	01.04.2020		Повышение энергетической эффективности	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2020 года	нет
Мероприятие 4.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл»	01.04.2020	31.12.2020	01.04.2020		Повышение энергетической эффективности в учреждениях образования	Произведена замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г. Вуктыл, энергосберегающими лампами, светильниками оснащены	нет
Контрольное событие № 28. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г. Вуктыл, энергосберегающими лампами, светильниками оснащены	Ершова Е.А. - начальник Управления образования АГО «Вуктыл»	x	31.12.2020	x			x	x

Мероприятие 4.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, осветительных приборов на энергоберегающие в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.03.2020	31.12.2020	01.04.2020	Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры	Учреждения культуры МБУК «ВЦФ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены. Реализация мероприятий в МБУ «КСК» запланирована на 3 квартал 2020 г.	нет
Контрольное событие № 29 Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУДО «ВЦФ», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	31.12.2020	x	x	x	x
11 Основное мероприятие 4.4. Энергосбережение, повышение эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования округа системы автоматизированного учета «Вуктыль» потреблением органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Зуева В.В. - и.о. начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыль» - главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник образования администрации городского округа «Вуктыль»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	1 квартал 2020 г. Заключено соглашение с министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми. 2 квартал 2020 г. Согласно соглашению предоставилась из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Вуктыль» субсидия бюджетам муниципальных образований на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам	нет
Мероприятие 4.4.1. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Зуева В.В. - и.о. начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыль» - главного бухгалтера; Ершова Е.А. - начальник образования администрации городского округа «Вуктыль»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	x	x	x
Контрольное событие № 30 Комплексные работы по заведующего отдела сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Зуева В.В. - и.о. начальника финансового отдела администрации городского округа «Вуктыль» - главного бухгалтера; Ершова Е.А. - начальник образования администрации городского округа «Вуктыль»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	31.12.2020	x	x	x	x



Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»		Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктал»		01.01.2020	31.12.2020		Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года	1 квартал 2020 г. - Подряднику произведена оплата задолженности 2019 года по договору на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дугово (II очередь)»
12	Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово»	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктал»	01.01.2020	31.12.2020					
	Мероприятие 1.1.1. Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово» в 2020 году	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2020	x		x		
	Контрольное событие № 1. Проект «Газификация жилых домов с. Дугово» в 2020 году реализован	Карманов Р.А. - начальник ОС							
13	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020			Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2020 года	нет
	Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020				Реализация мероприятия запланирована до конца 2020 года	нет
	Контрольное событие № 2. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения получены	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2020	x		x		x
	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020				Реализация мероприятий запланирована до конца 2020 года	2 квартал 2020 г. - Подряднику произведена оплата по договорам подряда 2019 г.
	Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2020	x		x		x

Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов внутренним оборудованием	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020				Выполнены работы по установке внутреннего газового оборудования (с. Дугово, Комсомольская д.60)	нет
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по оборудованию жилых домов внутренним оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2020	x				x	x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»</b>									
14	Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье- Вуктыль»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020	01.04.2020			Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыль», обеспечение безаварийного функционирования водовода	нет
	Мероприятие 2.1.1. Строительство водовода «Подчерье – Вуктыль»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2020	31.12.2020	01.04.2020			Прорабатывается вопрос о возможном заключении трехстороннего договора поשתования с участием ООО «Газпром добыча Краснодар», МО ГО «Вуктыль» и подрядной организацией	
	Контрольное событие № 5. Акт выполненных работ на строительство водовода «Подчерье-Вуктыль» подписан	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2020	x			x	x
15	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.04.2020	31.12.2020				Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами	нет
	Мероприятие 2.4.1. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.04.2020	31.12.2020				Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2020 года	
	Контрольное событие № 6. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2020	x			x	x



Д.А.Мухомов

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 30.06.2020	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	53 396 132,61	22 126 607,14
			Ответственный исполнитель - ОС	53 326 132,61	22 094 807,14
			Соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	70 000,00	31 800,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	51 779 080,88	22 094 383,37
			ОС	51 709 080,88	22 062 583,37
			ОГ и ДХ		
			ОЖКХ и МК		
			ОУИ		
			ОК и НП		
			ФО		
			СС и МП		
			МБУ «Локомотив»		
			Управление образования АГО «Вуктыл»	70 000,00	31 800,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	ОГ и ДХ	5 490 752,00	1 788 369,18
			ОЖКХ и МК		
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ	1 146 500,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	41 288 912,23	18 803 067,70
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	88 961,94	88 961,94
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	815 123,71	815 123,71

8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ОГ и ДХ ОЖКХ и МК	1 250 000,00	149 010,84
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖКХ и МК	200 000,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖКХ и МК	841 831,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	ОС	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ОУИ ОЖКХ и МК ОК и НП Управление образования АГО «Вуктыл»	547 000,00	388 050,00
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Управление образования АГО «Вуктыл»	48 200,00	30 000,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признании права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	ОК и НП ОЖКХ и МК	40 000,00 0,00	30 000,00 0,00
15.	Основное мероприятие 4.4.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	ФО ОК и НП СС и МП Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00 0,00	0,00 0,00



16.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего	1 617 051,73	32 223,77
			ОС	1 617 051,73	32 223,77
			ОК и НП ОЖСХ и МК		
			Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	ОС	160 608,16	20 613,73
18.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОС	1 035 696,57	11 610,04
19.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОК и НП	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС	370 747,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	ОС	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖСХ и МК	50 000,00	0,00
24.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС	0,00	0,00

*Т.Т.Т.Т.Т.*

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2 квартал 2020 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 30.06.2020	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>53 396 132,61</b> 53 396 132,61 0,00 3 395 459,66 0,00	<b>22 126 607,14</b> 22 126 607,14 0,00 613 821,97 0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>51 779 080,88</b> 51 779 080,88 0,00 3 375 900,00 0,00	<b>22 094 383,37</b> 22 094 383,37 0,00 594 262,31 0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>5 490 752,00</b> 5 490 752,00 0,00 651 264,00 0,00	<b>1 788 369,18</b> 1 788 369,18 0,00 262 000,00 0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>1 146 500,00</b> 1 146 500,00 0,00 1 000 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>41 288 912,23</b> 41 288 912,23 0,00 882 805,00 0,00	<b>18 803 067,70</b> 18 803 067,70 0,00 332 262,31 0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>88 961,94</b> 88 961,94 0,00 0,00 0,00	<b>88 961,94</b> 88 961,94 0,00 0,00 0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>815 123,71</b> 815 123,71 0,00 0,00 0,00	<b>815 123,71</b> 815 123,71 0,00 0,00 0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>1 250 000,00</b> 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>149 010,84</b> 149 010,84 0,00 0,00 0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>200 000,00</b> 200 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>841 831,00</b> 841 831,00 0,00 841 831,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00



12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>568 800,00</b>	<b>389 850,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	568 800,00	389 850,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>88 200,00</b>	<b>60 000,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	88 200,00	60 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Основное мероприятие 4.4.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 617 051,73</b>	<b>32 223,77</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 617 051,73	32 223,77
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	19 559,66	19 559,66
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>160 608,16</b>	<b>20 613,73</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	160 608,16	20 613,73
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	19 559,66	19 559,66
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 035 696,57</b>	<b>11 610,04</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 035 696,57	11 610,04
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>370 747,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	370 747,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г.Вуктыл	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	50 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
24.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

## Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2 квартал 2020 г. г.

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.)	
	план	факт	сводная бюджетная роспись на 30.06.2020г.	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>				
<b>Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Локомотив»</b>				
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	единиц	единиц	41 288 912,23	18 803 067,70
Показатель объема услуги:	X	X	X	X
Содержание работников учреждения	143,25	114,25	X	X