

## Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы		Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)	
				2021 год			
				2020 год	план		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10	10,4	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10	3,26	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Подпрограмма 1 «Соержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>							
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>							
3.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	
4.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	85	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
5.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
6¹.	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов	процент	↑	-	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</b>							
7.	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
8.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	0	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
9.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	0	-	-	
10.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года

Составлено 07.08.21

**Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»**

		процент	↑	100	100	100	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
11.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
12.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
13.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	процент	↑	50	50	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
14.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	50	50	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальных и коммунальной сферы»</b>							
<b>Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»</b>							
15.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	км	↑	0	-	-	-
16.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	3	2	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
17.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование	единиц	↑	-	2	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения качества жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»</b>							
18.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	0	0	-
19.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-
20.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-
21.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	0	2	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
22.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-
23.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-
24.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-
25.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-

## Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	3	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>									
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл», Гусаров В.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		Отсутствие коммерческих предложений. Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.04.2021		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен муниципальный контракт на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживании уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x			x	x
	Мероприятие 1.1.2. Оплата уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Производилась оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	нет
	Контрольное событие № 2. Оплата уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x			x	x



Мероприятие 1.1.3. Оформление территории праздничным мероприятиям	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен договор на демонтаж новогодних конструкций, акт выполненных работ подписан	нет
Контрольное событие № 3. Акты о выполнении работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет
Контрольное событие № 4. Акты о выполнении работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.5. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСС и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Сбор коммерческих предложений по организации сбора и вывоза бытовых отходов	Отсутствие коммерческих предложений
Контрольное событие № 5. Акты о выполнении работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСС и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.6. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСС и МК	20.03.2021	31.12.2021	20.03.2021	20.03.2021	20.03.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	1 квартал 2021 г. - начало разработки сметной документации для объявления аукциона. 2 квартал 2021 г. Объявлялись аукционы	Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие
Контрольное событие № 6. Акты о выполнении работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСС и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.7. Отлов и содержание безнадзорных животных	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	1 квартал 2021 г. Заключено соглашение от 15.01.2021 с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка РК о предоставлении субвенции из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» на осуществление государственного полномочия РК по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Заключен муниципальный контракт от 12.03.2021 на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории ГО «Вуктыл». Произведен отлов безнадзорных животных в количестве 7 особей (собак). 2 квартал 2021 г. Произведен отлов 10 особей (собак). Подразличком предоставлены документы на проверку.	нет
Контрольное событие № 7. Отлов и содержание животных ежстодои ДХ произведен	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.8. Содержание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСС и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	1 квартал 2021 г. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию кладбища до 31.12.2021. 2 квартал 2021 г. Выполнены работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны. Заключен договор на поставку ПГС.	нет

Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по содержанию кладовых подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x					x	Объявлялись аукционы.	Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие	x
Мероприятие 1.1.9. Ремонт выгребных ям с. Дутово	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	20.04.2021	31.12.2021	20.04.2021	x					Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		x
Контрольное событие № 9. Ремонт выгребных ям в с. Дутово произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x								x
Мероприятие 1.1.10. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.06.2021	31.12.2021	01.06.2021						01.06.2021 - начало разработки сметной документации	нет	
Контрольное событие № 10. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x								x
Мероприятие 1.1.11. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.02.2021	31.12.2021	01.02.2021						Сбор коммерческих предложений для объявления аукциона	Отсутствие коммерческих предложений	
Контрольное событие № 11. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x								x
Мероприятие 1.1.12. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021							Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет	
Контрольное событие № 12. Работы в рамках комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x								x
2 Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Геревич М.В. - заведующий сектором по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021						Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100		Аукционы по проекту «Реконструкция водонапорной башни в п. Усть-Сопка» не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие

<p>Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»</p> <p>Усаров В.В. - начальник ОП и ДХ; Гончарова Е.В. - социально-значимых проектов ОЖЖХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СРТ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100</p>	<p>1 квартал 2021 г. Согласно перечню, утвержденному Межведомственной комиссией по отбору народных проектов на 2021 год, проекта «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл по ул. Газовиков, д.1 - пр. Пионерский, д.13 (ПК58 - ПК56)»; «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г. Вуктыл»; «Строительство пешеходного тротуара (на участке «верхний и нижний поселок») п.Шердино»; «Обустройство дороги к кладбищу в п.Лемтыбож» и «Реконструкция водонапорной башни в п. Усть-Соплеск» прошли отбор. Ведется работа по заключению соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проекта «Реконструкция водонапорной башни в п. Усть-Соплеск». Объявлены аукционы.</p> <p>2 квартал 2021 г.</p> <p>1. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проекта «Реконструкция водонапорной башни в п. Усть-Соплеск». Объявлены аукционы.</p> <p>2. Заключены соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов: «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 - пр. Пионерский, д.13 (ПК58 — ПК56)»; «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г.Вуктыл»; «Строительство пешеходного тротуара (на участке «верхний и нижний поселок») п.Шердино». Заключены муниципальные контракты.</p>	<p>Аукционы по проекту «Реконструкция водонапорной башни в п. Усть-Соплеск» не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие</p>
<p>Контрольное событие № 13. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен</p> <p>Усаров В.В. - начальник ОП и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖЖХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СРТ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	
<p>Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»</p> <p>Усаров В.В. - начальник ОП и ДХ; Гончарова Е.В. - социально-значимых проектов ОЖЖХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СРТ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100</p>	<p>В период с 23.04.2021 по 23.06.2021 реализован социально-значимый проект МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» «Обустройство дороги к кладбищу в п.Лемтыбож»</p>	<p>нет</p>	
<p>Контрольное событие № 14. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы</p> <p>Усаров В.В. - начальник ОП и ДХ; Гончарова Е.В. - социально-значимых проектов ОЖЖХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СРТ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	
<p>3 Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджета</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>	
<p>Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив»</p> <p>Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16</p>	<p>Осуществляется мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив» регулярно</p>	<p>нет</p>	

	Контрольное событие № 15. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив» проведен	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Осуществляется финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив». Выполняются работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала	x	нет
	Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив»	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Осуществляется финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив». Выполняются работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала	x	нет
	Контрольное событие № 16. 16 муниципальных учреждений городского округа «Буктыль», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Осуществляется финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив». Выполняются работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала	x	нет
4	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x	01.02.2021	01.02.2021	31.03.2021	x	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	x	нет
	Мероприятие 1.5.1. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x	01.02.2021	01.02.2021	31.03.2021	x	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	x	нет
	Контрольное событие № 17. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x	01.02.2021	01.02.2021	31.03.2021	x	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	x	нет
	Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x	01.02.2021	01.02.2021	31.03.2021	x	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	x	нет
	Контрольное событие № 18. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x	01.01.2021	01.01.2021	31.03.2021	x	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	x	нет
5	Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКС и МК	x	31.12.2021	x	01.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	x	нет

Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	1 квартал 2021 г. Ведется работа по заключению соглашения с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проекта по созданию системы по раздельному накоплению отходов. 2 квартал 2021г. В Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК направлено для подписания соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета на реализацию проекта по созданию системы по раздельному накоплению отходов	нет
Контрольное событие № 19 Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x
Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Реализация мероприятий запланирована до конца 2021 года	нет
Контрольное событие № 20. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</b>							
6 Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водовведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Гусаров В.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км - 0,1; Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент - 10,4; Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процент - 3,26; Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие	
Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	1 квартал 2021 г. Объявлялся аукцион, производится сбор коммерческих предложений 2 квартал 2021г. Сбор коммерческих предложений, разработка сметной документации	Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие
Контрольное событие № 21. Ремонт дренажной системы произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	x	x	x
Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Гусаров В.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.05.2021	31.10.2021	01.05.2021	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Объявлялся аукцион	Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие
Контрольное событие № 22. Ремонт ливневой канализации произведен	Гусаров В.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.10.2021	x	x	x	x



7	<p>Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления</p> <p>Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива</p> <p>Контрольное событие № 23. Гончарова Е.В. - начальник Комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен</p> <p>Мероприятие 2.3.2. Приобретение твердого топлива</p> <p>Контрольное событие № 24. Гончарова Е.В. - начальник Поставка твердого топлива в населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована</p>	<p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p> <p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p> <p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p> <p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p> <p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p>	<p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2</p> <p>Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2</p> <p>Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2</p> <p>Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2</p>	<p>Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2</p> <p>Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2</p> <p>Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2</p> <p>Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2</p>	<p>Осуществлялась работа с подрядными организациями.</p> <p>Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года</p>	<p>Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p> <p>Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p> <p>Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p> <p>Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p>
8	<p>Задача 3. «Энергобережение и повышение энергоэффективности»</p> <p>Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов</p> <p>Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах</p> <p>Контрольное событие № 25. Гончарова Е.В. - начальник Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена</p> <p>Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования</p>	<p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p> <p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p> <p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p> <p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Доля установленных приборов учёта энергосистем от запланированных к установке, процент - 100</p> <p>Доля установленных приборов учёта энергосистем от запланированных к установке, процент - 100</p> <p>Доля установленных приборов учёта энергосистем от запланированных к установке, процент - 100</p> <p>Доля установленных приборов учёта энергосистем от запланированных к установке, процент - 100</p>	<p>Доля установленных приборов учёта энергосистем от запланированных к установке, процент - 100</p> <p>Доля установленных приборов учёта энергосистем от запланированных к установке, процент - 100</p> <p>Доля установленных приборов учёта энергосистем от запланированных к установке, процент - 100</p> <p>Доля установленных приборов учёта энергосистем от запланированных к установке, процент - 100</p>	<p>нет</p> <p>Осуществлялся сбор коммерческих предложений</p> <p>нет</p> <p>Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p>

<p>Контрольное событие № 26. Учреждения образования МБДОУ АГО «Вуктыл» «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г.Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>100</p>	<p>Доля замененных ламп накопления на энергоосберегающие от запланированных к замене, процент - 100</p>	<p>Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Двоймочка» г.Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г.Вуктыл энергоосберегающими лампами, светильниками оснащены</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накопления на энергоосберегающие</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>100</p>	<p>Доля замененных ламп накопления на энергоосберегающие от запланированных к замене, процент - 100</p>	<p>Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Двоймочка» г.Вуктыл, МБУДО «Солнышко» г.Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г.Вуктыл энергоосберегающими лампами, светильниками оснащены</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 27. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Двоймочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г.Вуктыл энергоосберегающими лампами, светильниками оснащены</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>100</p>	<p>Доля замененных ламп накопления на энергоосберегающие от запланированных к замене, процент - 100</p>	<p>Достигнуто. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергоосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накопления электрических приборов на энергоосберегающие в учреждениях культуры</p>	<p>Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>100</p>	<p>Доля замененных ламп накопления на энергоосберегающие от запланированных к замене, процент - 100</p>	<p>Достигнуто. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергоосберегающими приборами оснащены</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 28. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергоосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены</p>	<p>Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>100</p>	<p>Доля замененных ламп накопления на энергоосберегающие от запланированных к замене, процент - 100</p>	<p>Достигнуто. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергоосберегающими приборами оснащены</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления местного самоуправления и муниципальных учреждений энергетических ресурсов посредством дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p>	<p>Зуева В.В. - и.о. главного бухгалтера, Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - адрес ресурсоснабжающих организаций</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>50</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>

<p>Мероприятие 3.3.1. Проведение мероприятий для заведующего финансовым отделом городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера: Еришова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>Достигнуто. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальных услуг по коммунальным услугам проведен</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 29 Зуева В.В. - и.о. Комлекс мероприятий для заведующего финансовым отделом городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера: Еришова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>x</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>x</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>Мероприятие 3.3.2. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса топливно-энергетических ресурсов «Вуктыл» - главного бухгалтера, Еришова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>Согласно соглашению предоставлялась из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» субсидия на оплату муниципальных услуг</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 30 Зуева В.В. - и.о. Комплексные работы по сокращению удельного потребления энергетических ресурсов «Вуктыл» - главного бухгалтера, Еришова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>x</p>	<p>x</p>

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Задача 1. «Гнификация сельских населенных пунктов»

11	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием, разработана проектно-сметной документацией, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Количество проектов на оснащение жилыми домами (внутриквартирным) оборудованием, единиц - 2; переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2	нет
	Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		1 квартал 2021 г. Формируется пакет документов для заключения договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения (получение технических условий с Дутово, ул. Молодежная 21). 2 квартал 2021 г. Заключены дополнительные соглашения к договорам о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения на продление технических условий (с. Дутово, ул. Комсомольская д.12, д.55)	нет
	Контрольное событие № 1. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения исполнены, акты выполненных работ подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2021	x		x	x
	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.04.2021	31.12.2021			Количество проектов на оснащение жилыми домами (внутриквартирным) оборудованием, единиц - 2; переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2	нет
	Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2021	x		x	x
	Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Количество проектов на оснащение жилыми домами (внутриквартирным) оборудованием, единиц - 2; переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2	нет
	Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по оборудованию жилых домов (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2021	x		x	x

Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»

12	Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 0	нет
	Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации строительства водовода «Подчерье - Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 0	нет
	Контрольное событие № 4. Комплекс мероприятий в целях реализации строительства водовода «Подчерье - Вуктыл» проведен	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2021	x	x	x	x
	Мероприятие 2.1.2. Строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 0	нет
	Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ на ОС строительство водовода «Подчерье – Вуктыл» подписан	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2021	x	x	x	x
13	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	нет
	Мероприятие 2.4.1. Проведение мониторинга о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.03.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	нет
	Контрольное событие № 6. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.03.2021	x	31.03.2021	x	x
	Мероприятие 2.4.2. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	нет
	Контрольное событие № 7. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 30.06.2021	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	48 181 701,51	26 425 377,16
			Ответственный исполнитель - ОС	48 060 707,51	26 365 377,16
			Соисполнитель - УО АГО «Вуктыл»	120 994,00	60 000,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	47 041 701,51	26 331 981,02
			ОГ и ДХ ОЖКХ и МК ОК и НП ФО СС и МП МБУ «Локомотив» УО АГО «Вуктыл»	46 920 707,51	26 271 981,02
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	ОГ и ДХ ОЖКХ и МК	120 994,00	60 000,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ ОЖКХ и МК СРТ	6 841 042,45	2 168 688,27
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	3 573 655,57	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	160 449,07	160 449,07
7 <sup>1</sup> .	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	ОЖКХ и МК	166 819,00	0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ОГ и ДХ ОЖКХ и МК	500 000,00	0,00

9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖСХ и МК	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖСХ и МК	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ОЖСХ и МК	50 000,00	0,00
12.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	УО АГО «Вуктыл»	30 994,00	0,00
13.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	УО АГО «Вуктыл»	90 000,00	60 000,00
14.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	ОК и НП	30 000,00	30 000,00
15.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово»	ФО ОК и НП СС и МП	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ОС	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установок очистки природных вод и установок доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	ОС	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖСХ и МК	50 000,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС	0,00	0,00
			<b>Всего</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>93 396,14</b>
			ОС	1 140 000,00	93 396,14
			ОЖСХ и МК		
			ОС	0,00	0,00
			ОС	1 090 000,00	93 396,14
			ОС	0,00	0,00
			ОС	0,00	0,00
			ОС	0,00	0,00
			ОЖСХ и МК	50 000,00	0,00
			ОС	0,00	0,00

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2 квартал 2021 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 30.06.2021	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	<b>48 181 701,51</b> 48 181 701,51	<b>26 425 377,16</b> 26 425 377,16
			Местного бюджета	38 850 260,51	24 266 015,65
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	9 331 441,00	2 159 361,51
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	<b>47 041 701,51</b> 47 041 701,51	<b>26 331 981,02</b> 26 331 981,02
			Местного бюджета	37 710 260,51	24 172 619,51
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	9 331 441,00	2 159 361,51
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	<b>6 841 042,45</b> 6 841 042,45	<b>2 168 688,27</b> 2 168 688,27
			Местного бюджета	5 633 653,45	2 168 688,27
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	1 207 389,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	<b>3 573 655,57</b> 3 573 655,57	<b>0,00</b> 0,00
			Местного бюджета	373 655,57	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	3 200 000,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	<b>35 598 741,42</b> 35 598 741,42	<b>23 912 843,68</b> 23 912 843,68
			Местного бюджета	30 808 144,42	21 753 482,17
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	4 790 597,00	2 159 361,51
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	<b>160 449,07</b> 160 449,07	<b>160 449,07</b> 160 449,07
			Местного бюджета	160 449,07	160 449,07
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7 <sup>1</sup> .	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	<b>166 819,00</b> 166 819,00	<b>0,00</b> 0,00
			Местного бюджета	33 364,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	133 455,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	<b>500 000,00</b> 500 000,00	<b>0,00</b> 0,00
			Местного бюджета	500 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00



9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
11.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>80 994,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	80 994,00	0,00
			Местного бюджета	80 994,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
12.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	120 000,00	90 000,00
			Местного бюджета	120 000,00	90 000,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
13.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
14.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>93 396,14</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 140 000,00	93 396,14
			Местного бюджета	1 140 000,00	93 396,14
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
15.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
16.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>93 396,14</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 090 000,00	93 396,14
			Местного бюджета	1 090 000,00	93 396,14
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
17.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
18.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			

19.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г.Вуктыл	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	50 000,00	0,00
			Местного бюджета	50 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00