

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2020 год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10	10,4	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10	3,26	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»							
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»							
3.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
4.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	85	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
5.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
6 ¹ .	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов	процент	↑	-	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»							
7.	Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
8.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	0	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
9.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	0	-	-	
10.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года

Соловьева


Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

11.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
12.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
13.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	процент	↑	50	50	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
14.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	50	50	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»							
Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»							
15.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	км	↑	0	-	-	
16.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	3	2	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
17.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование	единиц	↑	-	2	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»							
18.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	0	0	
19.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	
20.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	
21.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	0	2	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
22.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	
23.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	
24.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	
25.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл»: «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергооборудование и повышение энергоэффективности»

за 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Планоый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»									
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	2 квартал 2021 г. Заключен муниципальный контракт на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл». 3 квартал 2021 г. Выполнены работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл».	Отсутствие коммерческих предложений. Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ		01.01.2021	01.04.2021		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x		x	x	x
	Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ		01.01.2021			Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Производилась оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл».	нет
	Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x		x	x	x

Составлено О.А.Ж.

Мероприятие 1.1.3. Оформление территории к праздничным мероприятиям	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021		01.01.2021	Проект выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен договор на демонтаж новгородских конструкций, акт выполненных работ подписан	нет
Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x			x			x
Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по зачистке содержимому городской площади	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021				Проект выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по зачистке содержимому городской площади подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x			x			x
Мероприятие 1.1.5. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			01.01.2021	Проект выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Сбор коммерческих предложений по организации сбора и вывоза бытовых отходов. Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x			x			x
Мероприятие 1.1.6. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	20.03.2021	31.12.2021				20.03.2021	Проект выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	1 квартал 2021 г. - начало разработки сметной документации для объявления аукциона. 2-3 квартал 2021 г. Объявлялись аукционы	Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие
Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x			x			x
Мероприятие 1.1.7. Оглов и содержание безнадзорных животных	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			01.01.2021	Проект выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	1 квартал 2021 г. Заключено соглашение от 15.01.2021 с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка РК о предоставлении субвенций из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» на осуществление государственного полномочия РК по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Заключен муниципальный контракт от 12.03.2021 на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории ГО «Вуктыл». Произведен отлов безнадзорных животных в количестве 7 особей (собак).	нет
Контрольное событие № 7. Отлов безнадзорных животных ежегодно производится	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x			x		2 квартал 2021 г. Произведен отлов 10 особей (собак) Подразделком предоставлены документы на проверку. 3 квартал 2021 г. За весь период произведен отлов 17 особей (собак) из которых 5 возвращены прежним владельцам	x
Мероприятие 1.1.8. Содержание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			01.01.2021	Проект выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	1 квартал 2021 г. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию кладбища до 31.12.2021. 2 квартал 2021 г. Выполнены работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны. Заключен договор на поставку ПГС. 3 квартал 2021 г. Выполнены работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны.	нет

Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	20.04.2021	30.09.2021	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Ремонт выгребных ям в с. Дутово произведен	нет	x
Мероприятие 1.1.9. Ремонт выгребных ям с Дутово	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК		31.12.2021		20.04.2021	30.09.2021	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		нет	x
Контрольное событие № 9. Ремонт выгребных ям в с. Дутово произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		С 01.06.2021 ведется разработка сметной документации. Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года.	нет	x
Мероприятие 1.1.10. Спас аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.06.2021	31.12.2021	01.06.2021				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		нет	x
Контрольное событие № 10. Спас аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		Сбор коммерческих предложений для объявления аукциона	Отсутствие коммерческих предложений	x
Мероприятие 1.1.11. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.02.2021	31.12.2021	01.02.2021				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		нет	x
Контрольное событие № 11. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	нет	x
Мероприятие 1.1.12. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021					Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		нет	x
Контрольное событие № 12. Работы в рамках комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100			нет	x
2. Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-личных проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Гервеч М.В. - ведущий сектор по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021				Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100				

<p>Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖЖХ и МК; Герасим М.В. - ведущий Срт</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>Доля реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100</p>	<p>1. Квартал 2021 г. Согласно перечню, утвержденному Межведомственной комиссией по отбору народных проектов на 2021 год, проекта «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 - пр. Пионерский, д.13 (ПК38 - ПК56)», «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г. Вуктыл», «Строительство пешеходного тротуара (на участке «Верхний и нижний поселок») и Шердино», «Обустройство дороги к кладбищу в п. Лептыбож» и «Ремонт улицы водопроводной баши в п. Усть-Сопка» прошли отбор. Ведется работа по заключению соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из РБ на реализацию проектов.</p> <p>2. квартал 2021 г.</p> <p>1. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из РБ на реализацию проекта «Ремонт улицы водопроводной баши в п. Усть-Сопка». Объявлены аукционы.</p> <p>2. Заключены соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из РБ на реализацию проектов: «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 - пр. Пионерский, д.13 (ПК38 — ПК56)»; «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г. Вуктыл»; «Строительство пешеходного тротуара (на участке «Верхний и нижний поселок») п Шердино».</p> <p>Заключены муниципальные контракты.</p> <p>3. квартал 2021 г. На основании объявленного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проекту «Ремонт улицы водопроводной баши в п. Усть-Сопка», который был расторгнут по согласию сторон в связи с изменением вида работ.</p>
<p>Контрольное событие № 13. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖЖХ и МК; Герасим М.В. - ведущий Срт</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖЖХ и МК; Герасим М.В. - ведущий Срт</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>23.04.2021</p>	<p>Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100</p>	<p>2. квартал 2021 г. В период с 23.04.2021 по 23.06.2021 реализован социально-значимый проект МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» «Обустройство дороги к кладбищу в п. Лептыбож».</p> <p>3. квартал 2021 г. Реализованы социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»: «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 - пр. Пионерский, д.13 (ПК38 — ПК56)»; «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г. Вуктыл»; «Строительство пешеходного тротуара (на участке «Верхний и нижний поселок») п Шердино» (по данному проекту подана заявка на финансирование РБ)</p>
<p>3. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»</p>	<p>Пажено В.О. - и.о. руководителя МБУ «Локомотив»</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16</p>	<p>нет</p>
<p>Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»</p>	<p>Пажено В.О. - и.о. руководителя МБУ «Локомотив»</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16</p>	<p>Осуществляется мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» регулярно</p>

	Контрольное событие № 15. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив» проведен	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x			x					x	
	Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив»	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021									нет
	Контрольное событие № 16. 16. Муниципальных учреждений городского округа «Бухты», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	x	31.12.2021	x								x	
4	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.03.2021	01.02.2021	31.03.2021								нет
	Мероприятие 1.5.1. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.03.2021	01.02.2021	31.03.2021								нет
	Контрольное событие № 17. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x								x	
	Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.03.2021	01.02.2021	31.03.2021								нет
	Контрольное событие № 18. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x								x	
5	Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021									Отсутствие коммерческих предложений

Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройство контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	1 квартал 2021 г. Ведется работа по заключению соглашения с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проекта по созданию системы по раздельному накоплению отходов. 2 квартал 2021 г. В Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК направлено для подписания соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета на реализацию проекта по созданию системы по раздельному накоплению отходов. 3 квартал 2021 г. Сбор коммерческих предложений для объявления аукциона	Отсутствие коммерческих предложений	
Контрольное событие № 19. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройство контейнерных площадок проведены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x			x	x	
Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021			Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года	Отсутствие коммерческих предложений	
Контрольное событие № 20. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x			x	x	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»									
6 Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, лифтовой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км - 0,1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент - 10,4. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процент - 3,26. Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие		
Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	1 квартал 2021 г. Объявлялся аукцион, проиграны сбор коммерческих предложений. 2 квартал 2021 г. Сбор коммерческих предложений, разработка сметной документации. 3 квартал 2021 г. Объявлялся аукцион	Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие	
Контрольное событие № 21. Ремонт дренажной системы произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x			x	x	
Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.05.2021	31.10.2021	30.09.2021		Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Достигнуто. Ремонт ливневой канализации произведен		
Контрольное событие № 22. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.10.2021	x	30.09.2021		x	x	

7	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2			Отсутствие у подрайонных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	
	Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Осуществлялась работа с подрайонными организациями.		Отсутствие у подрайонных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	
	Контрольное событие № 23. Комплекс мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x			x		x	x	
	Мероприятие 2.3.2. Приобретение твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021				Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года		Отсутствие у подрайонных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	
	Контрольное событие № 24. Доставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x			x		x	x	
8	Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»											
	Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			Доля установленных приборов учета энергосчетчиков от запланированных к установке, процент - 100			Отсутствие коммерческих предложений	
	Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021			Доля установленных приборов учета энергосчетчиков от запланированных к установке, процент - 100	Осуществлялся сбор коммерческих предложений		Отсутствие коммерческих предложений	
	Контрольное событие № 25. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2021	x			x		x	x	
	Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.07.2021			Доля установленных приборов учета энергосчетчиков от запланированных к установке, процент - 100	Учреждения образования МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБУДО «КЮСШ» г.Вуктыл, частично приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета. Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года		нет	

Контрольное событие № 26. Учреждения образования МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «КДЮСЦ» г.Вуктыл, приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2021	x	01.04.2021	30.09.2021	Доля замененных ламп накаливания на энергооборудовании от запланированных к замене, процент - 100	x	Достигнуто. Замена ламп накаливания на энергооборудовании в учреждениях образования и культуры произведена.	нет	x
9 Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергооборудовании	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.04.2021	30.09.2021	Доля замененных ламп накаливания на энергооборудовании от запланированных к замене, процент - 100	нет	Достигнуто. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Краченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Добрыночка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «КДЮСЦ» г.Вуктыл, энергооборудовании лампами, светильниками оснащены	нет	нет	x
Контрольное событие № 27. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Краченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Добрыночка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «КДЮСЦ» г.Вуктыл, энергооборудовании лампами, светильниками оснащены	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2021	x	30.09.2021	Доля замененных ламп накаливания на энергооборудовании от запланированных к замене, процент - 100	x	Достигнуто. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергооборудовании лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	нет	нет	x
Контрольное событие № 28. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергооборудовании лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	31.12.2021	x	30.06.2021	Доля замененных ламп накаливания на энергооборудовании от запланированных к замене, процент - 100	x	Достигнуто. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергооборудовании лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	нет	нет	x

10	<p>Основное мероприятие 3.3. Зуева В.В. - и.о. Энергосбережение, повышение эффективности, в отделе том числе мероприятия по администрации городского округа «Вуктыл» - главного потребителя органами местного самоуправления и Ершова Е.А. - начальник муниципальных учреждений УО АГО «Вуктыл»; энергетических ресурсов Третьякова Т.В. - начальник по обеспечению ОК и НП; Васина И.В. - дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p>	31.12.2021	01.01.2021	16.02.2021	01.01.2021	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг: отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	нет
	<p>Мероприятие 3.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения предоставления субсидии из областного бюджета администрации городского округа «Вуктыл» - главного потребителя муниципального образования в бухгалтерии; Республике Коми на оплату муниципальных учреждений УО АГО «Вуктыл»; расходов по коммунальным услугам Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>			16.02.2021	01.01.2021	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг: отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	нет
	<p>Контрольное событие № 29; Зуева В.В. - и.о. Комплекс мероприятий для заключения соглашения предоставления субсидии из областного бюджета администрации городского округа «Вуктыл» - главного потребителя муниципального образования в бухгалтерии; Республике Коми на оплату муниципальных учреждений УО АГО «Вуктыл»; расходов по коммунальным услугам Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>			16.02.2021	x	<p>Достигнуто. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на оплату муниципальных образований в Республике Коми на оплату коммунальными учреждениями расходов по коммунальным услугам проведен</p>	x

<p>Мероприятие 3.3.2. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Зуева В.В. - и.о. финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера. Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>Согласно соглашению предоставлялась из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» субсидия на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 30. Заседание по выполнению работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Зуева В.В. - и.о. финансового отдела администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера. Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	<p>Согласно соглашению предоставлялась из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» субсидия на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам</p>	<p>нет</p>
<p>Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</p>								
<p>Задача 1. «Ликвидация сельских населенных пунктов»</p>								
<p>11 Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием, разработана проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий</p>	<p>Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>Количество проектов на оснащение внутридомовых (внутриквартирных) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 2; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2</p>	<p>Количество проектов на оснащение внутридомовых (внутриквартирных) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 2; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2</p>	<p>нет</p>
<p>1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения</p>	<p>Карманов Р.А. - начальник ОС</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>Количество проектов на оснащение внутридомовых (внутриквартирных) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 2; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2</p>	<p>1 квартал 2021 г. - Формируется пакет документов для заключения договора о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения (получение технических условий с Дутово, ул. Молодежная 21). 2 квартал 2021 г. - Заключены дополнительные соглашения к договорам о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения на продление технических условий (с Дутово, ул. Комсомольская д.12, д.55)</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 1. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения исполнены, акты выполненных работ подписаны</p>	<p>Карманов Р.А. - начальник ОС</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Количество проектов на оснащение внутридомовых (внутриквартирных) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 2; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2</p>	<p>Количество проектов на оснащение внутридомовых (внутриквартирных) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 2; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2</p>	<p>нет</p>
<p>1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием</p>	<p>Карманов Р.А. - начальник ОС</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Количество проектов на оснащение внутридомовых (внутриквартирных) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 2; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2</p>	<p>Реализация мероприятий запланирована до конца 2021 года</p>	<p>нет</p>

13	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	01.01.2021	01.01.2021	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	нет
	Мероприятие 2.4.1. Проведение мониторинга о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2021	31.03.2021	01.01.2021	31.03.2021	31.03.2021	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	нет
	Контрольное событие № 6. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.03.2021	x	31.03.2021	x	x	x
	Мероприятие 2.4.2. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	09.09.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	нет
	Контрольное событие № 7. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 30.09.2021	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	57 052 349,18	39 403 207,54
			Ответственный исполнитель - ОС	56 931 355,18	39 292 665,54
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Соисполнитель - УО АГО «Вуктыл»	120 994,00	110 542,00
			Всего	56 003 949,18	39 132 966,84
			ОГ и ДХ	55 882 955,18	39 022 424,84
			ОЖКХ и МК		
			ОК и НП		
			ФО		
			СС и МП		
			УО АГО «Вуктыл»	120 994,00	110 542,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	ОГ и ДХ	7 312 565,90	3 253 501,80
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОЖКХ и МК	3 573 655,57	1 959 553,95
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	СрТ	44 089 465,64	33 618 920,02
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	160 449,07	160 449,07
7 ¹ .	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	ОЖКХ и МК	166 819,00	0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ОГ и ДХ ОЖКХ и МК	500 000,00	0,00

9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖХХ и МК	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖХХ и МК	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ОЖХХ и МК	50 000,00	0,00
12.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	УО АГО «Вуктыл»	30 994,00	20 550,00
13.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	УО АГО «Вуктыл»	90 000,00	0,00
14.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	ОК и НП	30 000,00	89 992,00
15.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	ФО	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОК и НП СС и МП	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖХХ и МК	99 000,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОЖХХ и МК	0,00	0,00
		Всего	ОЖХХ и МК	1 048 400,00	270 240,70
			ОЖХХ и МК	1 048 400,00	270 240,70
			ОС	0,00	0,00
			ОС	949 400,00	270 240,70
			ОС	0,00	0,00
			ОС	0,00	0,00
			ОС	0,00	0,00
			ОЖХХ и МК	99 000,00	0,00
			ОС	0,00	0,00

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 3 квартал 2021 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2021	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе:	57 052 349,18	39 403 207,54
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	57 052 349,18	39 403 207,54
			Местного бюджета	47 770 908,18	34 294 900,20
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	9 281 441,00	5 108 307,34
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе:	56 003 949,18	39 132 966,84
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	56 003 949,18	39 132 966,84
			Местного бюджета	46 722 508,18	34 024 659,50
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	9 281 441,00	5 108 307,34
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	7 312 565,90	3 253 501,80
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	7 312 565,90	3 253 501,80
			Местного бюджета	6 105 176,90	3 248 671,13
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	1 207 389,00	4 830,67
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе:	3 573 655,57	1 959 553,95
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	3 573 655,57	1 959 553,95
			Местного бюджета	373 655,57	204 552,66
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	3 200 000,00	1 755 001,29
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	44 089 465,64	33 618 920,02
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	44 089 465,64	33 618 920,02
			Местного бюджета	39 348 868,64	30 270 444,64
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	4 740 597,00	3 348 475,38
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	160 449,07	160 449,07
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	160 449,07	160 449,07
			Местного бюджета	160 449,07	160 449,07
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7 ¹ .	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	Всего, в том числе:	166 819,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	166 819,00	0,00
			Местного бюджета	33 364,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	133 455,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе:	500 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	500 000,00	0,00
			Местного бюджета	500 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
11.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	80 994,00	20 550,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	80 994,00	20 550,00
			Местного бюджета	80 994,00	20 550,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
12.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	120 000,00	119 992,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	120 000,00	119 992,00
			Местного бюджета	120 000,00	119 992,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
13.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
14.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	1 048 400,00	270 240,70
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 048 400,00	270 240,70
			Местного бюджета	1 048 400,00	270 240,70
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
15.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
16.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	949 400,00	270 240,70
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	949 400,00	270 240,70
			Местного бюджета	949 400,00	270 240,70
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
17.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
18.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

19.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г.Вуктыл	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	99 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	99 000,00	0,00
			Местного бюджета	99 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00