

Таблица № 10

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2018 год	2019 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
					план	факт	
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	38,8	32,7	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	4,3	3,8	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
3.	Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию	единиц	↑	0	2	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»							
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»							
4.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
5.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	85,7	100	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	100	
7.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»							
8.	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	-	100	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	-	1	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года (отсутствие у подрайонных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо)
Задача 3. «Содержание собственных помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»							
12.	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт	единиц	↑	-	-	-	

Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
13.	Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год	единиц	↑	1	2	1	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года
14.	Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установке	процент	↑	100	100	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
15.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	100	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
16.	Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности	единица	↑	1	-	-	
17.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки (энергетические ресурсы)	процент	↑	-	30	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
18.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	-	50	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»							
Задача 1. «Г азификация сельских населенных пунктов»							
19.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	км	↑	12,54	17,35	12,54	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года
20.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	-	10	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
21.	Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования	единиц	↑	-	-	-	
22.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом)	единиц	↑	-	10	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
23.	Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования	единиц	↑	-	-	-	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»							
24.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	-	-	
25.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	
26.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	-	-	
27.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	-	1	1	

Таблица № 11

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»									
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл» (далее - Администрация округа «Вуктыл»)	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл»	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года	
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Пластинин Д.В. начальник ОГ и ДХ	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания и обслуживания уличного освещения городского округа «Вуктыл»	1 квартал 2019г. - Выполнены работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны. 2 квартал 2019г. - Производилась оплата за выполненные работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл». 3 квартал 2019г. - Формирование аукционной документации для размещения извещения о проведении электронного аукциона по заключению энергосервисного контракта	нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Пластинин Д.В. начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x			x	
	Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Пластинин Д.В. начальник ОГ и ДХ	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оплаты электроэнергии уличного освещения	1 квартал 2019г. - Производилась оплата уличного освещения за ноябрь 2018г., декабрь 2018г. 3 квартал 2019г. - Производилась оплата уличного освещения за 1, 2 квартал 2019г.	нет
	Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Пластинин Д.В. начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x			x	
	Мероприятие 1.1.3. Оформление территории к праздничным мероприятиям	Пластинин Д.В. начальник ОГ и ДХ	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оформления территории к праздничным мероприятиям	1 квартал 2019г. - Выполнены работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны	нет

Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	- Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x	x			x	Реализация мероприятий запланирована до конца 2019 года		нет
Мероприятие 1.1.4. Проведение конкурса по благоустройству территорий сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл»	- Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	01.07.2019				x	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем проведения конкурса по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл»		
Контрольное событие № 4. Конкурс по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл» проведен	- Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x				x			
Мероприятие 1.1.5. Ремонт уличного освещения в сельских населенных пунктах	- Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	01.07.2019	01.07.2019			x	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ремонта уличного освещения в сельских населенных пунктах	Формирование аукционной документации для размещения извещения о проведении электронного аукциона по заключению энергосервисного контракта	
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по ремонту уличного освещения в сельских населенных пунктах подписаны	- Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x				x			
Мероприятие 1.1.6. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	- Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2019	17.06.2019	17.06.2019			x	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	2. квартал 2019г. - Заключен договор на сбор и вывоз жидких бытовых отходов. 3. квартал 2019г. Акты выполненных работ на сбор и вывоз жидких бытовых отходов подписаны	нет
Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	- Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2019	x				x			
Мероприятие 1.1.7. Ликвидация несанкционированных свалок	- Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2019	01.07.2019	01.07.2019				Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ликвидации несанкционированных свалок	Объявлен аукцион по ликвидации несанкционированных свалок	нет

Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2019	x			Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем отлова и содержания безнадзорных животных	x	1 квартал 2019г. - Объявлен аукцион по отлову и содержанию безнадзорных животных. 2 квартал 2019г. - Повторно объявлен аукцион по отлову и содержанию безнадзорных животных. 3 квартал 2019г. - Объявлен аукцион по отлову и содержанию безнадзорных животных	По результатам проведенной закупки победитель не определен, так как электронный аукцион в соответствии с частью 16 ст. 66 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки
Мероприятие 1.1.8. Отлов и содержание безнадзорных животных	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019				x		
Контрольное событие № 8. Отлов 59 безнадзорных животных ежегодно произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2019	x				x		
Мероприятие 1.1.9. Содержание кладбища	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019			Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания кладбища	x	Заключен муниципальный контракт по содержанию кладбища. Выполнены работы по содержанию кладбища, акты выполнены работ подписаны	нет
Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2019	x				x		
Мероприятие 1.1.10. Устройство ограждения скотомогильника (п.Лемты)	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.08.2019	31.12.2019	01.08.2019	30.09.2019		Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем устройства ограждения скотомогильника (п.Лемты)	x	Ограждение скотомогильника в п.Лемты построено на безвозмездной основе.	нет
Контрольное событие № 10. Ограждение скотомогильника в п.Лемты построено	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2019	x				x		
Мероприятие 1.1.11. Ремонт выгребных ям (с.Дутово, с.Дутово, п.Лемтыбож)	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.05.2019	31.12.2019	01.05.2019			Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ремонта выгребных ям	x	2 квартал 2019 г. - Объявлен аукцион на ремонт выгребных ям (с. Полчерье, с.Дутово, п.Лемтыбож). 3 квартал 2019г. - Заключен договор на ремонт выгребных ям.	нет

<p>Мероприятие 1.2.1. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Пушенко А.А. начальник ОС</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>30.09.2019</p>	<p>проект «Благоустройство кладбища п. Кырга» прошел отбор. 2. квартал 2019г. Заключено соглашение с министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 29.05.2019г. № 14-НП/2019. Заключен муниципальный контракт от 13.05.2019г. № 90/2 на выполнение работ по устройству деревянного ограждения кладбища в п.Кырга (ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Елфимов Николай Сергеевич).</p>	<p>3. квартал 2019г. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 164/2 на выполнение работ по благоустройству кладбища в п. Кырга (МБУ «Локомотив»). Работы по муниципальным контрактам выполнены, оплата подрядчикам произведена. Достигнут. Социально-значимый проект МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализован</p>
<p>Контрольное событие № 14. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы</p>	<p>Пушенко А.А. начальник ОС</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>30.09.2019</p>	<p>x</p>	<p>нет</p>
<p>3. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»</p>	<p>Администрация округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p></p>	<p></p>	<p>Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнились работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала</p>
<p>Мероприятие 1.3.1. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов администрации муниципального бюджетного городского округа «Вуктыл»</p>	<p>Постельга С.А. заместитель на руководителя администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p></p>	<p></p>	<p>Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления</p>
<p>Контрольное событие № 15. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются</p>	<p>Постельга С.А. заместитель руководителя городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p></p>	<p>x</p>	<p></p>

4	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Администрация округа «Вуктыл»	01.04.2019	31.12.2019				Осуществление финансирования расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	Реализация мероприятий запланирована до конца 2019 года	нет
	Мероприятие 1.4.1. Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств)	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	01.04.2019	31.12.2019						
	Контрольное событие № 16. Укрепление материально-технической базы руководителя муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» произведено	Постельга С.А. - заместитель руководителя базы руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2019	x			x	x	
5	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019			Осуществление финансирования расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена (компенсация льготного проезда выплачена работникам учреждения)	нет
	Мероприятие 1.5.1. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019					
	Контрольное событие № 17. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2019	x			x	x	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»										
6	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК; Пластилина Д.В. - начальник ОГ и ДХ	01.06.2019	31.12.2019	01.06.2019			Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года	

Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Даниленко С.В. - начальник ОЖКС и МК	01.07.2019	31.12.2019	x		Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта дренажной системы, разработки проектно-сметной документации	Реализация мероприятия запланирована до конца 2019	нет
Контрольное событие № 18. Ремонт дренажной системы произведен, проектно-сметная документация разработана	Даниленко С.В. - начальник ОЖКС и МК	x	31.12.2019	x		x		
Мероприятие 2.1.2. Ремонт инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖКС и МК	01.07.2019	31.12.2019			Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта инженерных сетей	Реализация мероприятия запланирована до конца 2019	нет
Контрольное событие № 19. Ремонт инженерных сетей произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКС и МК	x	31.12.2019	x		x		
Мероприятие 2.1.3. Ремонт ливневой канализации	Пластинин Д.В. - начальник ОП и ДХ	01.06.2019	31.12.2019		01.06.2019	Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта ливневой канализации	2 квартал 2019г. Составлена проектно-сметная документация на ремонт ливневой канализации. 3 квартал 2019г. Заключен муниципальный контракт от 15.07.2019 № 163/2 на выполнение работ по ремонту приемных колодцев ливневой канализации г. Вуктыл	нет
Контрольное событие № 20. Ремонт ливневой канализации произведен	Пластинин Д.В. - начальник ОП и ДХ	x	31.12.2019	x		x		
7 Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖКС и МК	01.07.2019	31.12.2019			Создание благоприятных условий для населения	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 г.	нет
Мероприятие 2.2.1. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖКС и МК	01.07.2019	31.12.2019			x		
Контрольное событие № 21. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКС и МК	x	31.12.2019	x		x		

8	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления населения	Администрация округа «Вуктыл»	01.02.2019	31.12.2019	01.02.2019			Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению	Осуществлялась работа с подрядными организациями	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
	Мероприятие 2.3.1. Приобретение твердого топлива	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.02.2019	31.12.2019	01.02.2019					
	Контрольное событие № 22. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2019	x			x	x	
Задача 4. «Энергоэффективность и повышение энергоэффективности»										
9	Основное мероприятие 4.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Администрация округа «Вуктыл», Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019			Повышение энергетической эффективности	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года	
	Мероприятие 4.1.1. Установка приборов учета энергетических ресурсов (пр. Пионерский, д.1)	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	01.02.2019	31.12.2019	01.02.2019	30.06.2019		Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета энергетических ресурсов	1. квартал 2019г. Заключен муниципальный контракт на установку приборов учета энергетических ресурсов (пр. Пионерский, д.1) 2. квартал 2019г. Достигнут. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: пр.Пионерский, д. 1 установлены.	нет
	Контрольное событие № 23. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу пр.Пионерский, д. 1 установлены	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	x	31.12.2019	x	30.06.2019		x	x	
	Мероприятие 4.1.2. Разработка сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов (ул. Пионерская, д.7а, ул. Комсомольская, д.5)	Новикова Н.В. - начальник ОУИ						Повышение энергетической эффективности путем разработки проектно-сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов	1. квартал 2019 г. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов (ул. Пионерская, д.7а). 2. квартал 2019г. Проектно - сметная документация на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а разработана. 3. квартал 2019г. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов (ул. Комсомольская, д. 5)	нет

Контрольное событие № 24. Проектно сметная документация на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а, ул. Комсомольская, д. 5 разработана	Новикова Н.В. начальник ОУИ	x	31.12.2019	x				x	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета энергетических ресурсов		Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.10.2019	нет
Мероприятие 4.1.3. Установка приборов учета энергетических ресурсов (ул. Пионерская, д. 7а)	Новикова Н.В. начальник ОУИ	01.10.2019	31.12.2019									
Контрольное событие № 25. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а установлены	Новикова Н.В. начальник ОУИ	x	31.12.2019	x				x				
Мероприятие 4.1.4. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Даниленко С.В. в начальник ОЖКХ и МК	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019					Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в муниципальных квартирах		1 квартал 2019г. Объявлен аукцион на установку приборов учета в муниципальных квартирах. 2 квартал 2019г. Заключен муниципальный контракт на поставку приборов учета электроэнергии. Заключен муниципальный контракт на поставку приборов учета ГВС и ХВС. 3 квартал 2019г. Выполняются работы по заключенным муниципальным контрактам	нет
Контрольное событие № 26. Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах произведена	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2019	x				x				
Мероприятие 4.1.5. Установка приборов учета в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. начальник ОК и НП	01.03.2019	31.12.2019						Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях культуры		Реализация мероприятия запланирована до конца 2019 года	нет
Контрольное событие № 27. Установка приборов учета в МБУ «КС» произведена	Третьякова Т.В. начальник ОК и НП	x	31.12.2019	x				x				
Мероприятие 4.1.6. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов учреждения образования	Ершова Е.А. начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.04.2019	31.12.2019						Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях образования		Реализация мероприятия запланирована до конца 2019 года	нет

10	<p>Контрольное событие № 28</p> <p>Учреждения образования «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл</p> <p>Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие</p>	Е.А. Ершова начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2019	x	01.04.2019	31.12.2019	01.04.2019	01.01.2019	01.01.2019	Администрация округа «Вуктыл», Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»	x	Повышение энергетической эффективности	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года	x		
	<p>Мероприятие 4.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования</p>	Е.А. Ершова начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»		31.12.2019		01.04.2019	31.12.2019	01.04.2019	01.01.2019	01.01.2019	Администрация городского округа «Вуктыл»		Повышение энергетической эффективности в учреждениях образования	2 квартал 2019г. МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащено. 3 квартал 2019г. МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащено.		нет	
	<p>Контрольное событие № 29</p> <p>Учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБОУДОД «ЦРР» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ с.Подчерье, МБОУ «СОШ с.Дутово, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Солнышко с.Подчерье, МБДОУ «Солнышко» с.Дутово</p> <p>Учреждения образования «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Солнышко с.Подчерье, МБДОУ «Солнышко» с.Дутово</p> <p>Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие</p>	Е.А. Ершова начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»		31.12.2019		01.04.2019	31.12.2019	01.04.2019	01.01.2019	01.01.2019	Администрация городского округа «Вуктыл»		Повышение энергетической эффективности в учреждениях образования	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года	x		

<p>Мероприятие 4.2.2. Замена ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергоберегающие в учреждениях культуры</p>	<p>01.03.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.04.2019</p>			<p>Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры</p>	<p>Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла и МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» энергоберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 30. Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла, МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУК «Вуктыльская центральная библиотека», МБУ «КСК» энергоберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>			<p>x</p>	<p>x</p>	
<p>11. Основное мероприятие 4.4. Энергобережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством городского диспетчерского сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p>	<p>11.04.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>11.04.2019</p>			<p>Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Заключено соглашение с министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Вуктыле Коми от 16.04.2019 № 1. Согласно соглашению предоставлялась из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Вуктыл» субсидия бюджетам муниципальных образований на оплату муниципальных услуг</p>	<p>нет</p>
<p>Мероприятие 4.4.1 Мероприятие комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>11.04.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>11.04.2019</p>					

<p>Контрольное событие № 31. Семашкина О.А. - Комплексные работы по заведующий сокращению удельного веса финансовым потреблению топлива- администратии энергетических ресурсов городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>Х</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>
<p>Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</p>						
<p>Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»</p>						
<p>12 Основное мероприятие 1.1 Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово»</p>	<p>Администрация округа «Вуктыл»</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>22.04.2019</p>	<p>Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан</p>	<p>Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года</p>
<p>1.1.1 Мероприятие Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово» в 2019 году</p>	<p>Карманов Р.А. - старший инспектор ОС</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>«Газификация жилых домов с. Дугово» II очередь. 3.квартал.2019г. Заключен муниципальный контракт от 29.07.2019г. № 167/2 на выполнение работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дугово» (II очередь). Заключен муниципальный контракт от 27.08.2019г. № 183/2 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дугово» (II очередь). Заключен договор № Авторский-Догово2019 от 18.08.2019 на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дугово» (II очередь). С 25.09.2019 документы, подтверждающие выполненные работы находятся на рассмотрении в Инспекции государственного строительного надзора Республики Коми</p>	<p>нет</p>

Контрольное событие № 1. Карманов Р.А. - Проект «Газификация жилых домов «Дугово» в 2019 году реализован	Карманов Р.А. - старший инспектор ОС	31.12.2019	х	22.04.2019	30.06.2019	22.04.2019	30.06.2019	22.04.2019	30.06.2019	х	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	х	Достижение. Оплата по осуществлению мероприятий по подготовке и выдаче технических условий по объекту: «Пункт газораспределительный блочный № 2, г. Вуктыл, с. Дугово (кредиторская задолженность) произведена	нет
Мероприятие 1.1.2. Оплата по осуществлению мероприятий по подготовке и выдаче технических условий по объекту: «Пункт газораспределительный блочный № 2, г. Вуктыл, с. Дугово (кредиторская задолженность)	Карманов Р.А. - старший инспектор ОС	х	х	30.06.2019	30.06.2019	х	30.06.2019	х	30.06.2019	х	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	х	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года	нет
13. Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - старший инспектор ОС	01.07.2019	31.12.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	х	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	х	Заключены договоры № УМРГ - 62/13-ТУ и № УМРГ - 63/13-ТУ от 27.08.2019 о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения	нет
Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения	Карманов Р.А. - старший инспектор ОС	х	х	31.12.2019	31.12.2019	х	31.12.2019	х	31.12.2019	х	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	х	Подготовлены проекты договоров на разработку проектной документации по объектам	нет
Контрольное событие № 3. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения получены	Карманов Р.А. - старший инспектор ОС	01.07.2019	31.12.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	х	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	х	Реализация мероприятия запланирована до конца 2019 года	нет
Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием	Карманов Р.А. - старший инспектор ОС	х	х	31.12.2019	31.12.2019	х	31.12.2019	х	31.12.2019	х	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	х	Реализация мероприятия запланирована до конца 2019 года	нет
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - старший инспектор ОС	01.08.2019	31.12.2019	01.08.2019	31.12.2019	01.08.2019	31.12.2019	01.08.2019	31.12.2019	х	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	х	Реализация мероприятия запланирована до конца 2019 года	нет

Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по оборудованию жилых домов внутридомовым оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - старший инспектор ОС «Вуктыль»	31.12.2019	x	01.01.2019	x	01.01.2019	нет
14	Задача 2. «Создание условий для обеспечения качества жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»						
Основное мероприятие 2.1. «Подчерье-Вуктыль»	Администрация округа «Вуктыль»	31.12.2019	x	01.01.2019			нет
Мероприятие 2.1.1. Строительство водовода «Подчерье – Вуктыль»	Пушенко А.А. - начальник ОС	31.12.2019		01.10.2019	01.10.2019		Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года
Контрольное событие № 6. Акт выполненных работ на строительство водовода «Подчерье-Вуктыль» подписан	Пушенко А.А. - начальник ОС	x	31.12.2019	x			Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.10.2019
Мероприятие 2.1.2. Корректировка проектно-сметной документации, в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания (кредиторская задолженность)	Пушенко А.А. - начальник ОС	01.01.2019	05.06.2019	01.01.2019	05.06.2019		Достигнут. Оплата кредиторской задолженности за корректировку проектно-сметной документации, в том числе разработку проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания произведена
Контрольное событие № 7. Оплата кредиторской задолженности за корректировку проектно-сметной документации, в том числе разработку проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания произведена	Пушенко А.А. - начальник ОС	x	05.06.2019	x	05.06.2019		нет
Основное мероприятие 2.2. Строительство установок очистки природных вод и водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации	Пушенко А.А. - начальник ОС	01.09.2019	31.12.2019				нет
Мероприятие 2.2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство установок очистки природных вод и установок доочистки водопроводной воды	Пушенко А.А. - начальник ОС	01.09.2019	31.12.2019				Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года

<p>Контрольное событие № 8 Акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации не строительство установок очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды подписан</p>	<p>Пушенко А.А. - начальник ОС</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>нет</p>
<p>16 Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, и водоснабжения и водоотведения</p>	<p>Администрация округа «Вуктыл»</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Заклучен муниципальный контракт по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 3 квартал 2019 г. Выполнены работы по заключенному муниципальному контракту, акты выполненных работ подписаны.</p>
<p>Мероприятие 2.4.1. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, и водоснабжения и водоотведения</p>	<p>Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами</p>
<p>Контрольное событие № 9. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, и водоснабжения и водоотведения произведен</p>	<p>Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Заклучен муниципальный контракт по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 3 квартал 2019 г. Выполнены работы по заключенному муниципальному контракту, акты выполненных работ подписаны.</p>

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 30.09.2019	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	65 032 334,20	38 450 860,79
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	64 692 334,20	38 410 860,79
			соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	340 000,00	40 000,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	50 633 850,75	37 927 821,72
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	50 293 850,75	37 887 821,72
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	340 000,00	40 000,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	6 479 898,00	2 895 360,83
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	334 000,00	333 471,65
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	39 684 832,89	33 944 764,70
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	277 195,86	277 195,86

8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	1 654 759,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	200 000,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	167 407,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	1 360 758,00	417 028,68
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	90 000,00	0,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	250 000,00	40 000,00
15.	Основное мероприятие 4.4.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	135 000,00	20 000,00
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00

16.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего	14 398 483,45	523 039,07
		ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»		14 398 483,45	523 039,07
		ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»		0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»		11 184 762,36	9 289,07
18.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий		1 599 971,09	0,00
19.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации		0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»		513 750,00	513 750,00
21.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установок очистки природных вод и установок доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации		100 000,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл		0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения		1 000 000,00	0,00

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Таблица № 13

за 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	(руб.)	
				Сводная бюджетная роспись на 30.09.2019	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе:	65 032 334,20	38 450 860,79
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	65 032 334,20	38 450 860,79
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	10 773 796,00	299 525,44
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе:	50 633 850,75	37 927 821,72
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	50 633 850,75	37 927 821,72
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	773 796,00	299 525,44
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	6 479 898,00	2 895 360,83
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	6 479 898,00	2 895 360,83
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	306 389,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе:	334 000,00	333 471,65
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	334 000,00	333 471,65
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	300 000,00	299 525,44
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	39 684 832,89	33 944 764,70
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	39 684 832,89	33 944 764,70
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	277 195,86	277 195,86
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	277 195,86	277 195,86
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе:	1 654 759,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 654 759,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе:	200 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	200 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	167 407,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	167 407,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	167 407,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	1 450 758,00	417 028,68
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 450 758,00	417 028,68
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	385 000,00	60 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	385 000,00	60 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Основное мероприятие 4.4.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	14 398 483,45	523 039,07
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	14 398 483,45	523 039,07
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	10 000 000,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово»	Всего, в том числе:	11 184 762,36	9 289,07
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	11 184 762,36	9 289,07
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	10 000 000,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	1 599 971,09	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 599 971,09	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	513 750,00	513 750,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	513 750,00	513 750,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	100 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	100 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	1 000 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 000 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Таблица № 14

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за 3 квартал 2019 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.)
	план	факт	
1	2	3	4
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»			
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Локомотив»			
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	единиц	единиц	39 684 832,89
Показатель объема услуги:	X	X	
Содержание работников учреждения	143,25	121,25	
			33 944 764,70
			X
			X