

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергоэффективности»**

Ответственный исполнитель:	Администрация городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2019
Дата составления отчета:	20 февраля 2020 года
Непосредственный исполнитель:	Куртубадзе Ольга Сергеевна экономист I категории отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» тел. 27-7-96

Начальник отдела строительства
администрации городского округа «Вуктыл»



Карманов Р.А.

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (далее – муниципальная программа) – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.
2. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл», создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства.
2. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 14.02.2019 № 02/134 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2019 год» в соответствии с целью стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и задач: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл» были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля тепловых сетей нуждающихся в замене составила: план 32,7%, факт 32,7%;

доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене составила: план 3,8%, факт 3,8%;

количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию составило: план 2 единицы, факт 1 единица.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм, отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Запланировано 14 основных мероприятий, включающих 36 мероприятий и 36 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства».

Запланировано 10 основных мероприятий, 28 мероприятий, 28 контрольных событий.

Достигнуто 5 основных мероприятий, включающих 19 мероприятий и 19 контрольных событий.

1. Достигнуты:

Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена. Выполнялись работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по ремонту уличного освещения в сельских населенных пунктах, акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов (с. Дутово, с. Подчерье), акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию муниципального кладбища, акты выполненных работ подписаны. Ограждение скотомогильника в п.Лемты построено (на безвозмездной основе). Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен (на безвозмездной основе).

Не достигнуты:

Мероприятие 1.1.4. Проведение конкурса по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл» - отсутствие заявок от сельских населенных пунктов.

Мероприятие 1.1.7. Ликвидация несанкционированных свалок - аукционы в 2019 году признаны не состоявшимися в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Мероприятие 1.1.8. Отлов и содержание безнадзорных животных - аукционы в 2019 году признаны не состоявшимися в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки (8 аукционов).

Мероприятие 1.1.11. Ремонт выгребных ям (с. Подчерье, с. Дутово, п.Лемтыбож):

заключен 1 договор на выполнение работ по смене покрытия выгребной ямы между подъездами №№ 1,2 дома № 3 по ул. Советская с. Подчерье, работы выполнены;

ремонт выгребных ям в с. Дутово, п. Лемтыбож не произведен - аукционы в 2019 году признаны не состоявшимися в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Мероприятие 1.1.13. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» - полигон твердых, бытовых и промышленных отходов г. Вуктыл предназначен только для складирования твердых бытовых отходов.

2. Достигнут:

Социально-значимый проект МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализован (народный проект «Благоустройство кладбища п. Кырта»).

3. Достигнуты:

Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала (16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления в 2019 году обслуживались).

4. Не достигнут:

Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» - отсутствие финансирования.

5. Достигнут:

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена.

6. Достигнут:

Ремонт ливневой канализации произведен.

7. Не достигнут:

Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления не реализовано - отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо.

8. Достигнуты:

Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: пр.Пионерский, д. 1 установлены. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а установлены. Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах произведена. Установка приборов учета в МБУ «КСК» произведена. Учреждения образования МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета.

Не достигнут:

Мероприятие 4.1.2. Разработка проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов (ул. Пионерская, д.7а; ул. Комсомольская, д.5):

проектно - сметная документация на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а разработана;

проектно - сметная документация на установку приборов учета энергетических ресурсов (ул. Комсомольская, д. 5) не разработана - по результатам объявленных торгов предложений от участников не поступало.

9. Достигнуты:

Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла; МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУК «Вуктыльская центральная библиотека», МБУ «КСК» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены.

Не достигнут:

Мероприятие 4.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования:

учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБОУДОД «ЦВР» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ» с.Подчерье, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» с.Подчерье, МБДОУ «Солнышко» с.Дутово энергосберегающими лампами, светильниками оснащены;

учреждение образование МБОУ «СОШ» с.Дутово энергосберегающими лампами, светильниками не оснащено - в связи с блокировкой лицевого счета учреждение образования МБОУ «СОШ» с.Дутово не смогло реализовать мероприятие.

10. Достигнут:

Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов проведены (согласно соглашению с министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 16.04.2019 № 1 бюджету городского округа «Вуктыл» предоставлялась субсидия бюджетам муниципальных образований на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам).

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы».

Запланировано 4 основных мероприятия, 8 мероприятий, 8 контрольных событий.

Достигнуто 2 основных мероприятий, включающих 5 мероприятий и 5 контрольных событий.

11. Достигнуты:

Заключено соглашение с министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от

05.06.2019 № 11-08/6-РБ. Работы, согласно заключенного муниципального контракта от 29.07.2019г. № 167/2 на выполнение работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь), от 27.08.2019г. № 183/2 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь) и договора № Авторский-Дутово2019 от 18.08.2019 на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь), выполнены. Оплата по осуществлению мероприятий по подготовке и выдаче технических условий по объекту: «Пункт газораспределительный блочный № 2, г. Вуктыл, с. Дутово (кредиторская задолженность) произведена.

12. Достигнут:

Проектно-сметная документация на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием разработана, акты выполненных работ подписаны.

Не достигнуты:

Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения - на 01.01.2020 работы по подключению объектов не завершены.

Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов внутридомовым оборудованием - на 01.01.2020 подрядчиком работы не выполнены (после ввода объекта «Газификация жилых домов с. Дутово» в эксплуатацию 01.11.2019, на осуществление мероприятия осталось два месяца, этого оказалось не достаточным для выполнения строительно-монтажных работ).

13. Достигнут:

Оплата кредиторской задолженности за корректировку проектно-сметной документации, в том числе разработку проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания произведена.

Не достигнут:

Мероприятие 2.1.1. Строительство водовода «Подчерье – Вуктыл» - плановая дата окончания реализации мероприятия - 31.12.2021.

14. Достигнут:

Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен (выполнялись работы согласно муниципальному контракту № 77/2 от 10.04.2019 (организация выполнения научно-исследовательской работы по обеспечению режимов тепловых нагрузок, подачи воды и отведения стоков ГО «Вуктыл» Республики Коми), акты выполненных работ подписаны).

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2019 год, составили 69 034 084,54 рубля, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 49 844 631,54 рубль;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 19 189 453,00 рубль.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2019 года составили 65 512 323,28 рубля, или 94,90 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 46 753 408,14 рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 18 758 915,14 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2019 году, составили 57 331 873,06 рубля. Фактические расходы по итогам 2019 года составили 54 526 621,50 рубль (95,11%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2019 году, составили 11 702 211,48 рублей. Фактические расходы по итогам 2019 года составили 10 985 701,78 рубль (93,88%).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 28.03.2019г. № 03/280 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 27 марта 2019 года № 390 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

от 11.04.2019г. № 04/339 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части добавления основного мероприятия 4.4 подпрограммы 2;

от 21.06.2019г. № 06/762 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 20 июня 2019 года № 406 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

от 13.08.2019г. № 08/1042 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части изменения значения индикатора (показателя);

от 12.09.2019г. № 09/1156 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение

энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 и 1.2 подпрограммы 2;

от 25.09.2019г. № 09/1212 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 и 1.2 подпрограммы 2;

от 14.10.2019г. № 10/1298 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части объемов финансирования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;

от 30.10.2019г. № 10/1401 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 29 октября 2019 года № 419 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

от 12.11.2019г. № 11/1457 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 подпрограммы 1 и 1.2 подпрограммы 2;

от 15.11.2019г. № 11/1471 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 подпрограммы 1 и 1.2 подпрограммы 2;

от 23.12.2019г. № 12/1626 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение

энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 19 декабря 2019 года № 434 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года признана адекватной и составила 66,76%.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл», утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 22 января 2020 года № 01/36 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2020 год».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.