

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направление	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2018 год	2019 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
				план	факт		
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	38,8	32,7	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	4,3	3,8	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
3.	Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию	единиц	↑	0	2	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»							
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»							
4.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	
5.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	85,7	100	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года
7.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»							
8.	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	-	100	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	-	1	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года (отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо)
Задача 3. «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»							
12.	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проследов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт	единиц	↑	-	-	-	

Задача 4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»									
№	Содержание	Единица	↑	1	1	1	1	1	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
13.	Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год установления	единица	↑	100	100	100	100	100	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
14.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке	процент	↑	100	100	100	100	100	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
15.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	100	100	100	100	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
16.	Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности	единица	↑	1	-	-	-	-	
17.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки (энергетические ресурсы)	процент	↑	-	30	-	-	30	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
18.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	-	50	-	-	50	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»									
Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»									
19.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	км	↑	12,54	17,35	12,54	17,35	12,54	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года
20.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единица	↑	-	10	-	10	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
21.	Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования	единица	↑	-	-	-	-	-	
22.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом)	единица	↑	-	10	-	10	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
23.	Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования	единица	↑	-	-	-	-	-	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»									
24.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единица	↑	0	-	-	-	-	
25.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единица	↑	-	-	-	-	-	
26.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единица	↑	0	-	-	-	-	
27.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единица	↑	-	1	-	1	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2019 года

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие жилищно-коммунального и безопасного проживания граждан»									
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» (далее - Администрация округа «Вуктыл»)	Администрация городского округа «Вуктыл» (далее - Администрация округа «Вуктыл»)	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл»	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года	
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания и обслуживания уличного освещения городского округа «Вуктыл»	1 квартал 2019г. Выполнены работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны. 2 квартал 2019г. Производилась оплата за выполненные работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл»	нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x		x	x	
	Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оплаты электроэнергии уличного освещения	1 квартал 2019г. Производилась оплата уличного освещения за ноябрь 2018г., декабрь 2018г.	нет
	Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x		x	x	
	Мероприятие 1.1.3. Оформление территории праздничным мероприятием	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оформления территории к праздничным мероприятиям	1 квартал 2019г. Выполнены работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны	нет

Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x				x	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.07.2019		нет
Мероприятие 1.1.4. Проведение конкурса на благоустройству территорий сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл»	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	01.07.2019	31.12.2019					x	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем проведения конкурса по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл»		нет
Контрольное событие № 4. Конкурс по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл» проведен	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x				x			
Мероприятие 1.1.5. Ремонт уличного освещения в сельских населенных пунктах	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	01.07.2019	31.12.2019						Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ремонта уличного освещения в сельских населенных пунктах	Плановый срок начала реализации мероприятий - 01.07.2019	нет
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по ремонту уличного освещения в сельских населенных пунктах подписаны	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x				x			
Мероприятие 1.1.6. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	17.06.2019	31.12.2019	17.06.2019					Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Заключен договор на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	нет
Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2019	x				x			
Мероприятие 1.1.7. Ликвидация несанкционированных свалок	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	01.07.2019	31.12.2019						Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ликвидации несанкционированных свалок	Плановый срок начала реализации мероприятий - 01.07.2019	нет

Контрольное событие № 11. Ремонт выгребных ям в с. Подчерье, с. Дугово, п. Лемтыбож произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	х	31.12.2019	х				х		нет	
Мероприятие 1.1.12. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	01.07.2019	31.12.2019						Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сноса аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.07.2019	нет
Контрольное событие № 12. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	х	31.12.2019	х				х			
Мероприятие 1.1.13. Выполнение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	01.07.2019	31.12.2019						Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем выполнения работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.07.2019	нет
Контрольное событие № 13. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК	х	31.12.2019	х				х			
2 Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019					Благоустройство территорий городского округа «Вуктыл», улучшение качества жизни граждан		нет
Мероприятие 1.2.1. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Пуленко А.А. - начальник ОС	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019					1 квартал 2019г. В министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми направлена заявка на участие в отборе народных проектов в сфере благоустройства. Согласно Протоколу заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, проект «Благоустройство кладбища п. Кырта» прошел отбор. 2 квартал 2019г. Заключено соглашение с министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 29.05.2019г. № 14-НП/2019. Заключен муниципальный контракт от 13.05.2019г. № 90/2 на выполнение работ по устройству деревянного ограждения кладбища в п. Кырта (ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Елфимов Николай Сергеевич)		
Контрольное событие № 14. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Пуленко А.А. - начальник ОС	х	31.12.2019	х				х			

3	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Осуществление финансирования расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив». Выполняются работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала	нет
1.3.1.	Исполнение мероприятий, направленных на финансирование муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	С.А. Постельга, заместитель на руководителя расходов администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	x	Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	x
16	Контрольное событие № 15	С.А. Постельга, заместитель на руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2019	x			
4	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Администрация округа «Вуктыл»	01.04.2019	31.12.2019			Осуществление финансирования расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	нет
1.4.1.	Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств)	С.А. Постельга, заместитель на руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	01.04.2019	31.12.2019				
16	Контрольное событие № 16	С.А. Постельга, заместитель на руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2019	x			x
5	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Осуществление финансирования расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	нет
1.5.1.	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	С.А. Постельга, заместитель на руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019			x
17	Контрольное событие № 17	С.А. Постельга, заместитель на руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2019	x			

Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»									
№	Содержание мероприятия	Исполнитель	Начало	Конец	Сроки	Содержание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года	Планируемый срок начала реализации мероприятия	Исполнитель
6	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодезь, решеток ливневой канализации)	Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК; Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	01.06.2019	31.12.2019	01.06.2019				
	Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.07.2019	31.12.2019		Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта дренажной системы, разработки проектно-сметной документации	Планируемый срок начала реализации мероприятия - 01.07.2019	нет	
	Контрольное событие № 18. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2019	x				
	Мероприятие 2.1.2. Ремонт инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.07.2019	31.12.2019		Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта инженерных сетей	Планируемый срок начала реализации мероприятия - 01.07.2019	нет	
	Контрольное событие № 19. Ремонт инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2019	x				
	Мероприятие 2.1.3. Ремонт ливневой канализации	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	01.06.2019	31.12.2019	01.06.2019	Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения путем ремонта ливневой канализации	Составлена проектно-сметная документация на ремонт ливневой канализации	нет	
	Контрольное событие № 20. Ремонт ливневой канализации	Пластинин Д.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2019	x				
7	Основное мероприятие 2.2. Демонтаж объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.07.2019	31.12.2019		Создание благоприятных условий для населения	Планируемый срок начала реализации мероприятия - 01.07.2019	нет	
	Мероприятие 2.2.1. Демонтаж объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.07.2019	31.12.2019					

<p>Контрольное событие № 21. Демонтаж объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен</p>	<p>Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и жителям для нужд отопления, поставщиков топлива твердого населению</p>	<p>x</p>	<p>Осуществлялась работа с подрядными организациями</p>	<p>Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p>	
<p>8</p>	<p>Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления</p>	<p>01.02.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.02.2019</p>	<p>Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и жителям для нужд отопления, поставщиков топлива твердого населению</p>	<p>x</p>	<p>Осуществлялась работа с подрядными организациями</p>	<p>Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p>	
<p>Мероприятие 2.3.1. Приобретение топлива</p>	<p>Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК «Вуктыл»</p>	<p>01.02.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.02.2019</p>	<p>Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и жителям для нужд отопления, поставщиков топлива твердого населению</p>	<p>x</p>	<p>Осуществлялась работа с подрядными организациями</p>	<p>Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p>	
<p>Контрольное событие № 22. Поставка твердого топлива в населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована</p>	<p>Даниленко С.В. - начальник ОЖСХ и МК «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и жителям для нужд отопления, поставщиков топлива твердого населению</p>	<p>x</p>	<p>Осуществлялась работа с подрядными организациями</p>	<p>Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p>	
<p>Задача 4. «Энергобережение и повышение энергоэффективности»</p>									
<p>9</p>	<p>Основное мероприятие 4.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>Повышение энергетической эффективности</p>	<p>x</p>	<p>Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года</p>	<p>нет</p>	
<p>Мероприятие 4.1.1. Установка приборов учета энергетических ресурсов (пр. Пионерский, д.1)</p>	<p>Новикова Н.В. - начальник ОУИ «Вуктыл»</p>	<p>01.02.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.02.2019</p>	<p>Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета энергетических ресурсов</p>	<p>x</p>	<p>1 квартал 2019г. - Заключен муниципальный контракт на установку приборов учета энергетических ресурсов (пр. Пионерский, д.1) 2 квартал 2019г. - Достигнут. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: пр. Пионерский, д. 1 установлены</p>	<p>нет</p>	

	Контрольное событие № 23. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: пр. Пионерский, д. 1 установлены	Новикова Н.В. начальник ОУИ	x	31.12.2019	x	30.06.2019	x				
	Мероприятие 4.1.2. Разработка проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов (ул. Пионерская, д. 7а)	Новикова Н.В. начальник ОУИ	01.02.2019	30.09.2019	01.02.2019	30.06.2019	30.06.2019	Повышение энергетической эффективности путем разработки проектно-сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов	x	1 квартал 2019 г. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов (ул. Пионерская, д. 7а). 2 квартал 2019 г. Достигнут. Проектно - сметная документация на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а разработана	нет
	Контрольное событие № 24. Проектно - сметная документация на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а разработана	Новикова Н.В. начальник ОУИ	x	30.09.2019	x	30.06.2019	30.06.2019		x		
	Мероприятие 4.1.3. Установка приборов учета энергетических ресурсов (ул. Пионерская, д. 7а)	Новикова Н.В. начальник ОУИ	01.10.2019	31.12.2019				Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета энергетических ресурсов	x	Планоый срок начала реализации мероприятия - 01.10.2019	нет
	Контрольное событие № 25. Приборы учета энергетических ресурсов по адресу: ул. Пионерская, д. 7а установлены	Новикова Н.В. начальник ОУИ	x	31.12.2019	x				x		
	Мероприятие 4.1.4. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Даниленко С.В. в начальник ОЖХ и МК	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019			Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в муниципальных квартирах	x	1 квартал 2019 г. Объявлен аукцион на установку приборов учета в муниципальных квартирах. 2 квартал 2019 г. Заключен муниципальный контракт на поставку приборов учета электроэнергии. Заключен муниципальный контракт на поставку приборов учета ГВС и ХВС	нет
	Контрольное событие № 26. Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах произведена	Даниленко С.В. начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2019	x				x		
	Мероприятие 4.1.5. Установка приборов учета в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. начальник ОК и НП	01.03.2019	31.12.2019				Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях культуры	x	Реализация мероприятия запланирована до конца 2019 года	нет
	Контрольное событие № 27. Установка приборов учета в МБУ «КСК» произведена	Третьякова Т.В. начальник ОК и НП	x	31.12.2019	x				x		
	Мероприятие 4.1.6. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов учреждения образования администрации городского округа «Вуктыл»	Ершова Е.А. начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.04.2019	31.12.2019				Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях образования	x	Реализация мероприятия запланирована до конца 2019 года	нет

<p>Контрольное событие № 28 Учреждения образования «Солнышко» образования г. Вуктыл, МБОУ администрации «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБОУ «Сказка» г. Вуктыл» приборами учета оснащены</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник Управления образования</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.04.2019</p>	<p>Повышение энергетической эффективности</p>	<p>Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года</p>	<p>x</p>	
<p>10 Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие</p>	<p>Администрация округа «Вуктыл», Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.04.2019</p>	<p>Повышение энергетической эффективности в учреждениях образования</p>	<p>МБОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащено.</p>	<p>x</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 29. Учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБОУ «Сказка» г. Вуктыл, МБОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБОУ «Солнышко» г. Вуктыл, МБОУ «Солнышко» с. Подчерье, МБОУ «Солнышко» с. Подчерье, МБОУ «Солнышко» с. Дуговое, МБОУ «Солнышко» с. Дуговое</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник Управления образования</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>x</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>01.04.2019</p>	<p>Повышение энергетической эффективности в учреждениях образования</p>	<p>МБОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБОУ «Солнышко» г. Вуктыл, МБОУ «Солнышко» с. Подчерье, МБОУ «Солнышко» с. Дуговое энергосберегающими лампами, светильниками оснащены</p>	<p>x</p>	<p>нет</p>

<p>Мероприятие 4.2.2. Замена ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергоберегающие в учреждениях культуры</p>	<p>Т.В. Гретькова начальник ОК и НП</p>	<p>01.03.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.04.2019</p>	<p>01.04.2019</p>	<p>Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры</p>	<p>Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла и МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» энергоберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 30</p>	<p>Т.В. Гретькова начальник ОК и НП</p>	<p>х</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>х</p>	<p>х</p>	<p>Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>х</p>	<p>нет</p>
<p>11. Основное мероприятие 4.4. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p>	<p>Семьяшнина О.А. - заведующий финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Е.А. Ершова - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>11.04.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>11.04.2019</p>	<p>11.04.2019</p>	<p>Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Заключено соглашение с министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 16.04.2019 № 1. Согласно соглашению предоставлялась из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Вуктыл» субсидия бюджетам муниципальных образований на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам</p>	<p>нет</p>
<p>Мероприятие 4.4.1. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Семьяшнина О.А. - заведующий финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Е.А. Ершова - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>11.04.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>11.04.2019</p>	<p>11.04.2019</p>	<p>Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла, МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУК «Вуктыльская центральная библиотека», МБУ «КСК» энергоберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены</p>	<p>нет</p>

<p>Контрольное событие № 31. Семьяшкрина О.А. - комплексные работы по запуску отделе управления топливно-энергетических ресурсов городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер, Е.А. Ершова - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>
<p>12</p>	<p>Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»</p>	<p>Администрация округа «Вуктыл»</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>
<p>Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово», осуществление строительного контроля, авторского надзора за строительством объекта</p>	<p>Пушенко А.А. - начальник ОС</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>
<p>Контрольное событие № 1. Акты на выполнение работ по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово» подписаны</p>	<p>Пушенко А.А. - начальник ОС</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>	<p>01.05.2019</p>

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»

Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан

Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года

нет

Заключено соглашение с министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 05.06.2019 № 11-08/6-РБ. В соответствии с 44-ФЗ размещен план-график на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС). Сформирована аукционная документация об электронном аукционе по определению подрядчика на выполнение работ по строительству: «Газификация жилых домов с. Дутово» II очередь

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.1.2. Пушенко А.А. проектно-начальник ОС	01.07.2019	31.12.2019							Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.07.2019	нет
Корректировка сметной документации											
Контрольное событие № 2. Акт выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации подписан	Пушенко А.А. начальник ОС	x	31.12.2019	x					x		
Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Пушенко А.А. начальник ОС	01.07.2019	31.12.2019						Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Реализация основного мероприятия запланирована до конца 2019 года	нет
Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения	Пушенко А.А. начальник ОС	01.07.2019	31.12.2019							Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.07.2019	
Контрольное событие № 3. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения получены	Пушенко А.А. начальник ОС	x	31.12.2019	x					x		
Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием	Пушенко А.А. начальник ОС	01.07.2019	31.12.2019						Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.07.2019	нет
Контрольное событие № 4. Акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Пушенко А.А. начальник ОС	x	31.12.2019	x					x		
Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием	Пушенко А.А. начальник ОС	01.08.2019	31.12.2019						Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.08.2019	нет
Контрольное событие № 5. Акт выполненных работ по оборудованию жилых домов (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Пушенко А.А. начальник ОС	x	31.12.2019	x					x		

Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»

14	Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода	нет
			01.10.2019	31.12.2019	01.10.2019		
	Мероприятие 2.1.1. Строительство водовода начальником ОС «Подчерье – Вуктыл»	Пушенко А.А. начальник ОС	x	31.12.2019	x		
	Контрольное событие № 6. Акт выполненных работ на строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» подписан	Пушенко А.А. начальник ОС					
	Мероприятие 2.1.2. Корректировка проектно-сметной документации, в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания (кредиторская задолженность)	Пушенко А.А. начальник ОС	01.01.2019	05.06.2019	01.01.2019	05.06.2019	Достигнут. Оплата кредиторской задолженности за корректировку проектно-сметной документации, в том числе разработку проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания произведена
	Контрольное событие № 7. Оплата кредиторской задолженности за корректировку проектно-сметной документации, в том числе разработку проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания произведена	Пушенко А.А. начальник ОС	x	05.06.2019	x	05.06.2019	
15	Основное мероприятие 2.2. Строительство установок очистки природных вод и установок доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Пушенко А.А. начальник ОС	01.09.2019	31.12.2019		Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами	нет
			01.09.2019	31.12.2019			
	Мероприятие 2.2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство установок очистки природных вод и установок доочистки водопроводной воды	Пушенко А.А. начальник ОС	01.09.2019	31.12.2019			

	Контрольное событие № 8. Акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на строительство установок очистки природных вод и установок доочистки водопроводной воды подписан	-	Пушенко А.А. - начальник ОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	01.01.2019	Администрация округа «Вуктыл»	31.12.2019	31.12.2019	01.01.2019	-	-	-	-	-	-	-
	Мероприятие 2.4.1. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	01.01.2019	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	31.12.2019	31.12.2019	01.01.2019	-	-	-	-	-	-	-
	Контрольное событие № 9. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	-	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Зинченко

Таблица № 12

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»
на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 30.06.2019	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	65 032 334,20 64 692 334,20 340 000,00	26 859 999,71 26 839 999,71 20 000,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	50 633 850,75 50 293 850,75 340 000,00	26 336 960,64 26 316 960,64 20 000,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	6 479 898,00	1 777 625,87
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	334 000,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	39 684 832,89	23 964 097,70
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	277 195,86	277 195,86

8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	1 654 759,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	200 000,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	167 407,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	1 360 758,00	278 041,21
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	90 000,00	0,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	250 000,00	20 000,00
15.	Основное мероприятие 4.4.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	135 000,00	20 000,00
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00

16.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего	14 398 483,45	523 039,07
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	14 398 483,45	523 039,07
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дугово»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	10 815 733,45	9 289,07
18.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	1 969 000,00	0,00
19.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	513 750,00	513 750,00
21.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установок очистки природных вод и установок доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	100 000,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	1 000 000,00	0,00

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Таблица № 13

за 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	(руб.)	
				Сводная бюджетная роспись на 30.06.2019	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе:	65 032 334,20	26 859 999,71
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	65 032 334,20	26 859 999,71
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	10 773 796,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе:	50 633 850,75	26 336 960,64
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	50 633 850,75	26 336 960,64
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	773 796,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	6 479 898,00	1 777 625,87
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	6 479 898,00	1 777 625,87
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	306 389,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе:	334 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	334 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	300 000,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	39 684 832,89	23 964 097,70
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	39 684 832,89	23 964 097,70
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	277 195,86	277 195,86
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	277 195,86	277 195,86
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе:	1 654 759,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 654 759,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе:	200 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	200 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	167 407,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	167 407,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	167 407,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	1 450 758,00	278 041,21
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 450 758,00	278 041,21
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	385 000,00	40 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	385 000,00	40 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Основное мероприятие 4.4.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	14 398 483,45	523 039,07
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	14 398 483,45	523 039,07
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	10 000 000,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего, в том числе:	10 815 733,45	9 289,07
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	10 815 733,45	9 289,07
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	10 000 000,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	1 969 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 969 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	513 750,00	513 750,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	513 750,00	513 750,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	100 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	100 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	1 000 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 000 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Таблица № 14

Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за 2 квартал 2019 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.)
	план	факт	
1	2	3	4
			5
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»			
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Локомотив»			
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	единиц	единиц	39 684 832,89
Показатель объема услуги:	X	X	X
Содержание работников учреждения	143,25	121,2	X
			23 964 097,70
			X
			X