

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель: Отдел городского и дорожного хозяйства администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми

Отчетный год: 2023

Дата составления отчета: 20 февраля 2024 года

Непосредственный исполнитель: Нуретдинова Наталья Павловна инспектор отдела городского и дорожного хозяйства администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми тел. 22-1-75

Инспектор отдела городского и дорожного хозяйства администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми



Н.П. Нуретдинова

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа) — повышение уровня благоустройства территорий городского округа «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых и особо посещаемых муниципальных территорий городского округа «Вуктыл».

2. Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Формирование современной городской среды.

2. Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО «Вуктыл»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Совета ГО «Вуктыл» от 21.10.2020 № 14 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 18.03.2021 № 03/281 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» до 2035 года» в соответствии с целью стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и направлению решения задачи: повышение уровня благоустройства территории городского округа «Вуктыл» были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

В рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» 16 августа 2023 г. подрядчиком выполнены работы в полном объеме по благоустройству общественной территории г. Вуктыл пешеходной части по ул. Комсомольской от д. 3 до д. 21 (F2)

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой запланировано 4 основных мероприятия, 8 мероприятий, 8 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды» (далее – Подпрограмма 1).

Запланировано 2 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

Реализовано 2 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

Достигнутые результаты:

Согласно муниципальному контракту от 14.03.2023 № 36/2 по благоустройству общественной территории г. Вуктыл, пешеходной части по ул. Комсомольской от д. 3 до д. 21 (F2). Благоустроена 1 муниципальная территория. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории ГО «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 2).

Запланировано 2 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

Реализованы все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события.

Проведено голосование среди граждан города с целью определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды».

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2023 год, составили 5 249 844,45 рубля, в том числе:

за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 524 984,45 рубля;

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 2 489 317,56 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 235 542,44 рубля.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2023 года составили 5 249 844,45 рубля, или 100 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 524 984,45 рубля;

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 2 489 317,56 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 235 542,44 рубля.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году, составили 5 249 844,45 рубля. Фактические расходы по итогам 2023 года составили 5 249 844,45 рубля (100 %).

Плановые расходы, не предусмотрены на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году.

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» (МО «Вуктыл» Республики Коми) о внесении изменений в муниципальную программу, в части причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл» (МО «Вуктыл» Республики Коми)

В 2023 году в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в муниципальную программу были внесены изменения:

от 11 января 2023 г. № 01/05 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1218 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 28 августа 2023 г. № 08/59 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1218 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

от 12.01.2024 № 01/11 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми от 13 октября 2023 года № 10/320 «Об утверждении муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми «Формирование современной городской среды».

от 14.02.2024 № 02/162 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа «Вуктыл».

от 15.02.2024 № 02/164 «О признании утратившим силу постановления администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми от 28 августа 2023 года № 08/59 «О

внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1218 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды».

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года признана адекватной и составила 79,67 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Постановлением администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми от 13.10.2023 № 10/320 "Об утверждении муниципальной программы муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми «Формирование современной городской среды» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2024-2026 годы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2024 год.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»

За 2023 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы		Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)	
				2023 год			
				2022 год	план		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»							
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»							
Задача 1. Обеспечение повысився уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий							
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	↑	0	0	0	
2.	Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году	%	↑	-	100	0	Благоустройство дворовых территорий на 2023 год не запланировано
3.	Количество благоустроенных муниципальных территорий	Ед.	↑	2	0	1	Благоустройство общественной территории г. Вуктыл пешеходной части Комсомольской от д. 3 до д. 21 (F2)
4.	Доля реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году	%	↑	100	100	100	
5.	Реализация мероприятий по благоустройству территорий, дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения установка в том числе общественных территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории), улично-дорожной сети (ремонт проезжей части, прилегающих к улицам тротуаров, обустройство ограждений, освещения и иные мероприятия), дворовых территорий (ремонт скамеек, урн и иные мероприятия)	%	↑	100	100	100	
Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»							
Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организованных в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»							
6.	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы	ед.	↑	3	3	3	
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями							
7.	Количество приобретенного оборудования имеющего российское происхождение, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программ современной городской среды	ед.	↑	0	0	0	
8.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программ современной городской среды	%	↑	0	0	0	

Составлено от Ру

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»

За 2023 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»									
Задача 1. Обеспечение повышения уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий									
Процессные мероприятия									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий	Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства муниципальной администрации округа «Вуктыл» Республики Коми (далее - начальник ОГ и ДХ)	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц) — 0; Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году (проценты) - 100	Мероприятия не запланированы в 2023 году	нет
	Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий по благоустройству дворовой территории	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году (проценты) — 100	Мероприятия не запланированы в 2023 году	нет
	Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий проведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	-	x	x	x
	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство дворовых территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц) — 0	Мероприятия не запланированы в 2023 году	нет
	Контрольное событие № 2. Дворовые территории благоустроены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	-	x	x	x
2	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	07.09.2023	Количество благоустроенных муниципальных территорий (единиц) — 0; Доля реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году (проценты) — 100	Достигнуто: Благоустроена 1 общественная территория (неисходная часть ул. Комсомольская от д. 3 до д.21) согласно заключенному муниципальному контракту № 36/7 от 14.03.2023. Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в полном объеме, оплата произведена	нет

Составлено от

Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	07.09.2023	Доля реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году (процент) — 100	Достигнуто: Комплекс мероприятий по заключению муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий проведен. Благоустроена 1 наиболее посещаемая территория. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена	нет
Контрольное событие № 3. Комплекс мероприятий по благоустройству общественных территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	07.09.2023	x	x	x	X
Мероприятие 2.1.2. Благоустройство общественной территории	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Количество благоустроенных муниципальных территорий (единиц) - 0	Достигнуто: 14.03.2023 заключен муниципальный контракт № 36/2 на выполнение работ по благоустройству общественной территории г. Вуктыл, пешеходной части по ул. Комсомольской от д. 3 до д. 21 (F2). Благоустроена общественная территория. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена	нет
Контрольное событие № 4. Общественная территория благоустроена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	07.09.2023	x	x	x	X
Проектные мероприятия									
3 Основное мероприятие F2 (2.2.) Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Реализация мероприятий по благоустройству территорий, дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения установка в том числе общественных территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории), улично-дорожной сети (ремонт проезжей части, прилегающих к улицам тротуаров, обустройство ограждений, освещения и иные мероприятия), дворовых территорий (ремонт скамеек, урн и иные мероприятия) (проценты) — 100	Достигнуто: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Вуктыл" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 87712000-1-2023-004 от 14.03.2023 заключен муниципальный контракт № 36/2 на выполнение работ по благоустройству общественной территории г. Вуктыл, пешеходной части по ул. Комсомольской от д. 3 до д. 21 (F2). Работы выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена	нет
Мероприятие F2 (2.2.1.) Проведение комплекса мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Реализация мероприятий по благоустройству территорий, дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения установка в том числе общественных территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории), улично-дорожной сети (ремонт проезжей части, прилегающих к улицам тротуаров, обустройство ограждений, освещения и иные мероприятия), дворовых территорий (ремонт скамеек, урн и иные мероприятия) (проценты) - 100	Достигнуто: Проведен комплекс мероприятий по заключению соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Вуктыл" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 87712000-1-2023-004 от 14.03.2023 заключен муниципальный контракт № 36/2 на выполнение работ по благоустройству общественной территории г. Вуктыл, пешеходной части по ул. Комсомольской от д. 3 до д. 21 (F2). Работы выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена	нет

Контрольное событие № 5 Комплекс мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	31.12.2021	x	x	Реализация мероприятий по благоустройству территорий, дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения установок в том числе общественных территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории), улично-дорожной сети (ремонт проезжей части, прилегающих к улицам тротуаров, обустройство ограждений, освещения и иные мероприятия), дворовых территорий (ремонт скамеек, урн и иные мероприятия) (проценты) — 100	Достигнуто: Обеспечена реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в полном объеме, мероприятия по благоустройству общественных территорий выполнены на 100 %, 14.03.2023 заключен муниципальный контракт № 36/2 на выполнение работ по благоустройству общественной территории г. Вуктыл, пешеходной части по ул. Комсомольской от д. 3 до д. 21 (ФЗ). Работы выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена	x	X
Контрольное событие № 6 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализован	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	07.09.2023	x	x			x	X

Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»

Процессные мероприятия

4	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	Процессные мероприятия	
4	Основное мероприятие 1.1. Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы (единиц) — 3	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы (единиц) — 3	Достигнуто Информация и материалы о ходе реализации муниципальной программы размещены на официальном сайте администрации МО ГО «Вуктыл»	Размещена информация и материалы о ходе реализации муниципальной программы по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	нет
	Мероприятие 1.1.1. Размещение в сети Интернет материалов о ходе реализации муниципальной программы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы (единиц) — 3	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы (единиц) — 3	Достигнуто: Информация и материалы о ходе реализации муниципальной программы размещены на официальном сайте администрации МО ГО «Вуктыл»	Размещена информация и материалы о ходе реализации муниципальной программы	нет
	Контрольное событие № 1. Информация о ходе реализации муниципальной программы до граждан доведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	31.12.2023	x	31.12.2023	x	x	x	x	X
	Мероприятие 1.1.2. Мониторинг реализации комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы (единиц) — 3	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы (единиц) — 3	Достигнуто: Мониторинг реализации комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	Проведен мониторинг реализации комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	нет

Контрольное событие № 2. Комплекс мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству на 2023 год утверждены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	31.12.2023	x	31.12.2023	x	X
---	-------------------------------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	---

Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Буктыль» в соответствии с едиными требованиями

Проектные мероприятия

Процесные мероприятия

5	Основное мероприятие 2.1. Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Количество приобретенного оборудования имеющего российское происхождение, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программы современной городской среды (единиц) — 0. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программ современной городской среды (проценты) — 0	Достигнуто: Проведено голосование среди граждан по выбору общественной территории на 2024 год. Проведены мероприятия по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий	нет
	Мероприятие 2.1.1. Проведение голосования среди граждан по выбору общественных и дворовых территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Количество приобретенного оборудования имеющего российское происхождение, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программ современной городской среды (единиц) — 0. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программ современной городской среды (проценты) — 0	Достигнуто: Проведено голосование среди граждан по выбору общественной территории на 2024 год	нет
	Контрольное событие № 3. Голосование среди граждан по выбору общественных и дворовых территорий проведено	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	x	x	X

<p>Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий по обслуживанию с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Количество приобретенного оборудования имеющего российское происхождение, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программы современной городской среды (единиц) — 0. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программы современной городской среды (проценты) - 0</p>	<p>Достигнуто: мероприятий по обслуживанию с гражданами муниципальных территорий по благоустройству муниципальных территорий</p> <p>✓</p>	<p>Проведены мероприятия по обслуживанию с гражданами муниципальных территорий</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 4. Мероприятия по обслуживанию с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий проведены</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>x</p>	<p>Достигнуто: мероприятий по обслуживанию с гражданами муниципальных территорий по благоустройству муниципальных территорий</p>	<p>Проведены мероприятия по обслуживанию с гражданами муниципальных территорий</p>	<p>x</p>

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Формирование современной городской среды»

За 2023 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись На 31.12.2023	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Формирование современной городской среды»	Всего	5 249 844,45 ✓	5 249 844,45 ✓
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	5 249 844,45	5 249 844,45
2.	Подпрограмма 1	«Формирование современной городской среды»	Всего	5 249 844,45 ✓	5 249 844,45 ✓
			ОГиДХ	5 249 844,45	5 249 844,45
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий	ОГиДХ	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий	ОГиДХ	0,00	0,00
4 ¹	Основное мероприятие F2 (2.2.)	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	ОГиДХ	5 249 844,45 ✓	5 249 844,45 ✓
5.	Подпрограмма 2	«Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»	Всего	0,00	0,00
			ОГиДХ	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.1.	Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	ОГиДХ	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 2.1.	Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий	ОГиДХ	0,00	0,00

Согласовано: 

Информация
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

За 2023 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	сводная бюджетная роспись На 31.12.2023	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Формирование современной городской среды»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	5 249 844,45 ✓ 5 249 844,45 ✓	5 249 844,45 ✓ 5 249 844,45 ✓
			местный бюджет	524 984,45 ✓	524 984,45 ✓
			федерального бюджета Российской Федерации	2 489 317,56 ✓	2 489 317,56 ✓
			республиканского бюджета Республики Коми	2 235 542,44 ✓	2 235 542,44 ✓
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Формирование современной городской среды»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	5 249 844,45 ✓ 5 249 844,45 ✓	5 249 844,45 ✓ 5 249 844,45 ✓
			местный бюджет	524 984,45 ✓	524 984,45 ✓
			федерального бюджета Российской Федерации	2 489 317,56 ✓	2 489 317,56 ✓
			республиканского бюджета Республики Коми	2 235 542,44 ✓	2 235 542,44 ✓
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00 0,00	0,00 0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00 0,00	0,00 0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4 ¹	Основное мероприятие F2 (2.2.)	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	5 249 844,45 ✓ 5 249 844,45 ✓	5 249 844,45 ✓ 5 249 844,45 ✓
			местный бюджет	524 984,45 ✓	524 984,45 ✓
			федерального бюджета Российской Федерации	2 489 317,56 ✓	2 489 317,56 ✓
			республиканского бюджета Республики Коми	2 235 542,44 ✓	2 235 542,44 ✓
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Подпрограмма 2	«Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00 0,00	0,00 0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.1.	Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00 0,00	0,00 0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 2.1.	Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00 0,00	0,00 0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Согласовано 

Отчет
о показателях результатов использования субсидий
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии (или) иного межбюджетного трансферта	Результат использования субсидии	Показатели результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов		
				Наименование показателя ед.изм.	Плановое значение Фактическое значение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие F2 (2.2) Региональный проект «Формирование комфортной среды»	Субсидия на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территории (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	единица	1	1

Составлено от Ру

**Анкета для оценки эффективности муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»**

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ/коэффициент исполнения)	Балл	Итого оценки
1	2	3	4	5	6	7
	Блок 1. Качество формирования					
	Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы	(20%/4*(нет - 0 или да - 1))		X	4	20,00%
1.1.	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее — Стратегия)	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ «Да» – при дословном соответствии цели программы и задачи блока	Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Отдел по развитию экономики)	да	1	5,00%
1.2.	Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ «Да» - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.3.	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующий целевые индикаторы (показатели) программы	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Ответ «Да» – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.4.	Обеспечены ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Ответ «Да» - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
	Раздел 2. Качество планирования	(10%/5*(нет - 0 или да - 1))		X	4	8,00%
2.1.	Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы	Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы». Ответ «Да» - по каждой задаче подпрограммы имеются основные мероприятия, обеспечивающие достижение цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий (за исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках проектной деятельности, а также обеспечивающей подпрограммы)	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.2.	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%	Изучение таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Ответ «Да» - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) «***»	Отдел по развитию экономики	нет ✓	0	0,00%
2.3.	Отражены ли региональные проекты в качестве основных мероприятий муниципальной программы	Изучение таблицы «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» и паспортов региональных проектов. Ответ «Да» - в муниципальной программе содержатся соответствующие региональные проекты в качестве ее основных мероприятий, в рамках которых муниципальному образованию предусмотрены субсидии, если в рамках муниципальной программы не реализуются региональные проекты	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» (далее - Финансовое управление) Отдел по развитию Экономики	да	1	2,00%
2.4.	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Изучение позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы. Ответ «Да» - в паспорте программы/подпрограммы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.5.	Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного)	Изучение «Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе». Ответ «Да» - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания	Финансовый отдел администрации городского округа «Вуктыл»	да	1	2,00%
	Блок 2. Эффективность реализации программой					
	Раздел 3. Качество управления программой	(20%/4*(нет - 0 или да - 1))		X	3	15,00%
3.1.	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в «Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы»	Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы». Ответ «Да» - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
3.2.	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования	Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ «Да» - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством	Финансовое управление	да	1	5,00%

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ «Да» - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - «Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год» (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году	Отдел по развитию экономики	нет ✓	0	0,00%
3.4.	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ «Да» - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, устного замещения о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания))	Финансовое управление	да	1	5,00%
Раздел 4. Достигнутые результаты		(50%/2)		X	1,47	36,67%
4.1.	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей), характеризующих достижение цели и решение задач программы/подпрограмм	Изучение данных таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели и решение задач программы (подпрограммы) (ИЦ, ИЗ), а также целевых индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ) по которым не предусмотрено финансирование, за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов) (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, характеризующие достижение цели и решение задач программы/подпрограммы, включенные в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми»	Отдел по развитию экономики	0,80	0,80	20,00%
4.2.	Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы	Изучение данных таблицы «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы», «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» и «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми». По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 Где S = 2 при условии отсутствия установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, иначе S = 3 а) степень достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий по которым предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования (определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий (ИМ) за год путем отношения количества целевых показателей и индикаторов и по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей и индикаторов (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, включенные в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми» б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми. Определяется путем отношения количества целевых показателей и индикаторов, включенных в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми» по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей, включенных в вышеуказанную таблицу. При отсутствии установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми расчетный балл ЦЗ принимает значение «0»	Финансовое управление	0,67 ✓	0,67	16,67%
		а) степень достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий по которым предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования (определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий (ИМ) за год путем отношения количества целевых показателей и индикаторов и по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей и индикаторов (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, включенные в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми»	Финансовое управление Отдел по развитию экономики	0,50 ✓	X	X
		б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года)	Финансовое управление	1,00 ✓	X	X
		в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми. Определяется путем отношения количества целевых показателей и индикаторов, включенных в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми» по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей, включенных в вышеуказанную таблицу. При отсутствии установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми расчетный балл ЦЗ принимает значение «0»	Финансовое управление Отдел по развитию экономики	1,00 ✓	X	X
		ИТОГО:	X	X	12,47	79,67%

Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год	Адекватна
--	-----------

Составлено от *Шу*

ЕОСКИСТОВА Е. И.