

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель: Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»

Отчетный год: 2020

Дата составления отчета: 20 февраля 2021 года

Непосредственный исполнитель: Фоменко Оксана Викторовна  
старший инспектор отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»  
тел. 22-1-75

Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»



Гусаров В.В.

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа) — повышение уровня благоустройства территорий городского округа «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых и особо посещаемых муниципальных территорий городского округа «Вуктыл».
2. Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Формирование современной городской среды.
2. Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»

## **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 11.03.2020 № 03/258 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2020 год» в соответствии с целью стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и направлению решения задачи: повышение уровня благоустройства территории городского округа «Вуктыл» были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

В рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» 27 августа 2020 г. подрядчиком работы выполнены в полном объеме по благоустройству общественной территории Городская площадь 1 этап, 30 октября 2020 г. подрядчиком работы выполнены в полном объеме по благоустройству иных территорий улично-дорожной сети г. Вуктыл расположенных по адресу ул. 60 лет Октября и ул. Пионерская, 30 октября 2020 г. подрядчиком работы выполнены в полном объеме по благоустройству придомовой территории по ул. Комсомольская д. 2,4,6 г. Вуктыл. Дворовая территория по ул. Комсомольская д. 2,4,6 благоустроена. Общественная территория «Городская площадь 1 этап» благоустроена. Иные территории по ул. 60 лет Октября и ул. Пионерская благоустроены.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

## **2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальной программой запланированы 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

### **Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды» (далее – Подпрограмма 1).**

Запланировано 2 основных мероприятия, 2 мероприятия, 2 контрольных события.

Реализованы все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события.

Достигнутые результаты:

Согласно муниципальному контракту от 16 марта 2020 г. № 69/2 по благоустройству придомовой территории по ул. Комсомольская д. 2,4,6 г. Вуктыл в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» подрядчиком работы выполнены в полном объеме (окончание – 30 октября 2020 г.), придомовая территория благоустроена.

Согласно муниципального контракта от 08 июня 2020 года по благоустройству

общественной территории Городская площадь 1 этап в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» подрядчиком работы выполнены в полном объеме (окончание – 27 августа 2020 г.), общественная территория благоустроена.

Согласно муниципального контракта от 16 марта 2020 года по благоустройству иных территорий улично-дорожной сети г. Вуктыл расположенных по адресу ул. 60 лет Октября и ул. Пионерская в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» подрядчиком работы выполнены в полном объеме (окончание – 30 октября 2020 г.), территория благоустроена.

### **Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 2).**

Запланировано 2 основных мероприятия, 2 мероприятия, 2 контрольных события.

Реализованы все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события.

Проведено голосование среди граждан города с целью определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 2019 года по 2024 год в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды».

### **3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2020 год, составили 27 457 739,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 1 196 695,00 рублей;

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 3 142 247,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 23 118 797,00 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года составили 26 782 911,72 рублей, или 97,5 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 1 189 946,72 рублей;

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 3 142 247,00 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 22 450 718,00 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году, составили 27 457 739,00 рублей. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 26 782 911,72 рублей (97,5 %).

Плановые расходы, не предусмотрены на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году.

### **4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, в части причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2020 г. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 17.01.2020 № 01/43 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 13 октября 2017 года № 10/1040 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03

октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 30.01.2020 № 01/97 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 13 октября 2017 года № 10/1040 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 10.03.2020 № 03/251 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 13 октября 2017 года № 10/1040 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл»;

от 07.05.2020 № 05/418 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 13 октября 2017 года № 10/1040 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл»;

от 26.06.2020 № 06/571 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 13 октября 2017 года № 10/1040 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 02.07.2020 № 07/586 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 13 октября 2017 года № 10/1040 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации».

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 04.02.2021 № 02/106 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа «Вуктыл» муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» утратила силу с 01.01.2021 года.

## **5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признана эффективной и составила 95,20 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

#### **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 10/1218 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2021 год.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.

## Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»

за 2020 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2019 год	2020 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»</b>							
<b>Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»</b>							
<b>Задача 1. Обеспечение повышения уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий</b>							
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	↑	-	4	3	В связи с дефицитом денежных средств
2.	Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году	%	↑	-	100	100	
3.	Количество благоустроенных муниципальных территорий	Ед.	↑	1	1	2	В связи с дополнительным финансированием реализован проект по ремонту улично-дорожной сети по ул. 60 лет Октября и ул. Пионерская
4.	Доля реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году	%	↑	100	100	100	
<b>Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»»</b>							
<b>Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»»</b>							
5.	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы	ед.	↑	3	3	3	
<b>Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями</b>							
6.	Количество мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству	%	↑	100	100	100	

Таблица № 11

## Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» за 2020 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Планоый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»</b>									
<b>Задача 1. Обеспечение повышения уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий</b>									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	-	-	Повышение уровня благоустройства территорий в целях создания благоприятных условий для населения городского округа «Вуктыл»	Мероприятия не запланированы на 2020 год	нет
	Мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	-	-		Мероприятия не запланированы на 2020 год	
	Контрольное событие № 1. Дворовые территории благоустроены	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	-		x	x
2	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Повышение уровня благоустройства территорий в целях создания благоприятных условий для населения городского округа «Вуктыл»	Достигнуто.	нет
	Мероприятие 2.1.1. Благоустройство территории (дезинфекция общественных территорий)	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		Достигнуто. Заключено соглашения на предоставление субсидии по дезинфекции. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена	нет
	Контрольное событие № 2. Дезинфекция общественных мест проведена	Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2020	x	31.12.2020		x	x
3	Основное мероприятие F2. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Повышение уровня благоустройства территорий в целях создания благоприятных условий для населения городского округа «Вуктыл»	Достигнуто.	
	Мероприятие F2. Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ						Достигнуто. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми № БТ-2020-02 от 14.02.2020. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Вуктыл расположенных по адресу ул. 60 лет Октября и ул. Пионерская. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета № 877120000-1-2020-03. Ведется работа по разработке проектно-сметной документации. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий по ул. Комсомольская д. 2,4,6. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет

Контрольное событие № 3. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" реализован	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	нет	
<b>Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»»</b>											
<b>Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»</b>											
4	Основное мероприятие 1.1. Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальной программы	Достигнуто.	нет
	Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов о ходе реализации муниципальной программы	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Достигнуто. На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» и в официальной группе администрации городского округа «Вуктыл» «ВКонтакте» размещена информация для граждан о благоустройстве придомовой территории по ул. Комсомольская д. 2,4,6, а также по ремонту улично-дорожной сети по ул. 60 лет Октября и ул. Пионерская в рамках реализации проекта с информацией о видах работ, способах средств запланированных на данные работы, размещен протокол заседания общественной комиссии муниципального образования городского округа «Вуктыл» по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл».		x
	Контрольное событие № 1. Информация о ходе реализации муниципальной программы до граждан доведена	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	нет
<b>Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями</b>											
5	Основное мероприятие 2.1. Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение проведения общественных обсуждений в 2020 году по проектам благоустройства в полном объеме	Достигнуто. Проведено голосование среди граждан города с целью определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 2019 года по 2024 год в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»	нет
	Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Достигнуто. Проведено голосование среди граждан города с целью определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 2019 года по 2024 год в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»		x
	Контрольное событие № 2. Мероприятия по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий проведены	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x	нет



Отчет  
 об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
 «Формирование современной городской среды»  
 за 2020 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись На 31.12.2020	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Формирование современной городской среды»	Всего ответственный исполнитель - ОГидХ	27 457 739,00 27 457 739,00	26 782 911,72 22 926 916,21
2.	Подпрограмма 1	«Формирование современной городской среды»	Всего ответственный исполнитель - ОГидХ	27 457 739,00 27 457 739,00	26 782 911,72 22 926 916,21
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий	ответственный исполнитель - ОГидХ	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий	ответственный исполнитель - ОГидХ	1 256 727,28	581 900,00
4 <sup>1</sup>	Основное мероприятие F2	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	ответственный исполнитель - ОГидХ	26 201 011,72	26 201 011,72
5.	Подпрограмма 2	«Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»	Всего ответственный исполнитель - ОГидХ	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Основное мероприятие 1.1.	Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	ответственный исполнитель - ОГидХ	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 2.1.	Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий	ответственный исполнитель - ОГидХ	0,00	0,00

Информация  
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2020 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	сводная бюджетная роспись на 30.09.2020	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Формирование современной городской среды»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>27 457 739,00</b> 27 457 739,00 3 142 247,00 23 118 797,00 0,00	<b>26 782 911,72</b> 26 782 911,72 3 286 494,04 22 306 470,96 0,00
2.	Подпрограмма 1	«Формирование современной городской среды»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>27 457 739,00</b> 27 457 739,00 3 142 247,00 23 118 797,00 0,00	<b>26 782 911,72</b> 26 782 911,72 3 286 494,04 22 306 470,96 0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
4.	Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>1 256 727,28</b> 1 256 727,28 0,00 1 244 160,00 0,00	<b>581 900,00</b> 581 900,00 0,00 576 081,00 0,00
4 <sup>1</sup>	Основное мероприятие F2	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>26 201 011,72</b> 26 201 011,72 3 142 247,00 21 874 637,00 0,00	<b>26 201 011,72</b> 26 201 011,72 3 286 494,04 21 730 389,96 0,00
5.	Подпрограмма 2	«Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Основное мероприятие 1.1.	Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
7.	Основное мероприятие 2.1.	Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий	<b>Всего, в том числе:</b> Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00

## Анкета для оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
<b>Блок 1. Качество формирования</b>						
	<b>Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы</b>	<b>(20%/4*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	4	20,00%
1.1.	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия).	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока.	Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Отдел по развитию экономики)	да	1	5,00%
1.2.	Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии.	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии.	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.3.	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы.	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы.	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.4.	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами.	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам.	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
	<b>Раздел 2. Качество планирования</b>	<b>(10%/5*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	4	8,00%
2.1.	Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы.	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий).	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
2.2.	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%.	Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей).	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.3.	Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.4.	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.	Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.5.	Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного).	Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания.	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Финансовое управление)	да	1	2,00%
<b>Блок 2. Эффективность реализации</b>						
	<b>Раздел 3. Качество управления программой</b>	<b>(20%/5*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	5	20,00%
3.1.	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий.	Отдел по развитию экономики	да	1	4,00%
3.2.	Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru).	Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru).	Отдел по развитию экономики	да	1	4,00%

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итого оценки
1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования.	Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством.	Финансовое управление	да	1	4,00%
3.4.	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы.	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году.	Отдел по развитию экономики	да	1	4,00%
3.5.	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля.	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)).	Финансовое управление	да	1	4,00%
<b>Раздел 4. Достигнутые результаты</b>		<b>(50%/3*k)</b>		<b>X</b>	<b>2,83</b>	<b>47,20%</b>
4.1.	Какая степень выполнения основных мероприятий.	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий	Отдел по развитию экономики	1,00	1,00	16,66%
4.2.	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)	Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов)	Отдел по развитию экономики	0,83	0,83	13,88%
4.3.	Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы.	Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1.	Финансовое управление	1,03	1,00	16,66%
		а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий)		1,00	X	X
		б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года).		0,98	X	X
		<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>1,00</b>	<b>15,83</b>	<b>95,20%</b>

**Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год**

Эффективна