


**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель:	Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2021
Дата составления отчета:	18 февраля 2022 года
Непосредственный исполнитель:	Истомина Елена Георгиевна старший инспектор отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» тел. 22-1-75

Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»



О.В. Фоменко

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа) — повышение уровня благоустройства территорий городского округа «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых и особо посещаемых муниципальных территорий городского округа «Вуктыл».
2. Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Формирование современной городской среды.
2. Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 21.10.2020 № 14 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 18.03.2021 № 03/281 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2035 года» в соответствии с целью стратегии муниципального образования: повышение уровня благоустройства территории ГО «Вуктыл» и направлению решения задач: повышение уровня благоустройства дворовых и особо посещаемых муниципальных территорий ГО «Вуктыл», внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

В рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» 20 августа 2021 г. подрядчиком работы выполнены в полном объеме по замене асфальтового покрытия Городская площадь (II этап).

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой запланировано 4 основных мероприятий, 8 мероприятий, 8 контрольных события.

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды» (далее – Подпрограмма 1).

Запланировано 2 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

Реализованы все мероприятия и контрольные события.

Достигнутые результаты:

Согласно муниципальному контракту от 19 апреля 2021 г. № 64/2 по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II) (F2) г. Вуктыл в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» подрядчиком работы выполнены в полном объеме (окончание – 20 августа 2021 г.), работы по замене асфальтового покрытия выполнены в полном объеме. (Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена).

02 августа 2021 г. заключен муниципальный контракт № 112/2 на выполнение работ по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на общественной территории «Городская площадь» (F2).

08 ноября 2021 г. заключен муниципальный контракт № 129/2 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер Летний» г. Вуктыл.

Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл» (далее – Подпрограмма 2).

Запланировано 2 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

Реализованы все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события.

Проведено голосование среди граждан города с целью определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 2019 года по 2022 год в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды».

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2021 год, составили 5 389 404,45 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 538 940,45 рублей;

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 2 971 113,36 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 879 350,64 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2021 года составили 5 389 404,45 рублей, или 100 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 538 940,45 рублей;

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 2 971 113,36 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 879 350,64 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году, составили 5 389 404,45 рублей. Фактические расходы по итогам 2021 года составили 5 389 404,45 рублей (100 %).

Плановые расходы, не предусмотрены на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году.

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, в части причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2021 г. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл» постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»:

от 10 февраля 2021 г. № 02/148 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1218 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 14 октября 2021 г. № 10/1298 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1218 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря

2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 29.12.2021 г. № 12/1660 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1218 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» в части внесения изменения в адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2021 года признана эффективной и составила 85,50 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 10/1218 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2022 год.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»

За 2021 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2020 год		2021 год	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»							
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»							
Задача 1. Обеспечение повышения уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий							
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	↑	3	3	0	Мероприятие не запланировано 2021 году
2.	Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году	%	↑	100	100	-	Мероприятие не запланировано 2021 году
3.	Количество благоустроенных муниципальных территорий	Ед.	↑	2	1	1	
4.	Доля реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году	%	↑	100	100	100	
Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»							
Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»							
5.	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы	ед.	↑	3	3	3	
6.	Реализация мероприятий по благоустройству территорий, дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения установка в том числе общественных территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории), улично-дорожной сети (ремонт проезжей части, прилегающих к улицам тротуаров, обустройство ограждений, освещения и иные мероприятия), дворовых территорий (ремонт скамеек, урн и иные мероприятия)	%	↑	100	100	100	
Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями							
7.	Количество приобретенного оборудования имеющего российское происхождение, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программ современной городской среды	ед.	↑	-	0	0	
8.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных (государственных) программ современной городской среды	%	↑	0	0	0	

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»

За 2021 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»									
Задача 1. Обеспечение повышения уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	-	-	Количество благоустроенных дворовых территорий (слинц) — 3, Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году (проценты) - 100	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	
	Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий по благоустройству дворовой территории	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	-	-	Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году (проценты) — 100	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	нет
	Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	-	x	x	
	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство дворовых территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	-	-	Количество благоустроенных дворовых территорий (слинц) — 3	Реализация мероприятия на 2021 год не запланирована	
	Контрольное событие № 2. Дворовые территории благоустроены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	-	x	x	
2	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество благоустроенных дворовых территорий (слинц) — 3, Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий, в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году (проценты) - 100	Достигнуто: Согласно муниципальному контракту от 19.04.2021 № 64/2 выполнены работы по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2). Акт выполненных работ подписан. Оплата произведена в полном объеме. 02.08.2021 заключен муниципальный контракт № 112/2 на выполнение работ по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на общественной территории «Городская площадь» (F2). 08.11.2021 заключен муниципальный контракт № 129/2 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер „Летний“» г.Вуктыл	

	Контрольное событие № 5. Комплекс мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	Реализация мероприятий по благоустройству территорий, дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения установка в том числе общественных территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории), улично-дорожной сети (ремонт проезжей части, прилегающих к улицам тротуаров, обустройство ограждений, освещения и иные мероприятия), дворовых территорий (ремонт скамеек, урн и иные мероприятия) (проценты) — 100	x	Достигнуто: Заключен муниципальный контракт № 64/2 от 19.04.2021 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2). Акт выполненных работ подписан. Оплата произведена в полном объеме. 02.08.2021 заключен муниципальный контракт № 112/2 на выполнение работ по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2). 08.11.2021 заключен муниципальный контракт № 129/2 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер Летний» г. Вуктыл
	Контрольное событие № 6. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализован	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x			

Подпрограмма 2 «Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл»											
4	Основное мероприятие 1.1. Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы (слайд) — 3	Достигнуто: Информация о реализации проекта по благоустройству размещена. Комплекс мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству на 2021 год утвержден	Информация о реализации проекта по благоустройству размещена.
	Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов о ходе реализации муниципальной программы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы (слайд) — 3	Достигнуто: Информация о реализации проекта по благоустройству размещена	
	Контрольное событие № 1. Информация о ходе реализации муниципальной программы до граждан доведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x		нет
	Мероприятие 1.1.2. Мониторинг реализации комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Уровень актуализации информации, доведенной до граждан о ходе реализации муниципальной программы (слайд) — 3	Достигнуто: Комплекс мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству на 2021 год утвержден	
	Контрольное событие № 2. Комплекс мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству на 2021 год утвержден	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x		

Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями

5	Основное мероприятие 2.1. Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству	Достигнуто: Поддержано обустройства наиболее посещаемые муниципальные территории
	Мероприятие 2.1.1. Проведение голосования среди граждан по выбору общественных и дворовых территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству	Достигнуто: Голосование среди граждан по выбору общественных территорий проведено в 2019 году на плановый период 2019-2022 года
	Контрольное событие № 3. Голосование среди граждан по выбору общественных и дворовых территорий проведено	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	31.12.2021	31.12.2021	x	31.12.21	31.12.21	x	
	Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству	Достигнуто: Мероприятия по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий проведены
	Контрольное событие № 2. Мероприятия по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	нет

	Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля реализованных проектов по благоустройству муниципальных территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих реализации в отчетном году (процент) — 100	Достигнуто: Комплекс мероприятий по заключению муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий проведен	нет
	Контрольное событие № 3. Комплекс мероприятий благоустройству общественных территорий проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	x	x	x	Количество благоустроенных муниципальных территорий (единиц) - 1	Достигнуто: Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2). Общественная территория благоустроена	x
	Мероприятие 2.1.2. Благоустройство территории общественной территории	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	Достигнуто: Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2). Общественная территория благоустроена	x
3	Контрольное событие № 4. Общественная территория благоустроена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	x	x	x	Достигнуто: Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2). Общественная территория благоустроена	Достигнуто: Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2). Общественная территория благоустроена	x
	3 Основное мероприятие F2 (2.2.) Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Реализация мероприятий по благоустройству территорий, дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения установка в том числе общественных территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории), улочко-дорожной сети (ремонт проезжей части, прилегающих к улицам тротуаров, обустройство ограждений, освещения и иные мероприятия), дворовых территорий (ремонт скамеек, урн и иные мероприятия) (проценты) — 100	Достигнуто: соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Вуктыл" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 87712000-1-2021-010 от 11.06.2021. Заключен муниципальный контракт № 64/2 от 19.04.2021 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2). Акт выполненных работ подписан. Оплата произведена в полном объеме	Заключено
	Мероприятие F2 (2.2.1) Проведение комплекса мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Реализация мероприятий по благоустройству территорий, дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения установка в том числе общественных территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории), улочко-дорожной сети (ремонт проезжей части, прилегающих к улицам тротуаров, обустройство ограждений, освещения и иные мероприятия), дворовых территорий (ремонт скамеек, урн и иные мероприятия) (проценты) - 100	Достигнуто: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Вуктыл" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 87712000-1-2021-010 от 11.06.2021. Заключен муниципальный контракт № 64/2 от 19.04.2021 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2). Акт выполненных работ подписан. Оплата произведена в полном объеме	нет

Отчет
 об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
 «Формирование современной городской среды»
 За 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись На 31.12.2021	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Формирование современной городской среды»	Всего	5 389 404,45	5 389 404,45
			ответственный исполнитель - ОГидХ	5 389 404,45	5 389 404,45
2.	Подпрограмма 1	«Формирование современной городской среды»	Всего	5 389 404,45	5 389 404,45
			ОГидХ	5 389 404,45	5 389 404,45
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий	ОГидХ	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий	ОГидХ	0,00	0,00
4'	Основное мероприятие F2 (2.2.)	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	ОГидХ	5 389 404,45	5 389 404,45
5.	Подпрограмма 2	«Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»	Всего	0,00	0,00
			ОГидХ	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.1.	Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	ОГидХ	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 2.1.	Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий	ОГидХ	0,00	0,00

Составлено от 3,5,6

Коробовский Коробовский Ч.И.

Информация
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

За 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	(руб.)	
				сводная бюджетная роспись На 31.12.2021	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Формирование современной городской среды»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: местный бюджет федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	5 389 404,45 ✓ 5 389 404,45 ✓ 538 940,45 ✓ 2 971 113,36 ✓ 1 879 350,64 ✓ 0,00	5 389 404,45 ✓ 5 389 404,45 ✓ 538 940,45 ✓ 2 971 113,36 ✓ 1 879 350,64 ✓ 0,00
2.	Подпрограмма 1	«Формирование современной городской среды»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: местный бюджет федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	5 389 404,45 ✓ 5 389 404,45 ✓ 538 940,45 ✓ 2 971 113,36 ✓ 1 879 350,64 ✓ 0,00	5 389 404,45 ✓ 5 389 404,45 ✓ 538 940,45 ✓ 2 971 113,36 ✓ 1 879 350,64 ✓ 0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: местный бюджет федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.	Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: местный бюджет федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ¹	Основное мероприятие F2 (2.2.)	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: местный бюджет федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	5 389 404,45 ✓ 5 389 404,45 ✓ 538 940,45 ✓ 2 971 113,36 ✓ 1 879 350,64 ✓ 0,00	5 389 404,45 ✓ 5 389 404,45 ✓ 538 940,45 ✓ 2 971 113,36 ✓ 1 879 350,64 ✓ 0,00
5.	Подпрограмма 2	«Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: местный бюджет федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Основное мероприятие 1.1.	Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: местный бюджет федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.	Основное мероприятие 2.1.	Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: местный бюджет федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Составлено

Составлено пр. 3, 5, 6 ДР

Коробовская Коробовская Ч.Н.

Отчет
о показателях результатов использования субсидий
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии (или) иного межбюджетного трансферта	Результат использования субсидии	Показатели результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов		Фактическое значение на отчетную дату
				Наименование показателя ед.изм.	Плановое значение	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие F2 (2.2) Региональный проект «Формирование комфортной среды»	Субсидия на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирование современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территории (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	единица	1	1

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие экономики»

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
Блок 1. Качество формирования						
Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы		(20%/4*(нет - 0 или да - 1))		X	4	20,00%
1.1.	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее — Стратегия)	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока	Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Отдел по развитию экономики)	да	1	5,00%
1.2.	Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.3.	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.4.	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
Раздел 2. Качество планирования		(10%/4*(нет - 0 или да - 1))		X	2	5,00%
2.1.	Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий)	Отдел по развитию экономики	да	1	2,50%
2.2.	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%	Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей)	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
2.3.	Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года	Отдел по развитию экономики	да	1	2,50%
2.4.	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
Блок 2. Эффективность реализации						
Раздел 3. Качество управления программой		(20%/5*(нет - 0 или да - 1))		X	4	16,00%
3.1.	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период"	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий	Отдел по развитию экономики	да	1	4,00%
3.2.	Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru)	Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru)	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Финансовое управление)	да	1	4,00%
3.3.	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования	Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством	Финансовое управление	да	1	4,00%

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
3.4.	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
3.5.	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания))	Финансовое управление	да	1	4,00%
Раздел 4. Достигнутые результаты		(50%/3*к)		X	2,67	44,50%
4.1.	Какая степень выполнения основных мероприятий	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий	Отдел по развитию экономики	1,00	1,00	16,66%
4.2.	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)	Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов)	Отдел по развитию экономики	0,67	0,67	11,17%
4.3.	Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы	Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми	Финансовое управление	1,00	1,00	16,67%
			Финансовое управление	1,00	X	X
			Финансовое управление	1,00	X	X
			Финансовое управление Отдел по развитию экономики	1,00	X	X
ИТОГО:				X	12,67	85,50%

Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год

Эффективна