

## Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

за I квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направления	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2021 год		2020 год	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»</b>							
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	↑	9,21	11,65	-	На основании распоряжения Правительства Республики Коми от 22.01.2020 № 9-р о принятии в государственную собственность Республики Коми имущества "Участок автодороги «Ухта-Вуктыл» от 185,2 км до поста ГИЕ/ДД г. Вуктыл" протяженностью 16 км
2.	Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года)	процент	↑	54,5	54,5	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
3.	Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	0	Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
<b>Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»</b>							
<b>Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»</b>							
4.	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году	км	↑	18,175	18,175	18,175	
5.	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети	процент	↑	100	100	100	
6.	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	0	100	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2021 года
<b>Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»</b>							
<b>Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг»</b>							
7.	Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл»	единиц	↑	5	5	5	
8.	Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов	единиц	↓	-	1	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года
9.	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов	процент	↑	100	100	0	Выполнение пассажирских рейсов водным транспортом начнется в навигацию 2021 года
<b>Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»</b>							
10.	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибж	единиц	↑	1	1	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года

11.	Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	единиц	↑	1	1	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года
<b>Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»</b>							
<b>Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»</b>							
12.	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	0	
13.	Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения	единиц	↑	34	35	4	За 1 квартал 2021 года опубликовано 4 ед.
<b>Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»</b>							
14.	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	0	0	
15.	Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	единиц	↑	36	36	8	Проведение мероприятий запланировано до конца 2021 года
16.	Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (нарастающим итогом)	единиц	↑	0	2	0	Проведение мероприятий запланировано до конца 2021 года
<b>Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»</b>							
17.	Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием	процент	↑	100	100	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы на 2, 3 квартала 2021 года
18.	Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	процент	↑	100	100	66,7	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года
19.	Количество разработанных проектов организации дорожного движения	единиц	↑	1	-	-	Мероприятие на 2021 год не запланировано
<b>Задача 4 «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»</b>							
20.	Количество эвакуированного автотранспорта	единиц	↑	1	8	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года

Таблица № 11.

Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

за I квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблема, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма I «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»</b>									
<b>Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»</b>									
1	Основное мероприятие I.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Акты выполненных работ подписаны	нет
	Мероприятие I.1.1. Проведение комплекса мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Акты выполненных работ подписаны	нет
	Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x
	Мероприятие I.1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Акты выполненных работ подписаны	нет
	Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ по проведению экспертизы проектно-сметной документации моста через р.Вуктыл подписан	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x
2	Основное мероприятие I.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	нет
	Мероприятие I.2.1. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	нет

Контрольное событие № 3 Акты выполненных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	x	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	x	нет
Мероприятие 1.2.2 Проведение инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл"	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x		x	нет
Контрольное событие № 4 Акты выполненных работ по проведению инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" (Щердино) подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованные и содержание которых осуществляются в соответствии с финансовым годом (км) — 18,175	x	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог	x	нет
3 Основное мероприятие 1.3 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованные и содержание которых осуществляются в соответствии с финансовым годом (км) — 18,175	x	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	нет
Мероприятие 1.3.1 Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованные и содержание которых осуществляются в соответствии с финансовым годом (км) — 18,175	x	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	нет
Контрольное событие № 5 Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог проведен	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованные и содержание которых осуществляются в соответствии с финансовым годом (км) — 18,175	x	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог	x	нет
Мероприятие 1.3.2 Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованные и содержание которых осуществляются в соответствии с финансовым годом (км) — 18,175	x	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог	x	нет
Контрольное событие № 6 Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованные и содержание которых осуществляются в соответствии с финансовым годом (км) — 18,175	x	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог	x	нет

4	<p>Основное мероприятие 1.4 Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта</p> <p>Мероприятие 1.4.1 Выполнение работ по содержанию уличной сети города</p> <p>Контрольное событие № 7 Акты выполненных работ на содержание уличной сети города подписаны</p> <p>Мероприятие 1.4.2 Выполнение работ по содержанию уличной сети населенных пунктов</p> <p>Контрольное событие № 8 Акты выполненных работ на содержание уличной сети населенных пунктов подписаны</p> <p>Мероприятие 1.4.3 Проведение инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл</p> <p>Контрольное событие № 9 Акты выполненных работ по инвентаризации и оценке технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл проведены и подписаны</p> <p>Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий (ремонт) по приведению в нормальное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц г. Вуктыл</p> <p>Контрольное событие № 10 Мероприятия по приведению в нормальное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц г. Вуктыл</p>	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	<p>Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично - дорожной сети сельских населенных пунктов</p> <p>Мероприятие запланировано на 2 квартал 2021 г.</p>	нет
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	Мероприятие запланировано на 2 квартал 2021 г.	нет
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично - дорожной сети сельских населенных пунктов	нет
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	нет
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	нет
5	<p>Основное мероприятие 1.5 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»</p> <p>Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»</p> <p>Мероприятие 1.5.2 Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно - патрульной службы Нефтебаз»</p> <p>Контрольное событие № 12 Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно - патрульной службы Нефтебаз» произведен</p>	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	нет
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	нет
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	нет
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»

Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»

6	Основное мероприятие 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	Карта А.В. - заведующий СПРПит	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Заявка размещена на портале госзакупки на выполнение работ по организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	НЕТ
Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл»	Карта А.В. - заведующий СПРПит	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Заявка размещена на портале госзакупки на выполнение работ по организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	НЕТ
Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» проведен	Карта А.В. - заведующий СПРПит	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Заявка размещена на портале госзакупки на выполнение работ по организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	x
Мероприятие 1.1.2. Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл»	Карта А.В. - заведующий СПРПит	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Заявка размещена на портале госзакупки на выполнение работ по организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	НЕТ
Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ по договорам перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» подписаны	Карта А.В. - заведующий СПРПит	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Заявка размещена на портале госзакупки на выполнение работ по организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	x
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	Карта А.В. - заведующий СПРПит	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	НЕТ
Мероприятие 1.2.1. Проведение мониторинга по возмещению недополученных доходов организаций, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл»	Карта А.В. - заведующий СПРПит	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	НЕТ
Контрольное событие № 3. Мониторинг по возмещению недополученных доходов организаций, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» проведен	Карта А.В. - заведующий СПРПит	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	x

Мероприятие 1.2.2. Возмещение недополученных доходов организации, оказывающей услуги населению водным транспортом и границах муниципального района «Вуктыл» (решение Арбитражного суда Республики Коми № А29-2/109/2017 от 13.08.2018).	Карла А.В. - заведующий СПРП/ПТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество организованных водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единица) — 1	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	нет
Контрольное событие № 4 Мероприятия по исполнению плану проведены. (Исп. Лист «ФС 026:389021»)	Карла А.В. - заведующий СПРП/ПТ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x
8 Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее - МКУ «АХО»)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100	Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы, приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены горюче-смазочные материалы для автотранспорта	нет
Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга по расходам на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. - МКУ «АХО»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100	Мониторинг по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» проведен	нет
Контрольное событие № 5 Мониторинг по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» проведен	Селезнева А.В. - МКУ «АХО»	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x
Мероприятие 1.3.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. - МКУ «АХО»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100	Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы, приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены горюче-смазочные материалы для автотранспорта	нет
Контрольное событие № 6. Ежегодное поддержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания, числящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. - МКУ «АХО»	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x
<b>Задача 2. «Содержание повышения уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»</b>										
9 Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок	Карла А.В. - заведующий СПРП/ПТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок (единица) — 1	Заявка размещена на портале госзакупок на выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок	нет
Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок	Карла А.В. - заведующий СПРП/ПТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок (единица) — 1	Заявка размещена на портале госзакупок на выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок	нет

Контрольное событие № 7 Комплекс мероприятий по заключению договоров на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож проведен	Карпа А.В. - ведущий СПРП/ИТ	х	31.12.2021	х	31.12.2021	х	31.12.2021	х			х	
Мероприятие 2.1.2 Заключение и выполнение условий договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож.	Карпа А.В. - ведущий СПРП/ИТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021				Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож (единиц) — 1		х	нет
Контрольное событие № 8 Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож, подписаны	Карпа А.В. - ведущий СПРП/ИТ	х	31.12.2021	х	31.12.2021			х			х	
10 Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021				Доля фактически выполненных пассажирских рейсов подпадающих под категорию запланированных пассажирских рейсов (процент)			нет
Мероприятие 2.2.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021				Доля фактически запланированных пассажирских рейсов подпадающих под категорию запланированных пассажирских рейсов (процент)			нет
Контрольное событие № 9 Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла проведен	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	х	31.12.2021	х	31.12.2021			х			х	
Мероприятие 2.2.2. Заключение и выполнение условий договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021				Доля фактически выполненных пассажирских рейсов подпадающих под категорию запланированных пассажирских рейсов (процент)			нет
Контрольное событие № 10 Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	х	31.12.2021	х	31.12.2021			х			х	





Контрольное событие № 3. Комплекс мероприятий по организации заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведен	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	Число совершенных гражданами, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единицы) — 35	x	Проведена 1 комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения проведен	x	нет
Мероприятие 1.2.2. Организация заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021		x		x	нет
Контрольное событие № 4. Заседания комиссии проведены	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021		x		x	нет
<b>Задача 2. «Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении»</b>												
13. Основное мероприятие 2.1. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единицы) — 36	x	С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в I квартале 2021 г. проводились лекции, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях, игры, профилаткеские акции. За I квартал отсутствует детская смертность в дорожно-транспортных происшествиях	x	нет
Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник УО	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единицы) — 36	x	в I квартале 2021 г. комплекс мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях проведен	x	нет
Контрольное событие № 5. Комплекс мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях проведен	Ершова Е.А. - начальник УО	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021		x		x	нет
Мероприятие 2.1.2. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник УО	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единицы) — 36	x	в I квартале с целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах проводились лекции, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях, игры, профилаткеские акции.	x	нет
Контрольное событие № 6. Ежеквартальные лекции либо занятия, беседы на тему безопасности дорожного движения проведены	Ершова Е.А. - начальник УО	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021		x		x	нет

14	<p>Основное мероприятие 2.2 Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети</p> <p>Мероприятие 2.2.1 Комплекс мер по приобретению оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети</p> <p>Контрольное событие № 7 Комплекс мероприятий на приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети</p> <p>Мероприятие 2.2.2 Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети</p> <p>Контрольное событие № 8 Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети, приобретенные</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>Ершова Е.А. - начальник УО</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p> <p>01.01.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (парастающим итогам) (единиц) — 2</p> <p>Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (парастающим итогам) (единиц) — 2</p> <p>x</p> <p>Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (парастающим итогам) (единиц) — 2</p> <p>x</p> <p>Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (парастающим итогам) (единиц) — 2</p> <p>x</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p> <p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p> <p>x</p> <p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p> <p>x</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p> <p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p> <p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p> <p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>NET</p> <p>NET</p> <p>x</p> <p>NET</p> <p>x</p>
15	<p>Основное мероприятие 3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения</p> <p>Мероприятие 3.1.1. Нанесение горизонтальной разметки на улице-дорожной сети</p> <p>Контрольное событие № 9 Акты выполненных работ на нанесение горизонтальной разметки на улице-дорожной сети подписаны</p>	<p>Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ</p> <p>Якуба Н.Н. - руководитель «Локомотив»</p> <p>Якуба Н.Н. - руководитель «Локомотив»</p>	<p>01.01.2021</p> <p>01.05.2021</p> <p>x</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.10.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>01.05.2021</p> <p>x</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.10.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p> <p>01.05.2021</p> <p>x</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.10.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Уровень протяженности улице-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улице-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100. Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (процент) — 100. Количество разработанных проектов организации дорожного движения (единиц) —</p> <p>Уровень протяженности улице-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улице-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100</p>	<p>Проводится запрос коммерческих предложений для заключения договора</p> <p>Проводится запрос коммерческих предложений для заключения договора</p>	<p>NET</p> <p>NET</p> <p>x</p>	

**Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешехотов»**

Мероприятие 3.1.2	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Мероприятия запланированы до конца 2021 года		
	Контрольное событие № 10. Акт выполненных работ по разработке проекта организации дорожного движения подписан	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x			
	Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по исполнителю листам (обеспечение безопасности дорожного движения)	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (процент) — 100	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	
	Контрольное событие № 11. Мероприятия по исполнителю листам проведены	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x			
<b>Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»</b>										
16	Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Проводится сбор данных для проведения комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл». Ведется работа по заключению муниципального контракта	нет
	Мероприятие 4.1.1. Проведение комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл»	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Проводится сбор данных для проведения комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл»	нет
	Контрольное событие № 12. Комиссия по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл» проведена	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x			x
	Мероприятие 4.1.2. Оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Ведется работа по заключению муниципального контракта	нет
	Контрольное событие № 13. Единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно эвакуировано	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x			x

Таблица № 12

Отчет  
 об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
 «Развитие транспортной системы»  
 за I квартал 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись На 01.04.2021	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	Всего	31 461 530,34	2 782 019,41
			ответственный исполнитель - отдел городского и дорожного хозяйства АГО «Вуктыл»	20 389 800,71	1 724 467,15
			соисполнитель - Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта АГО «Вуктыл»	4 246 502,00	0,00
			соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	10 000,00	0,00
			соисполнитель - МКУ «АХО»	6 465 227,63	1 057 552,26
			МБУ «Локомотив»	350 000,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	Всего	20 103 120,21	1 710 022,15
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	20 103 120,21	1 710 022,15
3.	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	ответственный исполнитель - ОГиДХ	1 268 906,44	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	ответственный исполнитель - ОГиДХ	7 965 356,60	798 423,07
5.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - ОГиДХ	769 473,68	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	ответственный исполнитель - ОГиДХ	10 099 383,49	911 599,08
7.	Основное мероприятие 1.5.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
8.	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	Всего	10 911 729,63	1 057 552,26
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	200 000,00	0,00
			ответственный исполнитель - СПРГиТ	4 246 502,00	0,00
			ответственный исполнитель - МКУ «АХО»	6 465 227,63	1 057 552,26
9.	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	ответственный исполнитель - СПРГиТ	3 964 002,00	0,00
10.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - СПРГиТ	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	ответственный исполнитель - МКУ «АХО»	6 465 227,63	1 057 552,26
12.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	ответственный исполнитель - СПРГиТ	282 500,00	0,00
13.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	ответственный исполнитель - ОГиДХ	200 000,00	0,00
14.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	Всего	446 680,50	14 445,00
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	86 680,50	14 445,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	10 000,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	350 000,00	0,00

15.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 2.1.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.2.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	10 000,00 ✓	0,00
19.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	✓ 350 000,00	14 445,00
20.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукрепленного автотранспорта	ответственный исполнитель - ОГиДХ	86 680,50 ✓	14 445,00 ✓

Информация  
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за I квартал 2020 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.04.2020	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	<b>Всего, в том числе:</b>	√ 31 461 530,34	√ 2 782 019,41
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	31 461 530,34	2 782 019,41
			местный бюджет	30 730 530,34	2 782 019,41
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	731 000,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	<b>Всего, в том числе:</b>	√ 20 103 120,21	√ 1 710 022,15
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	20 103 120,21	1 710 022,15
			местный бюджет	19 372 120,21	1 710 022,15
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	731 000,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3.	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	<b>Всего, в том числе:</b>	√ 1 268 906,44	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 268 906,44	0,00
			местный бюджет	1 268 906,44	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4.	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	<b>Всего, в том числе:</b>	√ 7 965 356,60	√ 798 423,07
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	√ 7 965 356,60	√ 798 423,07
			местный бюджет	7 965 356,60	798 423,07
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	769 473,68	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	769 473,68	0,00
			местный бюджет	38 473,68	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	731 000,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6.	Основное мероприятие 1.4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	<b>Всего, в том числе:</b>	√ 10 099 383,49	√ 911 599,08
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	√ 10 099 383,49	√ 911 599,08
			местный бюджет	10 099 383,49	911 599,08
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.	Основное мероприятие 1.5.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	<b>Всего, в том числе:</b>	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8.	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	<b>Всего, в том числе:</b>	√ 10 911 729,63	√ 1 057 552,26
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	√ 10 911 729,63	√ 1 057 552,26
			местный бюджет	√ 10 911 729,63	√ 1 057 552,26
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
9.	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	<b>Всего, в том числе:</b>	√ 3 964 002,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	√ 3 964 002,00	0,00
			местный бюджет	√ 3 964 002,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

10.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
11.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>6 465 227,63</b>	<b>1 057 552,26</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	6 465 227,63	1 057 552,26
			местный бюджет	6 465 227,63	1 057 552,26
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
12.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьданбож	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>282 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	282 500,00	0,00
			местный бюджет	282 500,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
13.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	200 000,00	0,00
			местный бюджет	200 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
14.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>446 680,50</b>	<b>14 445,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	446 680,50	14 445,00
			местный бюджет	446 680,50	14 445,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
15.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
16.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
17.	Основное мероприятие 2.1.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
18.	Основное мероприятие 2.2.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	10 000,00	0,00
			местный бюджет	10 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
19.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	350 000,00	0,00
			местный бюджет	350 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
20.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>86 680,50</b>	<b>14 445,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	86 680,50	14 445,00
			местный бюджет	86 680,50	14 445,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			

*Prof. / A.D. Boimalev*