

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

за I полугодие 2021 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2020 год	2021 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»							
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	↑	9,21	11,65	-	На основании распоряжения Правительства Республики Коми от 22.01.2020 № 9-р о принятии в государственную собственность Республики Коми имущества "Участок автодороги «Ухта-Вуктыл» от 185,2 км до поста ГИБДД г. Вуктыл" протяженностью 16 км
2.	Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года)	процент	↑	54,5	54,5	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
3.	Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	0	Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»							
Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»							
4.	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году	км	↑	18,175	18,175	18,175	
5.	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети	процент	↑	100	100	100	
6.	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	0	100	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2021 года
Подпрограмма 2 «Организация предоставления транспортных услуг»							
Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг»							
7.	Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл»	единиц	↑	5	5	5	
8.	Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов	единиц	↓	-	1	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года
9.	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов	процент	↑	100	100	69	Выполнение пассажирских рейсов водным транспортом начнется в навигацию 2021 года
Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»							
10.	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	единиц	↑	1	1	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года

11.	Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	единиц	↑	1	1	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»							
Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»							
12.	Число совершенных гражданами, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	0	
13.	Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения	единиц	↑	34	35	8	За 2 квартал 2021 года опубликовано 4 ед.
Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»							
14.	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	0	0	
15.	Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	единиц	↑	36	36	13	Проведение мероприятий запланировано до конца 2021 года
16.	Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом)	единиц	↑	0	2	0	Проведение мероприятий запланировано до конца 2021 года
Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»							
17.	Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием	процент	↑	100	100	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы на 2, 3 квартала 2021 года
18.	Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	процент	↑	100	100	70	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года
19.	Количество разработанных проектов организации дорожного движения	единиц	↑	1	-	-	Мероприятие на 2021 год не запланировано
Задача 4 «Выявление и эвакуация длительного хранения, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»							
20.	Количество эвакуированного автотранспорта	единиц	↑	1	8	0	Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2021 года

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

за I полугодие 2021 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты			Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»										
Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, лесовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»										
1	Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Акты выполненных работ подписаны	нет	
	Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Акты выполненных работ подписаны	нет	
	Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x	
	Мероприятие 1.1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Акты выполненных работ подписаны	нет	
	Контрольное событие № 2. Акт выполненных работ по проведению экспертизы проектно-сметной документации моста через р.Вуктыл подписан	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x	
2	Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Выполнены работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет	
	Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Выполнены работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет	

Контрольное событие № 3 Акты выполненных работ по плану и легему, содержащему автомобильных дорог общего пользования местного значения подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	x	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	x
Мероприятие 1.2.2 Проведение инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x		x		нет
Контрольное событие № 4 Акты выполненных работ по проведению инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» (Щердино) подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x		x		x
3 Основное мероприятие 1.3 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	18,175	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году (км) — 18,175		Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог. Акт выполненных работ подписан. Оплата произведена	нет
Мероприятие 1.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	18,175	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году (км) — 18,175	x	Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	нет
Контрольное событие № 5 Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x		x		x
Мероприятие 1.3.2 Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	18,175	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году (км) — 18,175		Выполнены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет
Контрольное событие № 6 Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x		x		x

4	<p>Основное мероприятие 1.4. Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100</p>	<p>Выполнены работы по зимнему и частично по летнему содержанию улично — дорожной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.4.1. Выполнение работ по содержанию уличной сети города</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>Выполнены работы по зимнему и частично по летнему содержанию улично — дорожной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>x</p>
	<p>Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ на содержание уличной сети города подписаны</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>нет</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.4.2. Выполнение работ по содержанию уличной сети населенных пунктов</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100</p>	<p>Выполнены работы по зимнему и частично по летнему содержанию улично — дорожной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ на содержание уличной сети населенных пунктов подписаны</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>нет</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.4.3. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ по инвентаризации и оценке технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл, проведенно подписаны</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>нет</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.4.4. Реализация мероприятий (ремонт) по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц г. Вуктыл</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 10. Мероприятия по приведению (ремонт) в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в г. Вуктыл</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>нет</p>	<p>x</p>
5	<p>Основное мероприятие 1.5. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100</p>	<p>Мероприятия на 2021 год не предусмотрено</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.5.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100</p>	<p>Мероприятия на 2021 год не предусмотрено</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 11. Комплекс мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» проведен</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100</p>	<p>Мероприятия на 2021 год не предусмотрено</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.5.2. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы «Нефтебаз»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100</p>	<p>Мероприятия на 2021 год не предусмотрено</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 12. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы «Нефтебаз» произведен</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>нет</p>	<p>x</p>

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»

Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»

6	<p>Основное мероприятие 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПигТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единица) - 5. Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) - 54,5</p>	<p>Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» сроком до 12.04.2022г.</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл»</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПигТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единица) - 5. Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) - 54,5</p>	<p>Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» сроком до 12.04.2022г.</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» проведен</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПигТ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единица) - 5. Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) - 54,5</p>	<p>Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» сроком до 12.04.2022г.</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.1.2. Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл»</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПигТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единица) - 5. Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) - 54,5</p>	<p>Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» сроком до 12.04.2022г.</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольные событие № 2. Акты выполненных работ по договорам перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» подписаны</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПигТ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	<p>Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единица) — 1</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>x</p>
7	<p>Основное мероприятие 1.2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПигТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	<p>Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единица) — 1</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.2.1. Проведение мониторинга по возмещению недополученных доходов организациями, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл»</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПигТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	<p>Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единица) — 1</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 3. Мониторинг по возмещению недополученных доходов организациями, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» проведен</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПигТ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	<p>Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единица) — 1</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>x</p>

Мероприятие 1.2.2. Возмещение недополученных доходов организациями, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» (решение Арбитражного суда Республики Коми № А29-21/00/2017 от 13.08.2018)	Карпа А.В. - заведующий СПРПнт	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки, водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единиц) —1	нет	Мероприятия запланированы до конца 2021 года
Контрольное событие № 4. Мероприятия по исполнению плану проведены. (Исп. Лист «ФС 026389021»)	Карпа А.В. - заведующий СПРПнт	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	
8. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее – МКУ «АХО»)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100	нет	Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы; приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены горюче-смазочные материалы для автотранспорта
Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга по расходам на деятельность муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. - МКУ «АХО»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100	нет	Мониторинг по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» проведен
Контрольное событие № 5. Мониторинг по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» проведен	Селезнева А.В. - МКУ «АХО»	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	
Мероприятие 1.3.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. - МКУ «АХО»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100	нет	Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы; приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены горюче-смазочные материалы для автотранспорта, заключены договоры на страхование пассажиров, экипажа и ответственности судовладельца, заключены договоры на медицинские осмотры работников и предрейсовый
Контрольное событие № 6. Ежегодное поддержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания, числящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. - МКУ «АХО»	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	
Задача 2. «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»									
9. Основное мероприятие 2.1. Содержание расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок	Карпа А.В. - заведующий СПРПнт	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок (единиц) —1	нет	Заключен муниципальный контракт от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на парной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок
Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок	Карпа А.В. - заведующий СПРПнт	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок (единиц) — 1	нет	Заключен муниципальный контракт от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на парной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибок

Контрольное событие № 7. Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдубож проведен	Карпа А.В. - заведующий СПРИП	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	нет
Мероприятие 2.1.2. Заключение и выполнение условий договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдубож	Карпа А.В. - заведующий СПРИП	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	нет
Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдубож, подписаны	Карпа А.В. - заведующий СПРИП	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	нет
10 Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка влетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	нет
Мероприятие 2.2.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание части участка влетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	нет
Контрольное событие № 9. Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание части участка влетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	нет
Мероприятие 2.2.2. Заключение и выполнение условий договора на содержание части участка влетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	нет
Контрольное событие № 10. Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание части участка влетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	нет

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»

11	<p>Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Число совершенных в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единица) — 35</p>	<p>Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единица) — 35</p>	<p>Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 1. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в средствах массовой информации размещены, профилактические акции проведены.</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.1.2. Размещение в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единица) — 35</p>	<p>Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 2. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в сети Интернет размещены, профилактические акции проведены размещены</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения</p>	<p>x</p>
12	<p>Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Число совершенных в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единица) — 35</p>	<p>Выполнен комплекс мероприятий по проведению I комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Проведена I комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.2.1. Комплекс мероприятий по организации заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Число совершенных в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единица) — 35</p>	<p>Выполнен комплекс мероприятий по проведению I комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Проведена I комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения</p>	<p>нет</p>

Контрольное событие № 3 Комплекс мероприятий по организации заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	Проведена 1 комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения проведен	x	нет	x
Мероприятие 1.2.2 Организация заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021				Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единицы) — 35			
Контрольное событие № 4. Заседания комиссии проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021					x		x
Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»												
13 Основное мероприятие 2.1. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021				Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единицы) — 36	Мероприятия во 2 квартале не проводились	Мероприятия во 2 квартале не проводились	
Мероприятие 2.1.1 Проведение комплекса мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник УО	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021				Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единицы) — 36	Мероприятия во 2 квартале не проводились	Мероприятия во 2 квартале не проводились	x
Контрольное событие № 5 Комплекс мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях проведен	Ершова Е.А. - начальник УО	x	31.12.2021	x	31.12.2021					x		
Мероприятие 2.1.2. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник УО	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021				Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единицы) — 36	Мероприятия во 2 квартале не проводились	Мероприятия во 2 квартале не проводились	
Контрольное событие № 6. Ежеквартальные лекции либо занятия, беседы на тему безопасности дорожного движения проведены	Ершова Е.А. - начальник УО	x	31.12.2021	x	31.12.2021					x		x

14	<p>Основное мероприятие 2.2. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021</p>	<p>01.01.2021 31.12.2021</p>	<p>01.01.2021 31.12.2021</p>	<p>01.01.2021 31.12.2021</p>	<p>01.01.2021 31.12.2021</p>	<p>01.01.2021 31.12.2021</p>	<p>01.01.2021 31.12.2021</p>	<p>01.01.2021 31.12.2021</p>	<p>01.01.2021 31.12.2021</p>	<p>Число детей, поблиших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единиц) — 2</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 2.2.1. Комплекс мер по приобретению оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник МБОУ</p>										<p>Число детей, поблиших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единиц) — 2</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное мероприятие № 7. Комплекс мероприятий на приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник МБОУ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>					<p>x</p>	<p>Число детей, поблиших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единиц) — 2</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 2.2.2. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>						<p>Число детей, поблиших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единиц) — 2</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное мероприятие № 8. Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети, приобретены</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>					<p>x</p>	<p>Число детей, поблиших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единиц) — 2</p>	<p>Мероприятия запланированы до конца 2021 года</p>	<p>x</p>
15	<p>Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>										<p>Уровень протяженности лично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности лично-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100; Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (процент) — 100; Количество разработанных проектов организации дорожного движения (единиц) —</p>	<p>Проводится запрос коммерческих предложений для заключения договора</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 3.1.1. Нанесение горизонтальной разметки налично-дорожной сети</p>	<p>Якуба Н.Н. - руководитель МКУ «Локомотив»</p>	<p>01.05.2021</p>	<p>31.10.2021</p>	<p>01.05.2021</p>	<p>31.10.2021</p>					<p>x</p>	<p>Уровень протяженности лично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности лично-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100</p>	<p>Проводятся аукционные процедуры на заключение муниципального контракта</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное мероприятие № 9. Акты выполненных работ на нанесение горизонтальной разметки налично-дорожной сети подписаны</p>	<p>Якуба Н.Н. - руководитель МКУ «Локомотив»</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.10.2021</p>					<p>x</p>	<p>Уровень протяженности лично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности лично-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100</p>	<p>Проводятся аукционные процедуры на заключение муниципального контракта</p>	<p>x</p>

Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»

Мероприятие 3.1.2. - Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество разработанных проектов организации дорожного движения (единиц)	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	
Контрольное событие № 10. Акт выполненных работ по разработке проекта организации дорожного движения подписан	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x		
Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по исполнению листов (обеспечение безопасности дорожного движения)	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (процент) — 100	Мероприятия запланированы до конца 2021 года	
Контрольное событие № 11. Мероприятия по исполнению листов проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x		
Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»										
16 Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Проводится сбор данных для проведения комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл». Муниципальный контракт заключен	нет
Мероприятие 4.1.1. Проведение комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Проводится сбор данных для проведения комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл»	нет
Контрольное событие № 12. Комиссия по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл» проведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x		x
Мероприятие 4.1.2. Оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Заключен муниципальный контракт от 02.08.2021 № 114/2	нет
Контрольное событие № 13. 4 единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно эвакуировано	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x		x

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

За 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расход (руб.)	
				сводная бюджетная роспись На 01.10.2021	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	Всего	32 268 669,69	26 944 855,06
			ответственный исполнитель - отдел городского и дорожного хозяйства АГО «Вуктыл»	20 174 761,46	17 280 875,12
			соисполнитель - Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта АГО «Вуктыл»	4 124 259,14	3 732 380,57
			соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	10 000,00	0,00
			соисполнитель - МКУ «АХО»	7 494 323,70	5 466 273,98
			МБУ «Локомотив»	465 325,39	465 325,39
2.	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	Всего	20 088 084,09	17 266 430,12
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	20 088 084,09	17 266 430,12
3.	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	ответственный исполнитель - ОГиДХ	1 268 906,44	1 268 906,44
4.	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	ответственный исполнитель - ОГиДХ	7 928 705,87	7 605 758,74
5.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - ОГиДХ	769 473,68	301 478,29
6.	Основное мероприятие 1.4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	ответственный исполнитель - ОГиДХ	10 120 998,10	8 090 286,65
7.	Основное мероприятие 1.5.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
8.	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	Всего	11 618 582,84	9 198 654,55
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - СПРПиТ	4 124 259,14	3 732 380,57
			ответственный исполнитель - МКУ «АХО»	7 494 323,70	5 466 273,98
9.	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	ответственный исполнитель - СПРПиТ	3 806 958,82	3 661 212,73
10.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - СПРПиТ	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	ответственный исполнитель - МКУ «АХО»	7 494 323,70	5 466 273,98
12.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	ответственный исполнитель - СПРПиТ	317 300,32	71 167,84
13.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
14.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	Всего	562 002,76	479 770,39
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	86 677,37	14 445,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	10 000,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	465 325,39	465 325,39

15.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	ответственный исполнитель - ОГидХ	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	ответственный исполнитель - ОГидХ	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 2.1.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.2.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	10 000,00	0,00
19.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	ответственный исполнитель - ОГидХ	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	465 325,39	465 325,39
20.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукрупленного автотранспорта	ответственный исполнитель - ОГидХ	86 677,37	14 445,00

Информация
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

За 3 квартал 2021 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись На 01.10.2020	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	Всего, в том числе:	32 268 669,69	26 944 855,06
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	31 461 530,34	26 479 529,67
			местный бюджет	31 422 347,43	26 193 125,29
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	731 000,00	286 404,38
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	Всего, в том числе:	20 088 084,09	17 266 430,12
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	20 103 120,21	17 266 430,12
			местный бюджет	19 357 084,09	16 980 025,74
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	731 000,00	286 404,38
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3.	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	Всего, в том числе:	1 268 906,44	1 268 906,44
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 268 906,44	1 268 906,44
			местный бюджет	1 268 906,44	1 268 906,44
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4.	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	Всего, в том числе:	7 928 705,87	7 605 758,74
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	7 928 705,87	7 605 758,74
			местный бюджет	7 928 705,87	7 605 758,74
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	769 473,68	301 478,29
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	769 473,68	301 478,29
			местный бюджет	38 473,68	15 073,91
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	731 000,00	286 404,38
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6.	Основное мероприятие 1.4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	Всего, в том числе:	10 120 998,10	8 090 286,65
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	10 120 998,10	8 090 286,65
			местный бюджет	10 120 998,10	8 090 286,65
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.	Основное мероприятие 1.5.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8.	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	Всего, в том числе:	11 618 582,84	9 198 654,55
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	11 618 582,84	9 198 654,55
			местный бюджет	11 618 582,84	9 198 654,55
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
9.	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	Всего, в том числе:	3 806 958,82	3 661 212,73
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	3 806 958,82	3 661 212,73
			местный бюджет	3 806 958,82	3 661 212,73
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

10.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
11.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Всего, в том числе:	7 494 323,70	5 466 273,98
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	7 494 323,70	5 466 273,98
			местный бюджет	7 494 323,70	5 466 273,98
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
12.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибж	Всего, в том числе:	317 300,32	71 167,84
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	317 300,32	71 167,84
			местный бюджет	317 300,32	71 167,84
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
13.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
14.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	Всего, в том числе:	562 002,76	479 770,39
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	446 680,50	14 445,00
			местный бюджет	446 680,50	14 445,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
15.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
16.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
17.	Основное мероприятие 2.1.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
18.	Основное мероприятие 2.2.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети	Всего, в том числе:	10 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	10 000,00	0,00
			местный бюджет	10 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
19.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	Всего, в том числе:	465 325,39	465 325,39
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	465 325,39	465 325,39
			местный бюджет	465 325,39	465 325,39
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
20.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (безозяного) и разуклоплектованного автотранспорта	Всего, в том числе:	86 677,37	14 445,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	86 677,37	14 445,00
			местный бюджет	86 677,37	14 445,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			