

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель:	Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2020
Дата составления отчета:	20 февраля 2020 года
Непосредственный исполнитель:	Фоменко Оксана Викторовна старший инспектор отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» тел. 22-1-75

Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»



В.В. Гусаров

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) - обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл».

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

2. Организация транспортного обслуживания.

3. Повышение безопасности дорожного движения

### **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 11.03.2020 № 03/258 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2020 год» в соответствии с целью стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и направлению решения задачи: обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила: план 88,4%, факт 88,4%;

доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) составила: план 54,5%, факт 54,5%;

число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило: план 1, факт 0.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

### **2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальной программой запланировано 19 основных мероприятий, 24 мероприятия, 24 контрольных события. Достигнуто 11 основных мероприятий. Не достигнуто 8 основных мероприятий, 8 мероприятий, 8 контрольных событий.

#### **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1).**

Достигнуто 3 основных мероприятия, 5 мероприятий, 5 контрольных событий:

1. Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

2. Произведено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования, акты выполненных работ подписаны, частично произведена оплата.

3. Выполнены работы по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье-Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории городского округа «Вуктыл», работы завершены акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

4. Выполнены работы по содержанию уличной сети города, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

5. Выполнены работы по содержанию уличной сети населенных пунктов, акты выполненных работ подписаны, частично произведена оплата.

6. Выполнялись работы по содержанию уличной сети города, населенных пунктов, акты выполненных работ подписаны. Произведена оплата по муниципальному контракту на содержание улично - дорожной сети.

7. Выполнены работы в рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Не достигнуто:

1. Основное мероприятие 1.1. «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл - Подчерье. Работы подрядной организацией не выполнены.

2. Основное мероприятие 1.2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них»: инвентаризация и оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" не проведена связи с отсутствием коммерческих предложений.

3. Основное мероприятие 1.5. «Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта»: инвентаризация и оценка технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл не проведена связи с отсутствием коммерческих предложений.

4. Основное мероприятие 1.6. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»: реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» не реализован в связи с отсутствием финансирования.

## **Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» (далее – Подпрограмма 2).**

Достигнуто 5 основных мероприятий, 5 мероприятий, 5 контрольных событий.

1. Выполнены работы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.

2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл». Оплата произведена на основании исп. листа.

3. Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и

прочие расходы: приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, произведен ремонт автотранспорта учреждения, заключены договора с организациями на обслуживание автотранспорта, приобретены горюче-смазочные материалы для автотранспорта, оплата произведена.

4. Выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км. р. Печора в районе местечка Кузьдибож, акт выполненных работ подписан, оплата произведена.

5. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыл, акты выполненных работ подписаны, произведена оплата.

### **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма – 3).**

Достигнуто 1 основное мероприятие, 3 мероприятий, 3 контрольных событий:

1. Организовано размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. В 2020 г. отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях.

2. С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 2020 г. проводились: профилактические мероприятия «Внимание — дети!» и «Неделя безопасности». Также были проведены акции «Водитель! Внимание! Дети идут в школу» и «Безопасная дорога» с раздачей памяток водителям и детям. Классные часы по темам: «Правила дорожного движения» и «Правила поведения на дорогах», Игра-викторина по ПДД «Знатоки ПДД», Профилактическая беседа «Безопасность дорожного движения в осенний период», Интеллектуальная викторина «Своя игра». Открытые уроки по безопасности дорожного движения для обучающихся 1-4 классов; онлайн-олимпиада для обучающихся 1-4 классов «Безопасные дороги»; размещение информации в «Электронных дневниках»; участие детей в различных онлайн-конкурсах по Правилам дорожного движения и БДД.

3. Проведено 2 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

4. Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.

5. Мероприятия по исполнительным листам:

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству ограждения в районе дома № 21 по ул. 60 лет Октября, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Не достигнуто:

1. Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений: организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений не проводилось в связи с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении готовности режима повышенной готовности».

2. Основное мероприятие 2.2. «Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»: проведение муниципального этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» перенесено на 2021 год.

3. Основное мероприятие 2.4. «Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети»: Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено

4. Основное мероприятие 4.1. «Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорт»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по эвакуации брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» в количестве 1 ед. Акты выполненных работ подписаны.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

### **3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2020 год, составили 62 196 276,93 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 44 651 909,68 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 17 544 367,25 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года составили 57 089 900,86 рублей, или 91,78 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 42 684 442,25 рубля;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 14 405 458,61 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году, составили 39 103 907,35 рублей. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 37 141 379,34 рубля (94,98 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году, составили 21 837 341,15 рублей. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 18 693 493,09 рублей (85,60 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году, составили 1 255 028,43 рублей. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 1 255 028,43 рубля (100 %).

### **4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2020 г. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 29.01.2020 № 01/80 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной



муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 18.09.2020 № 09/1074 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 22.10.2020 № 10/1225 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 09.12.2020 № 12/1493 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации».

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03.02.2021 № 02/100 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа «Вуктыл» муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» утратила силу с 01.01.2021 года.

## **5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признана умеренно эффективной и составила 73,91 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

## **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2021 год.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.



## Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

за 2020 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2019 год	2020 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»</b>							
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	↑	11,6	11,6	9,21	На основании распоряжения Правительства Республики Коми от 22.01.2020 № 9-р о принятии в государственную собственность Республики Коми имущества "Участок автодороги «Ухта-Вуктыл» от 185,2 км до поста ГИБДД г. Вуктыл" протяженностью 16 км
2.	Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года)	процент	↑	54,5	54,5	54,5	
3.	Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	0	Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
<b>Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»</b>							
<b>Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»</b>							
4.	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году	км		18,175	18,175	18,175	
5.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	процент	↑	1	-	-	
6.	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети	процент	↑	100	100	100	
7.	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	0	В связи с отсутствием финансирования
<b>Подпрограмма 2 «Организация предоставления транспортных услуг»</b>							
<b>Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг»</b>							
8.	Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл»	единиц	↑	5	5	5	
9.	Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов	единиц	↑	1	-	-	
10.	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов	процент	↑	100	100	100	

Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»										
11.	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	единиц	↑	1	1	1	1	1	1	
12.	Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	единиц	↑	1	1	1	1	1	1	
<b>Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»</b>										
<b>Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»</b>										
13.	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	1	0	0	0	Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
14.	Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения	единиц	↑	33	34	34	34	34	34	
<b>Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»</b>										
15.	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	0	0	0	0	0	
16.	Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	единиц	↑	34	36	36	36	36	36	
17.	Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом)	единиц	↑	0	2	2	0	0	0	В связи с дефицитом бюджета
<b>Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»</b>										
18.	Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием	процент	↑	100	100	100	100	100	100	
19.	Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	процент	↑	66,7	100	100	100	100	100	
20.	Количество разработанных проектов организации дорожного движения	единиц	↑	1	-	-	-	-	-	
<b>Задача 4 «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»</b>										
21.	Количество эвакуированного автотранспорта	единиц	↑	4	8	8	1	1	1	В связи с дефицитом бюджета



3	Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по проведению инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» (Шердино)	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем обслуживания и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км	x	Достигнуто Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны, оплата произведена.	x	
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ		31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020		Достигнуто Заключено соглашение с министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Акт выполненных работ подписан, оплата произведена	нет	
4	Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		x		x	
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ		31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020	Сохранение и повышение качества улочной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта)	нет	Не достигнуто проведена инвентаризация и оценки технического состояния улочно-дорожной сети г. Вуктыл	Отсутствие коммерческих предложений
	Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ на содержание улочной сети города подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Сохранение и повышение качества улочной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта)		Достигнуто Выполнялись работы по зимнему содержанию улочной сети города (акты выполненных работ подписаны)	x	
		Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ		31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020	Сохранение и повышение качества улочной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта)		Достигнуто Выполнялись работы по зимнему содержанию улочной сети населенных пунктов (акты выполненных работ подписаны)	нет
	Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ на содержание улочной сети населенных пунктов подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		x		x	

<p>Мероприятие 1.5.3. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния улицно-дорожной сети г. Вуктыл</p>	<p>Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта)</p>	<p>Не достигнуто проведена инвентаризация и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл</p>	<p>Не достигнуто проведена инвентаризация и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл</p>	<p>В связи с отсутствием коммерческих предложений</p>
<p>Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ по инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл</p>	<p>Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>5 Основное мероприятие 1.6. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>Наличие и реализация народных проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Не достигнуто проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» не реализован</p>	<p>Народные проекты в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» не реализован</p>	<p>В связи с отсутствием финансирования</p>
<p>Мероприятие 1.6.1. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно - патрульной службы Нефтебаза»</p>	<p>Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>Наличие и реализация народных проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Не достигнуто Народные проекты в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» не реализован</p>	<p>Народные проекты в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» не реализован</p>	<p>В связи с отсутствием финансирования</p>
<p>Контрольное событие № 8 Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно - патрульной службы Нефтебаза» произведен</p>	<p>Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>6 Основное мероприятие R1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований</p>	<p>Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>24.07.2020</p>	<p>Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта)</p>	<p>Достигнуто Региональный проект «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований реализован</p>	<p>Достигнуто Региональный проект «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований реализован</p>	<p>нет</p>
<p>Мероприятие R1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований</p>	<p>Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>24.07.2020</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>Контрольное событие № 9. Реализованы отдельные мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований</p>	<p>Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>x</p>	<p>24.07.2020</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>





Контрольное событие № 1. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в средствах массовой информации размещены, пропагандистические акции проведены	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x
13 Основное мероприятие 1.2. Проведение заседания комиссии по безопасности дорожного движения	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	нет
Мероприятие 1.2.1 Организация заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	нет
Контрольное событие № 2. Заседания комиссии проведены	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	x
<b>Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»</b>									
14 Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.05.2020	30.06.2020	01.05.2020	30.06.2020	01.05.2020	30.06.2020	01.05.2020	1
Мероприятие 2.1.1 Проведение муниципального конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.05.2020	30.06.2020	01.05.2020	30.06.2020	01.05.2020	30.06.2020	01.05.2020	1
Контрольное событие № 3. Муниципальный конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» проведен и участники республиканского этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» определен	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	x	30.06.2020	x	30.06.2020	x	30.06.2020	x	x
15 Основное мероприятие 2.2 Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.09.2020	30.09.2020	01.09.2020	30.09.2020	01.09.2020	30.09.2020	01.09.2020	1
Мероприятие 2.2.1 Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.09.2020	30.09.2020	01.09.2020	30.09.2020	01.09.2020	30.09.2020	01.09.2020	1



<p>Контрольное событие № 4. Команда в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г. Сыктывкаре участие приняла</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>30.09.2020</p>	<p>30.09.2020</p>	<p>30.09.2020</p>	<p>30.09.2020</p>	<p>Отсутствие детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Достигнуто С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 2020 г. проводились: профилатические мероприятия «Внимание — дети!» и «Неделя безопасности». Также были проведены акции «Водитель! Внимание! Дети идут в школу» и «Безопасная дорога» с раздачей памяток водителям и детям. Классные часы по темам: «Правила дорожного движения» и «Правила поведения на дороге», Игра-викторина по ПДД «Знаюки ПДД», Профилатическая беседа «Безопасность дорожного движения в осенний период». Интеллектуальная викторина «Своя игра». Открытые уроки по безопасности дорожного движения для обучающихся 1-4 классов, онлайн-олимпиада для обучающихся 1-4 классов «Безопасные дороги», размещение информации в «Электронных дневниках», участие детей в различных онлайн-конкурсах по Правилам дорожного движения и БДД.</p>	<p>Х</p>
<p>16</p>	<p>Мероприятие 2.3.1. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>Отсутствие детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Достигнуто Целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 2020 г. проводились: профилатические мероприятия «Внимание — дети!» и «Неделя безопасности». Также были проведены акции «Водитель! Внимание! Дети идут в школу» и «Безопасная дорога» с раздачей памяток водителям и детям. Классные часы по темам: «Правила дорожного движения» и «Правила поведения на дороге», Игра-викторина по ПДД «Знаюки ПДД», Профилатическая беседа «Безопасность дорожного движения в осенний период», Интеллектуальная викторина «Своя игра». Открытые уроки по безопасности дорожного движения в осенний период, Интеллектуальная викторина «Своя игра». Открытые уроки по безопасности дорожного движения для обучающихся 1-4 классов, онлайн-олимпиада для обучающихся 1-4 классов «Безопасные дороги», размещение информации в «Электронных дневниках», участие детей в различных онлайн-конкурсах по Правилам дорожного движения и БДД.</p>	<p>Х</p>
<p>17</p>	<p>Контрольное событие № 5. Ежеквартальные лекции либо занятия, либо беседы на тему безопасности дорожного движения проведены</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>Отсутствие детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Не достигнуто Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети, не приобретены</p>	<p>Х</p>
<p>17</p>	<p>Основное мероприятие 2.4. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>Отсутствие детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Не достигнуто Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети, не приобретены</p>	<p>Х</p>
<p>17</p>	<p>Мероприятие 2.4.1. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>Отсутствие детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Не достигнуто Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети, не приобретены</p>	<p>Х</p>

Контрольное событие 6. Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, приобретены	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x						x		
<b>Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»</b>														
18 Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	09.09.2020	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Достигнуто работы по нанесению дорожной разметки пешеходных переходов. Оплата произведена. Разработана комплексная схема организации дорожного движения. Мероприятия по исполнительным листам выполнены	Выполнены	нет
Мероприятие 3.1.1. Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	09.09.2020	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Достигнуто Выполнены работы по нанесению дорожной разметки пешеходных переходов. Оплата произведена	нет	нет
Контрольное событие № 7 Акта выполненных работ на нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети подписаны	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	09.09.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Достигнуто Разработана комплексная схема организации дорожного движения	x	нет
Мероприятие 3.1.2. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Достигнуто Мероприятия по исполнительным листам выполнены	x	нет
Контрольное событие № 8 Акт выполненных работ по разработке проекта организации дорожного движения подписан	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Достигнуто Мероприятия по исполнительным листам выполнены	x	нет
Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по исполнительным листам (обеспечение безопасности дорожного движения)	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Достигнуто Мероприятия по исполнительным листам выполнены	x	нет
Контрольное событие № 9 Мероприятия по исполнительным листам проведены	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Достигнуто Мероприятия по исполнительным листам выполнены	x	нет
<b>Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»</b>														
19 Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Обеспечение безопасности дорожного движения, устранение помех движения транспорта и пешеходов	Не достигнуто 3 единицы длительно хранящегося (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно не эвакуировано	В связи с дефицитом бюджета	
Мероприятие 4.1.1. Оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	Не достигнуто Заключен договор на эвакуацию длительно хранящегося транспорта. Эвакуирована 1 ед. транспорта.	В связи с дефицитом бюджета		
Контрольное событие № 10. 4 единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно эвакуировано	Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	x	31.12.2020	31.12.2020	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Достигнуто Мероприятия по исполнительным листам выполнены	x	нет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Развитие транспортной системы»  
за 2020 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись На 31.12.2020	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	<b>Всего</b>	<b>62 196 276,93</b>	<b>57 089 900,86</b>
			ответственный исполнитель - отдел городского и дорожного хозяйства АГО "Вуктыл"	40 148 732,96	38 186 269,55
			соисполнитель - Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта АГО "Вуктыл"	13 766 133,96	10 629 253,96
			соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			соисполнитель - МКУ «АХО»	7 931 410,01	7 924 441,95
			соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив"	350 000,00	349 935,40
2.	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	<b>Всего</b>	<b>39 103 907,35</b>	<b>37 141 379,34</b>
			ответственный исполнитель - ОГидХ	39 103 907,35	37 141 379,34
3.	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	ответственный исполнитель - ОГидХ	5 476 621,29	5 476 621,29
4.	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	ответственный исполнитель - ОГидХ	9 527 094,06	7 566 701,46
5.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - ОГидХ	895 752,90	893 617,49
7.	Основное мероприятие 1.5.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	ответственный исполнитель - ОГидХ	9 510 982,53	9 510 982,53
8.	Основное мероприятие 1.6.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	ответственный исполнитель - ОГидХ	0,00	0,00
	Основное мероприятие R1	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований	ответственный исполнитель - ОГидХ	13 693 456,57	13 693 456,57
9.	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	<b>Всего</b>	<b>21 837 341,15</b>	<b>18 693 493,09</b>
			ответственный исполнитель - ОГидХ	139 797,18	139 797,18
			ответственный исполнитель - СПРПит	13 766 133,96	10 629 253,96
			ответственный исполнитель - МКУ «АХО»	7 931 410,01	7 924 441,95
10.	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	ответственный исполнитель - СПРПит	3 988 492,81	3 988 492,81
11.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - СПРПит	9 307 641,15	6 170 761,15
12.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	ответственный исполнитель - МКУ «АХО»	7 931 410,01	7 924 441,95
13.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Пенора в районе местечка Кузьдибож	ответственный исполнитель - СПРПит	470 000,00	470 000,00
14.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	ответственный исполнитель - ОГидХ	139 797,18	139 797,18
15.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	<b>Всего</b>	<b>1 255 028,43</b>	<b>1 255 028,43</b>

			ответственный исполнитель - ОГиДХ	905 028,43	905 093,03
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив"	350 000,00	349 935,40
16.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.1.	Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.4.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	ответственный исполнитель - ОГиДХ	847 241,43	847 306,03
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив"	350 000,00	349 935,40
23.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукрупленного автотранспорта	ответственный исполнитель - ОГиДХ	57 787,00	57 787,00

Таблица № 13

Информация  
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2020 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	(руб.)	
				Сводная бюджетная роспись На 31.12.2020	Фактически расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>62 196 276,93</b>	<b>57 089 900,86</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	62 196 276,93	57 089 900,86
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	17 544 367,25	14 405 458,61
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>39 103 907,35</b>	<b>37 141 379,34</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	39 103 907,35	37 141 379,34
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	14 407 487,25	14 405 458,61
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3.	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5 476 621,29</b>	<b>5 476 621,29</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	5 476 621,29	5 476 621,29
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4.	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>9 527 094,06</b>	<b>7 566 701,46</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	9 527 094,06	7 566 701,46
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>895 752,90</b>	<b>893 617,49</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	895 752,90	893 617,49
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	850 965,25	848 936,61
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.	Основное мероприятие 1.5.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>9 510 982,53</b>	<b>9 510 982,53</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	9 510 982,53	9 510 982,53
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8.	Основное мероприятие 1.6.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
Основное мероприятие R1		Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>13 693 456,57</b>	<b>13 693 456,57</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	13 693 456,57	13 693 456,57
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	13 556 522,00	13 556 522,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
9.	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>21 837 341,15</b>	<b>18 693 493,09</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	21 837 341,15	18 693 493,09
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	3 136 880,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
10.	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>3 988 492,81</b>	<b>3 988 492,81</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	3 988 492,81	3 988 492,81
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
11.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>9 307 641,15</b>	<b>6 170 761,15</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	9 307 641,15	6 170 761,15
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	3 136 800,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

12.	Основное мероприятие 1.3	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>7 931 410,01</b>	<b>7 924 441,95</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	7 931 410,01	7 924 441,95
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13.	Основное мероприятие 2.1	Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	470 000,00	470 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 2.2	Содержание части участка влетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>139 797,18</b>	<b>139 797,18</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	139 797,18	139 797,18
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 255 028,43</b>	<b>1 255 028,43</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	1 255 028,43	1 255 028,43
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.1.	Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.4.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения налично-дорожной сети	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 197 241,43</b>	<b>1 197 241,43</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	1 197 241,43	1 197 241,43
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукрупленного автотранспорта	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>57 787,00</b>	<b>57 787,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств	57 787,00	57 787,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

## Анкета для оценки эффективности муниципальной программы&lt;\*&gt;

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт<*>	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***>	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
<b>Блок 1. Качество формирования</b>						
<b>Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы</b>		<b>(20%/4*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	2	20,00%
1.1.	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия).	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II Ответ "Да" - при дословном соответствии цели программы и задачи блока.	Отдел/управление экономики Администрации МО	да	1	5,00%
1.2.	Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии.	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии.	Отдел/управление экономики Администрации МО	да	1	5,00%
1.3.	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы.	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы.	Отдел/управление экономики Администрации МО		0	
1.4.	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами.	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам.	Отдел/управление экономики Администрации МО		0	
<b>Раздел 2. Качество планирования</b>		<b>(10%/5*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	0	6,00%
2.1.	Достаточно ли состава основных мероприятий направленных на решение конкретной задачи подпрограммы.	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий).	Отдел/управление экономики Администрации МО		0	
2.2.	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%.	Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей).	Отдел/управление экономики Администрации МО		0	
2.3.	Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.	Отдел/управление экономики Администрации МО		0	
2.4.	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.	Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" - в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.	Отдел/управление экономики Администрации МО		0	
2.5.	Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного).	Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания.	Финансовый орган муниципального образования		0	
<b>Блок 2. Эффективность реализации</b>						
<b>Раздел 3. Качество управления программой</b>		<b>(20%/5*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	0	12,00%
3.1.	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий.	Отдел/управление экономики Администрации МО		0	
3.2.	Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ( <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a> ).	Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ( <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a> ).	Отдел/управление экономики Администрации МО		0	
3.3.	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования.	Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством.	Финансовый орган муниципального образования		0	

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт<*>	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***>	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
3.4.	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы.	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году.	Отдел/управление экономики Администрации МО		0	
3.5.	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля.	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)).	Финансовый орган муниципального образования		0	
<b>Раздел 4. Достигнутые результаты</b>		<b>(50%/3*к)</b>		<b>X</b>	<b>2,74</b>	<b>45,65%</b>
4.1.	Какая степень выполнения основных мероприятий.	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий.	Отдел/управление экономики Администрации МО		0,00	0,00%
4.2.	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей).	Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов).	Отдел/управление экономики Администрации МО		0,00	0,00%
4.3.	Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы.	Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1.  а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий).  б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года).	Финансовый орган муниципального образования	0,90	0,90	14,99%
<b>ИТОГО:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4,74</b>	<b>83,65%</b>

<\*> - Таблица представляется в формате Excel.

<\*\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.

<\*\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.

**Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год**

Умеренно эффективна



