

**Цель муниципальной программы** городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) - обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл».

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

2. Организация транспортного обслуживания.

3. Повышение безопасности дорожного движения.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 21.10.2020 № 14 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 18.03.2021 № 03/281 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2035 год» в соответствии с целью стратегии муниципального образования: обеспечение потребностей населения и экономики ГО «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах и направлению решения задачи: развитие транспортной инфраструктуры на территории ГО «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ, создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории ГО «Вуктыл», снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила: план 88,4%, факт 84,4%;

доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) составила: план 54,5%, факт 54,5%;

число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило: план 1, факт 0.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

**2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальной программой запланировано 14 основных мероприятий, 31 мероприятие, 31 контрольное событие. Достигнуто 12 основных мероприятий. Не достигнуто 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 2 контрольных события.

### **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1).**

Достигнуто 4 основных мероприятия, 10 мероприятий, 10 контрольных событий:

Достигнуто:

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл — Подчерье, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Выполнены работы по инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Выполнены работы по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории городского округа «Вуктыл», работы завершены акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Выполнены работы по инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

### **Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» (далее – Подпрограмма 2).**

Достигнуто 4 основных мероприятия, 8 мероприятий, 8 контрольных событий.

Достигнуто:

Выполнены работы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты на оплату работ, услуг.

Выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км. р. Печора в районе местечка Кузьдибож, акт выполненных работ подписан, оплата произведена.

### **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма – 3).**

Достигнуто 5 основных мероприятий, 11 мероприятий, 11 контрольных событий:

Достигнуто:

Информация размещена в сети Интернет на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.

Выполнен комплекс мероприятий по проведению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Комиссия проведена.

С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах проводились беседы, классные часы, занятия в образовательных учреждениях, игры, показ видеороликов по тематике БДД, инструктажи, родительские собрания. Вопросы по БДД разбирались на совещания с педагогическими коллективами. За 2021 года отсутствует детская смертность в дорожно — транспортных происшествиях.

Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на улично — дорожной сети г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.

Эвакуировано 3 единицы автотранспортного средства в рамках установленных лимитов. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Не достигнуто:

Основное мероприятие 2.2. «Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично - дорожной сети», предложений по закупке оборудования в 2021 году не поступило.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

### **3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2021 год, составили 32 747 974,39 рубля, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 32 016 974,39 рубля;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 731 000,00 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2021 года составили 32 713 068,65 рублей, или 99,89 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 31 444 510,89 рубля;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 731 000,00 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году, составили 19 995 654,09 рублей. Фактические расходы по итогам 2021 года составили 19 971 108,56 рублей (99,87 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году, составили 12 200 317,54 рублей. Фактические расходы по итогам 2021 года составили 12 189 957,33 рублей (99,90 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2021 году, составили 552 002,76 рубля. Фактические расходы по итогам 2021 года составили 552 002,76 рубля (100 %).

### **4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2021 г. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл» в соответствие с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»:

от 09.02.2021 № 02/139 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 18.03.2021 № 03/284 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной



## **5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2021 года признана умеренно эффективной и составила 82,72%.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

## **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2022 год.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.

## Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  
городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

За 2021 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2020 год		2021 год	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»</b>							
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	↑	9,21	11,65	15,57	Увеличение на 3,92% ( на участке протяженностью 2,5 км выполнены работы по планировке гравийной дороги не отвечающие нормативным требованиям)
2.	Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года)	процент	↑	54,5	54,5	54,5	
3.	Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	0	Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
<b>Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»</b>							
<b>Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»»</b>							
4.	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году	км	↑	18,175	18,175	18,175	
5.	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети	процент	↑	100	100	100	
6.	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	0	100	0	В связи с отсутствием финансирования
<b>Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»</b>							
<b>Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»</b>							
7.	Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл»	единиц	↑	5	5	5	
8.	Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов	единиц	↓	-	1	0	В связи с отсутствием финансирования
9.	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов	процент	↑	100	100	100	
<b>Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»</b>							
10.	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдбюж	единиц	↑	1	1	1	

11.	Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	единиц	↑	1	1	1	1	0	Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
<b>Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»</b>									
<b>Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»</b>									
12.	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	1	0	0	
13.	Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения	единиц	↑	34	35	35	35	35	
<b>Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»</b>									
14.	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	0	0	0	0	
15.	Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	единиц	↑	36	36	36	36	36	
16.	Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (нарастающим итогом)	единиц	↑	0	2	2	0	0	Ассигнования были запланированы на приобретение оборудования в рамках финансирования с РБ. Предложений по закупке оборудования в 2021 году не поступало
<b>Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»</b>									
17.	Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием	процент	↑	100	100	100	100	100	
18.	Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	процент	↑	100	100	100	100	100	
19.	Количество разработанных проектов организации дорожного движения	единиц	↑	1	-	-	-	-	
<b>Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»</b>									
20.	Количество эвакуированного автотранспорта	единиц	↑	1	8	8	3	3	В связи с дефицитом бюджета

Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

за 2021 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Планимый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»</b>									
<b>Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, лесовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»</b>									
1	Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Достигнуто выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет
	Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Достигнуто Проведен комплекс мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	нет
	Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021		x	x
	Мероприятие 1.1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Достигнуто выполненных работ по проведению экспертизы проектно-сметной документации моста через р. Вуктыл подписан	нет
	Контрольное событие № 2. Акт выполненных работ по проведению экспертизы моста через р. Вуктыл подписан	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021		x	x
2	Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Достигнуто год произведено содержание автомобильных дорог общего пользования	За 2021 нет
	Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	Достигнуто работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл». Акт выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет

Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в объеме протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,65	x	Достигнуто Проведены работы по инвентаризации и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл».	x	нет
Мероприятие 1.2.2. Техническое инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x		x		x	нет
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по проведению инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» (Щердино) подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x				x	
3 Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году — 18,175		Достигнуто Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог. Акт выполненных работ подписан. Оплата произведена		нет
Мероприятие 1.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году (км) — 18,175	x	Достигнуто Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Акт выполненных работ	x	нет
Контрольное событие № 5. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	31.12.2021	x	31.12.2021						нет
Мероприятие 1.3.2. Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году (км) — 18,175		Достигнуто Выполнены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена		нет
Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	31.12.2021	x	31.12.2021					x	

4	<p>Основное мероприятие 1.4 Содержание, ремонт и капитальный ремонт улиц и дорог городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, останков общественного транспорта</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля протяженности обслуживаемой улицы от общей протяженности улицы (процент) — 100</p>	<p>Выполнены работы по зимнему и частично по летнему содержанию улицы — дорожной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.4.1. Выполнение работ по содержанию улицы города</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля протяженности обслуживаемой улицы от общей протяженности улицы (процент) — 100</p>	<p>Выполнены работы по зимнему и частично по летнему содержанию улицы — дорожной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ на содержание улицы города подписаны</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.4.2. Выполнение работ по содержанию улицы населенных пунктов</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля протяженности обслуживаемой улицы от общей протяженности улицы (процент) — 100</p>	<p>Выполнены работы по зимнему и частично по летнему содержанию улицы — дорожной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ на содержание улицы населенных пунктов подписаны</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.4.3 Проведение инвентаризации и оценки технического состояния улицы дорожной сети г. Вуктыл</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля протяженности обслуживаемой улицы от общей протяженности улицы (процент) — 100</p>	<p>Проведены работы по инвентаризации и оценке технического состояния улицы-дорожной сети г. Вуктыл.</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ по инвентаризации и оценки технического состояния улицы дорожной сети г. Вуктыл подписаны</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий (ремонт) по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц г. Вуктыл</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля протяженности обслуживаемой улицы от общей протяженности улицы (процент) — 100</p>	<p>Достигнуто Выполнены работы по ямочному ремонту участка улицы- дорожной сети г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 10. Мероприятие по приведению (ремонт) в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в г. Вуктыл</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
5	<p>Основное мероприятие 1.5. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100</p>	<p>Мероприятия не запланировано на 2021 год</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.5.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100</p>	<p>Мероприятия не запланировано на 2021 год</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 11 Комплекс мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» проведен</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>-</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 1.5.2. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы Нефтебаз»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100</p>	<p>Мероприятия не запланировано на 2021 год</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 12. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы Нефтебаз» произведен</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>-</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»

Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»

6	<p>Основное мероприятие 1.1 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом</p>	Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единица) - 5; Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) - 54,5</p>	<p>Достигнуто Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» сроком до 12.04.2022г.</p>	нет
<p>Мероприятие 1.1.1 Проведение комплекса мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл»</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единица) - 5; Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) - 54,5</p>	<p>Достигнуто Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» сроком до 12.04.2022г.</p>	нет	
<p>Контрольное событие № 1 Комплекс мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» проведен</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x	x
<p>Мероприятие 1.1.2 Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл»</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единица) - 5; Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) - 54,5</p>	<p>Достигнуто Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» сроком до 12.04.2022г.</p>	нет	
<p>Контрольное событие № 2 Акты выполненных работ по договорам перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» подписаны</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x	x
<p>Основное мероприятие 1.2 Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	01.01.2021	31.12.2021	-	31.12.2021	-	<p>Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единица) — 1</p>	<p>Мероприятия на 2021 год не запланированы</p>	нет	
<p>Мероприятие 1.2.1 Проведение мониторинга по возмещению недополученных доходов организациями, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл»</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	01.01.2021	31.12.2021	-	31.12.2021	-	<p>Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единица) — 1</p>	<p>Мероприятия на 2021 год не запланированы</p>	нет	
<p>Контрольное событие № 3 Мониторинг по возмещению недополученных доходов организациями, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» проведен</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	x	31.12.2021	x	31.12.2021	-	x	x	x	x

Мероприятие 1.2.2 Выполнение недолученных доходов организации, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» (решение Арбитражного суда Республики Коми № А29-21/00/2017 от 13.08.2018)	Карта А.В.- заведующий СПРПигТ	01.01.2021	31.12.2021	-	-	Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единиц) — 1	Мероприятия на 2021 год не запланированы	нет
Контрольное событие № 4 Мероприятия по исполнению листу проведены. (Исл. Лист «ФС 026389021»)	Карта А.В.- заведующий СПРПигТ	x	31.12.2021	x	-	x	x	x
8 Основное мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее – МКУ «АХО»)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Рациональное использование, содержание и эксплуатация судов внутреннего водного плавания	Доступно Привлечены расходы на оплату труда и начисления на выплаты на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы, приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта и катер, заключены договоры на страхование пассажиров, экипажа и ответственности судодержателя, заключены договоры на жилищные услуги работников и предельный, произведены шиномонтажные работы, проведены технический осмотр и страхование автотранспортных средств	нет
Мероприятие 1.3.1 Проведение мониторинга по расходам на руководителя «АХО»	Селезнева А.В. МКУ «АХО»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Рациональное использование, содержание и эксплуатация судов внутреннего водного плавания	Доступно Привлечены расходы на оплату труда и начисления на выплаты на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы, приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта и катер, заключены договоры на страхование пассажиров, экипажа и ответственности судодержателя, заключены договоры на жилищные услуги работников и предельный, произведены шиномонтажные работы, проведены технический осмотр и страхование автотранспортных средств	нет
Контрольное событие № 5 Мониторинг по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» проведен	Селезнева А.В. МКУ «АХО»	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x
Мероприятие 1.3.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. МКУ «АХО»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Рациональное использование, содержание и эксплуатация судов внутреннего водного плавания	Доступно Ежегодное подержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания, числящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	нет
Контрольное событие № 6 Ежегодное подержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания, числящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. МКУ «АХО»	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x
Таблица 2. «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»								
9 Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьлибж	Карта А.В.- заведующий СПРПигТ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьлибж (единиц) — 1	Доступно Заключен муниципальный контракт от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьлибж. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет

<p>Мероприятие 2.1.1 Проведение комплекса мероприятий по заключению договоров на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдебж</p>	<p>Карпа А.В. - ведущий СПРЦП</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдебж (единица) — 1</p>	<p>Достигнуто Заключен муниципальный контракт от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдебж. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>нет</p>
--	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	------------

Контрольное событие № 7 Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож проведен	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	нет
Мероприятие 2.1.2 Заключение и выполнение условий договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x	Достигнуто Заключен муниципальный контракт от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена
Контрольное событие № 8 Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож, подписаны	Карпа А.В. - заведующий СПРПиг	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x
10 Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	-	-	Мероприятия не запланированы на 2021 год
Мероприятие 2.2.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	-	-	-	-	-	Мероприятия не запланированы на 2021 год
Контрольное событие № 9 Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x
Мероприятие 2.2.2. Заключение и выполнение условий договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	x	x	x	31.12.2021	x	Мероприятия не запланированы на 2021 год
Контрольное событие № 10 Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасных ситуаций участников дорожного движения»

11	Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единиц) — 35	Достигнуто Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	нет
	Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единиц) — 35	Достигнуто Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	нет
	Контрольное событие № 1. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в средствах массовой информации размещены; профилактические акции проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x
	Мероприятие 1.1.2. Размещение в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единиц) — 35	Достигнуто Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	нет
	Контрольное событие № 2. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в сети Интернет размещены; профилактические акции проведены размещены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x
12	Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единиц) — 35	Выполнен комплекс мероприятий по проведению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Проведена комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.	нет
	Мероприятие 1.2.1. Комплекс мероприятий по Организации заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единиц) — 35	Выполнен комплекс мероприятий по проведению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Проведено	нет

Контрольное событие № 3 Комплекс мероприятий по организации заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	Число совершенных гражданами, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единицы) — 35	x	Достигнуто Проведена комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения	x	нет
Мероприятие 1.2.2 Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021		x		x	нет
Контрольное событие № 4 Заседания комиссии проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021		31.12.2021		x		x	нет
<b>Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»</b>												
13 Основное мероприятие 2.1. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыль»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единицы) — 36	x	Достигнуто целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 2021 году проводились беседы, классные часы, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях, игры, показ видеороликов по тематике безопасности дорожного движения, инструктажи, родительские собрания. Вопросы по БДД разбирались на совещаниях с педагогическими	x	нет
Мероприятие 2.1.1 Проведение комплекса мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник УО	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единицы) — 36	x	Достигнуто Выполнен комплекс мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах проводились беседы, классные часы, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях, игры, показ видеороликов по тематике безопасности дорожного движения, инструктажи, родительские собрания. Вопросы по БДД разбирались на совещаниях с педагогическими	x	нет
Контрольное событие № 5 Комплекс мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях проведен	Ершова Е.А. - начальник УО	x	31.12.2021	x	31.12.2021		31.12.2021		x		x	нет
Мероприятие 2.1.2. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник УО	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единицы) — 36	x	Достигнуто Проводились ежеквартально занятия, беседы на тему безопасности дорожного движения	x	нет
Контрольное событие № 6. Ежеквартальные лекции либо занятия по теме безопасности дорожного движения проведены	Ершова Е.А. - начальник УО	x	31.12.2021	x	31.12.2021		31.12.2021		x		x	нет

14	<p>Основное мероприятие 2.2. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p>	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	<p>Число детей, побывавших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2</p>	<p>Не достигнуто. В 2021 году не приобретались оборудование и материалы, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети.</p>	<p>Предложений по закупке оборудования в 2021 году не поступило</p>
	<p>Мероприятие 2.2.1. Комплекс мер по приобретению оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО</p>	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	<p>Число детей, побывавших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2</p>	<p>Не достигнуто. Ассигнования запланированы на приобретение оборудования в рамках софинансирования с Республиканским Бюджетом, на портале госзакупки была размещена заявка на проведение аукциона.</p>	<p>Предложений по закупке оборудования в 2021 году не поступило</p>
	<p>Контрольное событие № 7. Комплекс мероприятий на приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО</p>	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	<p>Число детей, побывавших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2</p>	<p>Не достигнуто</p>	<p>Предложений по закупке оборудования в 2021 году не поступило</p>
	<p>Мероприятие 2.2.2. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p>	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	<p>Число детей, побывавших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2</p>	<p>Не достигнуто</p>	<p>Предложений по закупке оборудования в 2021 году не поступило</p>
	<p>Контрольное событие № 8. Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, приобретены</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»</p>	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	<p>Число детей, побывавших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2</p>	<p>Достигнуто</p>	<p>Предложений по закупке оборудования в 2021 году не поступило</p>
15	<p>Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ</p>						<p>Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100. Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества образовательных учреждений (процент) — 100. Количество разработанных проектов организации дорожного движения (единица) —</p>	<p>Достигнуто. Выполнены работы по обеспечению обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 3.1.1. Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети</p>	<p>Якуба Н.Н. - МКУ «Локомотив»</p>	01.05.2021	31.10.2021	01.05.2021	31.10.2021	31.10.2021	<p>Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100</p>	<p>Достигнуто</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ на нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети подписаны</p>	<p>Якуба Н.Н. - МКУ «Локомотив»</p>	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	<p>Число детей, побывавших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0. Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2</p>	<p>Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена</p>	<p>нет</p>

Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешехотов»

Мероприятие 3.1.2 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	-	-	Количество разработанных проектов организации дорожного движения (единица) -	Мероприятие не запланированы на 2021 год	нет	
Контрольное событие № 10. Акт выполненных работ по разработке проекта организации дорожного движения подписан	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	-	x	x	нет	
Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по исполнительным листам (обеспечение безопасности дорожного движения)	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (процент) — 100	Достигнуто Заключен муниципальный контракт от 11.08.2021 на выполнение работ по ячному ремонту, устройству тротуара и пешеходного перехода на территории г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.	нет	
Контрольное событие № 11. Мероприятия по исполнительным листам проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	.	
<b>Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»</b>									
16 Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Достигнуто Эвакуировано три единицы автотранспортного средства. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	В рамках установленных лимитов.	
Мероприятие 4.1.1. Проведение комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Достигнуто выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет	
Контрольное событие № 12. Комиссия по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл» проведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x	
Мероприятие 4.1.2 Оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Достигнуто Заключен муниципальный контракт от 02.08.2021 № 114/2. Эвакуировано три единицы автотранспортного средства. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	В рамках установленных лимитов.	
Контрольное событие № 13. единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно эвакуировано	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x	

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

за 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись На 31.12.2021	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	<b>Всего</b>	<b>32 747 974,39</b>	<b>32 713 068,65</b>
			ответственный исполнитель - отдел городского и дорожного хозяйства АГО «Вуктыл»	20 082 331,46	20 057 785,93
			соисполнитель - Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта АГО «Вуктыл»	4 124 279,58	4 124 279,58
			соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			соисполнитель - МКУ «АХО»	8 076 037,96	8 065 677,75
			МБУ «Локомотив»	465 325,39	465 325,39
2.	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	<b>Всего</b>	<b>19 995 654,09</b>	<b>19 971 108,56</b>
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	19 995 654,09	19 971 108,56
3.	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	ответственный исполнитель - ОГиДХ	1 268 906,44	1 268 906,44
4.	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	ответственный исполнитель - ОГиДХ	7 836 275,87	7 812 085,86
5.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - ОГиДХ	769 473,68	769 473,68
6.	Основное мероприятие 1.4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	ответственный исполнитель - ОГиДХ	10 120 998,10	10 120 642,58
7.	Основное мероприятие 1.5.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
8.	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	<b>Всего</b>	<b>12 200 317,54</b>	<b>12 189 957,33</b>
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - СПРПиТ	4 124 279,58	4 124 279,58
			ответственный исполнитель - МКУ «АХО»	8 076 037,96	8 065 677,75
9.	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	ответственный исполнитель - СПРПиТ	3 806 979,26	3 806 979,26
10.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - СПРПиТ	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	ответственный исполнитель - МКУ «АХО»	8 076 037,96	8 065 677,75
12.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	ответственный исполнитель - СПРПиТ	317 300,32	317 300,32
13.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
14.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	<b>Всего</b>	<b>552 002,76</b>	<b>552 002,76</b>
			ответственный исполнитель - ОГиДХ	86 677,37	86 677,37
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	465 325,39	465 325,39

составлено ир. 3, 5, 6 ТМ

15.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 2.1.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.2.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	ответственный исполнитель - ОГиДХ	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	465 325,39	465 325,39
20.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозный) и разукрупленного автотранспорта	ответственный исполнитель - ОГиДХ	86 677,37	86 677,37

Информация  
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

За 2021 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись На 31.12.2021	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>32 747 974,39</b>	<b>32 713 068,65</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	32 747 974,39	32 713 068,65
			местный бюджет	32 016 974,39	31 982 068,65
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	731 000,00	731 000,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>19 995 654,09</b>	<b>19 971 108,56</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	19 995 654,09	19 971 108,56
			местный бюджет	19 264 654,09	19 240 108,56
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	731 000,00	731 000,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 268 906,44</b>	<b>1 268 906,44</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 268 906,44	1 268 906,44
			местный бюджет	1 268 906,44	1 268 906,44
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>7 836 275,87</b>	<b>7 812 085,86</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	7 836 275,87	7 812 085,86
			местный бюджет	7 836 275,87	7 812 085,86
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>769 473,68</b>	<b>769 473,68</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	769 473,68	769 473,68
			местный бюджет	38 473,68	38 473,68
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	731 000,00	731 000,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6	Основное мероприятие 1.4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>10 120 998,10</b>	<b>10 120 642,58</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	10 120 998,10	10 120 642,58
			местный бюджет	10 120 998,10	10 120 642,58
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7	Основное мероприятие 1.5.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>12 200 317,54</b>	<b>12 189 957,33</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	12 200 317,54	12 189 957,33
			местный бюджет	12 200 317,54	12 189 957,33
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
9	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>3 806 979,26</b>	<b>3 806 979,26</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	3 806 979,26	3 806 979,26
			местный бюджет	3 806 979,26	3 806 979,26
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

Составлено чл. 3,5,6 МВ

10.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
11.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>8 076 037,96</b>	<b>8 065 677,75</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	8 076 037,96	8 065 677,75
			местный бюджет	8 076 037,96	8 065 677,75
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
12.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>317 300,32</b>	<b>317 300,32</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	317 300,32	317 300,32
			местный бюджет	317 300,32	317 300,32
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
13.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
14.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>552 002,76</b>	<b>552 002,76</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	552 002,76	552 002,76
			местный бюджет	552 002,76	552 002,76
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
15.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
16.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
17.	Основное мероприятие 2.1.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
18.	Основное мероприятие 2.2.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
19.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>465 325,39</b>	<b>465 325,39</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	465 325,39	465 325,39
			местный бюджет	465 325,39	465 325,39
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
20.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукрупленного автотранспорта	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>86 677,37</b>	<b>86 677,37</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	86 677,37	86 677,37
			местный бюджет	86 677,37	86 677,37
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			

Отчет  
о показателях результатов использования субсидий  
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  
республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии (или) иного межбюджетного трансферта	Результат использования субсидии	Показатели результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов		Фактическое значение на отчетную дату
				Наименование показателя ед.изм.	Плановое значение	
1	Основное мероприятие F2 (2.2) Региональный проект «Формирование комфортной среды»	Субсидия на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	4	5	6	7
1.			Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территории (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	единица	1	1

## Анкета для оценки эффективности муниципальной программы

## «Развитие экономики»

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
<b>Блок 1. Качество формирования</b>						
<b>Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы</b>		<b>(20%/4*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	4	20,00%
1.1.	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее — Стратегия)	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока	Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Отдел по развитию экономики)	да	1	5,00%
1.2.	Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.3.	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.4.	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
<b>Раздел 2. Качество планирования</b>		<b>(10%/4*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	2	5,00%
2.1.	Достаточно ли состава основных мероприятий направленных на решение конкретной задачи подпрограммы	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий)	Отдел по развитию экономики	да	1	2,50%
2.2.	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%	Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей)	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
2.3.	Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года	Отдел по развитию экономики	да	1	2,50%
2.4.	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
<b>Блок 2. Эффективность реализации</b>						
<b>Раздел 3. Качество управления программой</b>		<b>(20%/5*(нет - 0 или да - 1))</b>		X	3	12,00%
3.1.	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период"	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
3.2.	Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru)	Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru)	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Финансовое управление)	да	1	4,00%
3.3.	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования	Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством	Финансовое управление	да	1	4,00%

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
3.4.	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году.	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
3.5.	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания))	Финансовое управление	да	1	4,00%
<b>Раздел 4. Достигнутые результаты</b>		<b>(50%/(3*k))</b>		<b>X</b>	<b>2,74</b>	<b>45,72%</b>
4.1.	Какая степень выполнения основных мероприятий	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий	Отдел по развитию экономики	0,93	0,93	15,49%
4.2.	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)	Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов)	Отдел по развитию экономики	0,84	0,84	14,00%
4.3.	Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы	Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1 а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми	Финансовое управление	0,97	0,97	16,23%
				0,93	X	X
				0,99	X	X
			Финансовое управление Отдел по развитию экономики	1,00	X	X
<b>ИТОГО:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11,74</b>	<b>82,72%</b>

**Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год**

Умеренно эффективна