

Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за I квартал 2022 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2021 год	2022 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10,4	8,4	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	3,26	2,9	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>							
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>							
3.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	
4.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	69,23	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
5.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
7.	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»</b>							
8.	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года

Составлено О.А. Жу

10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	-	0	0	0	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>								
12.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению	процент	↑	100	100	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
13.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	0	0		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
14.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учёта доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	процент	↑	50	50	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
15.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	50	50	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</b>								
<b>Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»</b>								
16.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах	км	↑	-	-	-		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
17.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	0	4	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
18.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование	единиц	↑	2	2	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»</b>								
19.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	1	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года
20.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-		
21.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-		
22.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	1	2	*		Значение индикатора рассчитывается по итогам года

23.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-	
24.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-	
25.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-	
26.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-	

## Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за I квартал 2022 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Планоый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>									
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл»	нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x		x	x	x
	Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен договор на поставку электроэнергии	нет

*Составлено О.Г. Жу*

Контрольное событие № 2. Оплата Фоменко О.В. - начальник электроэнергии уличного ОГ и ДХ освещения городского округа «Вуктыл» произведена	31.12.2022	x	x	x	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9.	x	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	x	нет	x
Мероприятие 1.1.3. Оплата Фоменко О.В. - начальник энергосервисного контракта по ОГ и ДХ уличному освещению	31.12.2022	01.01.2022	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		x	нет	x
Контрольное событие № 3. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению произведена	31.12.2022	x	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Выполнены работы по демонтажу новых конструкций, акты выполненных работ подписаны	x	нет	x
Мероприятие 1.1.4. Оформление территории праздничным мероприятиям	31.12.2022	01.01.2022	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		x	нет	x
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	31.12.2022	x	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	x	нет	x
Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	31.12.2022	01.01.2022	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		x	нет	x
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	31.12.2022	x	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Заключен муниципальный контракт от 10.02.2022 № 1 по отлову и содержанию животных без владельцев на территории ГО «Вуктыл», выполнялись работы по отлову и содержанию животных без владельцев	x	нет	x
Мероприятие 1.1.6. Отлов и содержание безнадзорных животных	31.12.2022	x	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		x	нет	x
Контрольное событие № 6. Отлов безнадзорных животных ежегодно произведен	31.12.2022	x	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Сбор коммерческих предложений для объявления аукциона	x	нет	x
Мероприятие 1.1.7. Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов	31.12.2022	01.01.2022	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		x	нет	x

Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ на сбор и вывоз жидких бытовых отходов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x			x	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	x	нет	x
Мероприятие 1.1.8. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022					Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100			
Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x			x		x		x
Мероприятие 1.1.9. Содержание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет	
Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x			x		x		x
Мероприятие 1.1.10. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет	
Контрольное событие № 10. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x							x
Мероприятие 1.1.11. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022					Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет	
Контрольное событие № 11. Работы в рамках комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x					x		x

2	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий сектором по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100	нет	нет
	Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СрТ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100	Согласно перечню, утвержденному Межведомственной комиссией по отбору народных проектов на 2022 год, проекты «Обустройство подъездного пути к кладбищу в п. Лемтыбож», «Ремонт 2-х мостов по автомобильной дороге в с. Подчерье», «Обустройство уличного освещения с. Дутово», «Обустройство уличного освещения п. Лемты», «Ремонт колодез в п. Шердино», «Ремонт колодез с. Дутово» прошли отбор. Ведется работа по заключению соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов	нет
	Контрольное событие № 12. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СрТ	x	31.12.2022	x	x	x	x	x
	Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СрТ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет
	Контрольное событие № 13. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СрТ	x	31.12.2022	x	x	x	x	x
3	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Пиженко В.О. - МБУ руководитель «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	нет	нет
	Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Пиженко В.О. - МБУ руководитель «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Осуществляется мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» регулярно	нет

	Контрольное событие № 14. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета Учреждения «Локомотив» проведен	Пиженко В.О. - МБУ	31.12.2022	x	31.12.2022	x		x					x	
	Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета Учреждения «Локомотив»	Пиженко В.О. - МБУ	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022								Осуществляется финансирование расходов муниципального бюджета Учреждения «Локомотив». Выполняются работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала	нет
	Контрольное событие № 15. 16. Контроль за исполнением муниципального бюджета Учреждения «Локомотив»	Пиженко В.О. - МБУ	x	31.12.2022	x			x						x
4	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджета Учреждения «Локомотив»	Пиженко В.О. - МБУ	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022								Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	нет
	Мероприятие 1.4.1. Анализ по необходимости укрепления материально-технической базы муниципального бюджета Учреждения «Локомотив»	Пиженко В.О. - МБУ	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022								Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	нет
	Контрольное событие 16. Анализ по необходимости укрепления материально-технической базы муниципального бюджета Учреждения «Локомотив» проведен	Пиженко В.О. - МБУ	x	31.12.2022	x								Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	нет
	Мероприятие 1.4.2. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджета Учреждения «Локомотив»	Пиженко В.О. - МБУ	01.01.2022	01.02.2022	01.02.2022								Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	нет
	Контрольное событие 17. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджета Учреждения «Локомотив» выполнено	Пиженко В.О. - МБУ	x	31.12.2022	x								Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	нет



5	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.03.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет
	Мероприятие 1.5.1. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	13.01.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	нет
	Контрольное событие № 18. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - МБУ «Локомотив»							
	Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	14.01.2022	31.03.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет
	Контрольное событие № 19. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - МБУ «Локомотив»							
6	Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Контрольное событие № 20. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК							

Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
Контрольное событие № 21. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x		x	x	x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</b>								
7	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства «Локомотив», Фоменко О.В. том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Пиженко В.О. - МБУ руководитель «Локомотив», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022			Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км - 0,1; Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент - 10,4; Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процент - 3,26; Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	нет
Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Пиженко В.О. - МБУ руководитель «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022			Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года по мере необходимости согласно заявкам заказчика	нет
Контрольное событие № 22. Ремонт дренажной системы произведен	Пиженко В.О. - МБУ руководитель «Локомотив»	x	31.12.2022	x		x	x	x
Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022			Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет
Контрольное событие № 23. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x		x	x	x

8	Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022				Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Мероприятие 2.2.1. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022				Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Контрольное событие № 24. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x			x		x
	Мероприятие 2.2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022				Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Контрольное событие № 25. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x			x		x
9	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022			Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
	Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022			Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Осуществлялась работа с подрядными организациями	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
	Контрольное событие № 26. Комплекс мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x			x		x

Мероприятие Приобретение твердого топлива	2.3.2	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022					Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
Контрольное событие № 27. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована		Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x				x		x
<b>Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>											
<b>10</b>											
Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов		Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; Чонданова Н.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022				Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100		нет
Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах		Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022				Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Формируется пакет документов для объявления аукциона	нет
Контрольное событие № 28. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена		Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x				x		x
Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях культуры		Чонданова Н.В. - заведующий ОК и НП	01.01.2022	31.12.2022					Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	
Контрольное событие № 29. Учреждения культуры МБУ «ЖСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДМШ» приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета		Чонданова Н.В. - заведующий ОК и НП	x	31.12.2022	x				x		x

	Мероприятие 3.1.3. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022				Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет
	Контрольное событие № 30. Учреждения образования МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2022	x		x			x
11	Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Чонданова Н.В. - заведующий ОК и НП	01.01.2022	31.12.2022				Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 100	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Мероприятие 3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светодиодных энергосберегающие в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022				Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 100	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Контрольное событие № 31. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г. Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащены	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2022	x		x			x
	Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях культуры	Чонданова Н.В. - заведующий ОК и НП	01.01.2022	31.12.2022				Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 100	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Контрольное событие № 32. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦР», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	Чонданова Н.В. - заведующий ОК и НП	x	31.12.2022	x		x			x



	Мероприятие 3.3.2. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник УО «Вуктыл»; Чонданова Н.В. - заведующий ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП	16.02.2022	31.12.2022	10.02.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50	Согласно соглашению предоставлялась из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» субсидия на оплату муниципальных учреждений расходами по коммунальным услугам	нет
	Контрольное событие № 34. Комплексные работы по заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера, Ершова Е.А. - начальник УО «Вуктыл»; Чонданова Н.В. - заведующий ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник УО «Вуктыл»; Чонданова Н.В. - заведующий ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП	16.02.2022	31.12.2022	10.02.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50	Согласно соглашению предоставлялась из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» субсидия на оплату муниципальных учреждений расходами по коммунальным услугам	нет

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»

13	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработкой проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022			Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 4; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2	нет
	Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022			Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 4; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2	нет

Ведется работа с подрядной организацией с целью заключения договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (получение технических условий с Дугово ул. Комсомольская 7, 17, ул. Молодежная 2 а)

	Контрольное событие № 1. Карманов Р.А. - начальник ОС	Карманов Р.А. - начальник ОС	31.12.2022	01.04.2022	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	нет	нет	нет	x
	Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения исполнены, акты выполненных работ подписаны	Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.04.2022	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	нет	нет	нет	x
	Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	01.05.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	нет	нет	нет	x
	Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по оборудованию жилых домов (внутриквартирным) оборудованием подписаны	Карманов Р.А. - начальник ОС	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	01.05.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	нет	нет	нет	x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»</b>																	
14	Основное мероприятие 2.1. Строительство воловода «Подчерье-Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	нет	нет	нет	x
	Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по подготовке к вводу в эксплуатацию воловода «Подчерье - Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	нет	нет	нет	x





Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за I квартал 2022 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 31.03.2022	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	58 590 877,95	12 859 247,23
			Ответственный исполнитель - ОС	58 495 877,95	12 859 247,23
2.	Подпрограмма I	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Соисполнитель - УО АГО «Вуктыл»	95 000,00	0,00
			Всего	57 713 377,95	12 859 247,23
			ОГ и ДХ	57 618 377,95	12 859 247,23
			ОЖСХ и МК		
			ОК и НП		
			ФО		
			СС и МП		
			МБУ «Локомотив»		
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	95 000,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ	8 512 420,23	560 468,67
			ОЖСХ и МК		
			ОГ и ДХ	4 911 958,00	0,00
			ОЖСХ и МК		
			СрТ		
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	43 115 615,72	12 236 039,31
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	302 444,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	62 740,00	62 739,25

8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения,ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего ОГ и ДХ ОЖКХ и МК МБУ «Локомотив» ОЖКХ и МК	500 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего ОЖКХ и МК ОК и НП	308 200,00 213 200,00	0,00 0,00
13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	УО АГО «Вуктыл» Всего	95 000,00 0,00	0,00 0,00
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	УО АГО «Вуктыл» Всего ОК и НП ФО ОК и НП СС и МП	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего ОС ОЖКХ и МК ОС	877 500,00 877 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	ОС	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОС	817 500,00	0,00

18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ОС	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	ОС	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖКХ и МК	60 000,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС	0,00	0,00

С. И. Иванов 16.03.2016 г.

*(Handwritten signature)*

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за I квартал 2022 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	(руб.)	
				Сводная бюджетная роспись на 31.03.2022	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе:	58 590 877,95	12 859 247,23
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	58 590 877,95	12 859 247,23
			Местного бюджета	45 773 046,95	10 895 443,80
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	12 817 831,00	1 963 803,43
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе:	57 713 377,95	12 859 247,23
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	57 713 377,95	12 859 247,23
			Местного бюджета	44 895 546,95	10 895 443,80
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	12 817 831,00	1 963 803,43
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	8 512 420,23	560 468,67
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	8 512 420,23	560 468,67
			Местного бюджета	7 705 086,23	560 468,67
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	807 334,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе:	4 911 958,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	4 911 958,00	0,00
			Местного бюджета	511 958,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	4 400 000,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	43 115 615,72	12 236 039,31
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	43 115 615,72	12 236 039,31
			Местного бюджета	35 505 118,72	10 272 235,88
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	7 610 497,00	1 963 803,43
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	302 444,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	302 444,00	0,00
			Местного бюджета	302 444,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	62 740,00	62 739,25
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	62 740,00	62 739,25
			Местного бюджета	62 740,00	62 739,25
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по разделному накоплению отходов	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе:	500 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	500 000,00	0,00
			Местного бюджета	500 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	308 200,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	308 200,00	0,00
			Местного бюджета	308 200,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	877 500,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	877 500,00	0,00
			Местного бюджета	877 500,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	817 500,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	817 500,00	0,00
			Местного бюджета	817 500,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г.Вуктыл	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	60 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	60 000,00	0,00
			Местного бюджета	60 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			

*Суд/Зуева*

*Составлено из 3, 5, 6 стр*