

Таблица № 10

## Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за I квартал 2023 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2022 год		2023 год	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>							
1.	Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене	процент	↓	8,4	6,4	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене	процент	↓	2,9	2,54	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>							
<b>Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>							
3.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
4.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	81,25	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
5.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
7.	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов	процент	↑	0	0	0	
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</b>							
8.	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года

*Составлено от*

Е. И. Е.

10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>													
12.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке	процент	↑	100	100	100	100	*					Значение индикатора рассчитывается по итогам года
13.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	0	0	0	0					
14.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	процент	↑	-	-	-	-	-					
15.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	-	-	-	-	-					
16.	Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы	штука	↑	20	20	20	20	20					
17.	Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	штука	↑	20	20	20	20	20					
<b>Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</b>													
<b>Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»</b>													
18.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах	км	↑	-	-	-	-	-					
19.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	3	4	4	4	*					Значение индикатора рассчитывается по итогам года
20.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование	единиц	↑	3	4	4	4	*					Значение индикатора рассчитывается по итогам года
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения качества жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»</b>													
21.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	1	-	-	-	-					
22.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-	-					
23.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	1	1	1	0					Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года
24.	Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	0	2	2	2	*					Значение индикатора рассчитывается по итогам года



25.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-
26.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-
27.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-
28.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-

## Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за I квартал 2023 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма I «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»</b>									
<b>Задача I. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»</b>									
<b>Проектные мероприятия</b>									
I	Основное мероприятие I.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023			Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением - 90,9 нет
	Мероприятие I.1.1. Содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023			Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Выполнились работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл» нет

Составлено от  

**Е.Н.**

Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x			x	Производилась оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	x	
Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023				Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет
Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x			x			x
Мероприятие 1.1.3. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023					Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет
Контрольное событие № 3. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x			x			x
Мероприятие 1.1.4. Оформление территории праздничным мероприятиям	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x			x			x
Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023					Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		нет
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x			x			x



Мероприятие 1.1.6. Отлов и содержание безнадзорных животных	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен договор от 27.01.2023 № 1 на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию животных без владельцев на территории городского округа «Вуктыл» и муниципальный контракт № 32/5 от 13.02.2023 на оказание услуг по транспортировке, отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа «Вуктыл»	нет
Контрольное событие № 6. Отлов безнадзорных животных ежегодно произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.7. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	01.05.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.05.2023	нет
Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ по ликвидации мезанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.8. Содержание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Заключен муниципальный контракт от 27.12.2022 № 120/2 по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.9. Ремонт выгребных ям (с Подчерье, с Дугово)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 9. Ремонт выгребных ям (с Подчерье, с Дугово) произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.1.10. Устройство ограждения скотомогильника (п. Лемты)	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.05.2023	31.12.2023	01.05.2023	01.05.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.05.2023	нет
Контрольное событие № 10. Работы по устройству ограждения скотомогильника (п. Лемты) выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	x	x	x	x

Мероприятие 1.1.11. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл»	Ершова Е.А. – начальник АГО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	02.03.2023	01.01.2023	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл» произведена	нет
Контрольное событие 10 <sup>1</sup> . Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл» произведена	Ершова Е.А. – начальник АГО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	02.03.2023	x	02.03.2023			x		x
Мероприятие 1.1.12. Проведение конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл»	Ершова Е.А. – начальник АГО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.03.2023	31.12.2023	27.03.2023				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Издано распоряжение АГО «Вуктыл» «О проведении осмотра конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию городского округа «Вуктыл» от 27.03.2023 № 03/198	нет
Контрольное событие № 10 <sup>2</sup> . Конкурс на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл» проведен	Ершова Е.А. – начальник АГО «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x				x		x
Мероприятие 1.1.13. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл»	Карпа А.В. - заведующий СПРиТ	01.01.2023	02.03.2023	01.01.2023	24.02.2023			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл» произведена	нет
Контрольное событие № 10 <sup>3</sup> . Оплата кредиторской задолженности 2022 года по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл» произведена	Карпа А.В. - заведующий СПРиТ	x	02.03.2023	x				x		x
Мероприятие 1.1.14. Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл»	Карпа А.В. - заведующий СПРиТ	01.11.2023	31.12.2023					Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.11.2023	нет
Контрольное событие № 10 <sup>4</sup> . Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл»	Карпа А.В. - заведующий СПРиТ	x	31.12.2023	x				x		x



Мероприятие 1.1.15. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за разработку проектной документации на обустройство городского кладбища Вуктыл	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	23.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за разработку проектной документации на обустройство городского кладбища Вуктыл произведена	нет
Контрольное событие № 10 <sup>5</sup> . Оплата кредиторской задолженности 2022 года за разработку проектной документации на обустройство городского кладбища Вуктыл	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	23.01.2023	x	x	x
Мероприятие 1.1.16. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за содержание и обслуживание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	02.03.2023	01.01.2023	30.01.2023	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за содержание и обслуживание кладбища произведена	
Контрольное событие № 10 <sup>6</sup> . Оплата кредиторской задолженности 2022 года за содержание и обслуживание кладбища произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	02.03.2023	x	30.01.2023	x	x	x
Мероприятие 1.1.17. Оплата кредиторской задолженности 2022 года за выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 10 <sup>7</sup> . Оплата кредиторской задолженности 2022 года за выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x		x	x	x
2 Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК, отдел по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Ведется работа по заключению соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов	нет



	Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Орт	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Согласно Протоколу заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, проекты «Обустройство контейнерных площадок п.Леткыбож» и «Ремонт резервуара на водонапорной башне п.Леткыбож» прошли отбор. Ведется работа по заключению соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов	нет
	Контрольное событие № 11. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Орт	x	31.12.2023	x		x		x
	Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Орт	01.05.2023	31.12.2023			Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Плановый срок начала реализации мероприятия - 01.05.2023	нет
3	Контрольное событие № 12. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Орт	x	31.12.2023	x		x		x
	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнены работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ по техническому обслуживанию коммуникаций и сантехнического оборудования, обслуживанию внутренних электрических сетей и механизированной уборке территории	нет
	Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Осуществлялся мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	нет
	Контрольное событие № 13. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x		x		x

	Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023				Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив». Выполнились работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ по техническому обслуживанию коммуникаций и сантехнического оборудования, обслуживанию внутренних электрических сетей и механизированной уборке территории. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления обслуживались	нет
	Контрольное событие № 14. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x				x		x
4	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	-				Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Мероприятие 1.4.1. Анализ по необходимости укрепления материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	-				Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Контрольное событие 15. Анализ по необходимости укрепления материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x				x		x
	Мероприятие 1.4.2. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	-				Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Контрольное событие 16. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x				x		x
5	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023		31.03.2023		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет



Мероприятие 1.5.1. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	28.02.2023	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	нет
Контрольное событие № 17. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x	28.02.2023	x	x	x
Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023	01.03.2023	31.03.2023	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет
Контрольное событие № 18. Субсидия муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x	31.03.2023	x	x	x
Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Контрольное событие № 19. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	-	x	x	x

Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Контрольное событие № 20 Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	-	x	x	x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</b>								
<b>7</b>								
Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023			Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год км - 0,1; Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент - 6,4; Доля уличных волоконно-оптических сетей, нуждающихся в замене, процент - 2,54; Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2023	31.12.2023			Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 21. Ремонт дренажной системы произведен	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2023	x		x	x	x
Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2023	31.12.2023			Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 22. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2023	x		x	x	x



8	Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Мероприятие 2.2.1. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Контрольное событие № 23. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2023	x	-	-	x	x	x
	Мероприятие 2.2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Контрольное событие № 24. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2023	x	-	-	x	x	x
9	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
	Контрольное событие № 25. Комплекс мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2023	x	-	-	x	x	x

Мероприятие 2.3.2. Приобретение твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Контрольное событие № 26. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x	-	x	x	x
<b>Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»</b>								
10 Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК, Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Татарова В.И. - и.о. заведующего отделом культуры, туризма и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023			Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2023	31.12.2023			Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
Контрольное событие № 27. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2023	x		x	x	x
Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях культуры	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	01.01.2023	31.12.2023			Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год	нет
Контрольное событие № 28. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДМШ» приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	x	31.12.2023	x		x	x	x
Мероприятие 3.1.3. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023			Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет



11	<p>Контрольное событие № 29. Учреждение образования МБУДО «Двоймочка» г.Вуктыл приборами учета оснащено, проведена поверка (тарировка) приборов учета</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>х</p>	<p>х</p>	<p>Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0</p>	<p>х</p>	<p>Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год</p>	<p>х</p>	<p>нет</p>
	<p>Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0</p>	<p>х</p>	<p>Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год</p>	<p>х</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0</p>	<p>х</p>	<p>Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год</p>	<p>х</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 30. Учреждение образования МБУДО «КДОСШ» г.Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащено</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>х</p>	<p>х</p>	<p>Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0</p>	<p>х</p>	<p>Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год</p>	<p>х</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях культуры</p>	<p>Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0</p>	<p>х</p>	<p>Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год</p>	<p>х</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 31. Учреждения культуры МБУ «КСЖ», МБУК «ВЦЕ», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены</p>	<p>Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>х</p>	<p>х</p>	<p>Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0</p>	<p>х</p>	<p>Реализация мероприятия не запланирована на 2023 год</p>	<p>х</p>	<p>нет</p>

12	<p>Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; и.о. Татарова В.И. – и.о. Подгорбунская А.В. – заведующий сектором расчетов и закупок энергетических ресурсов администрации городского округа «Вуктыл»</p>	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, штука - 20</p>	<p>В 20 муниципальных учреждениях обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы и на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами</p>	нет
	<p>Мероприятие 3.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам</p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; и.о. Татарова В.И. – и.о. Подгорбунская А.В. – заведующий СРиЗ</p>	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, штука - 20</p>	<p>Достигнуто. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам проведен (заключено соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам от 01.02.2023 № 13-К).</p>	нет
	<p>Контрольное событие № 32. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам проведен</p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; и.о. Татарова В.И. – и.о. Подгорбунская А.В. – заведующий СРиЗ</p>	x	31.12.2023	x	x	x	x
	<p>Мероприятие 3.3.2. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; и.о. Татарова В.И. – и.о. Подгорбунская А.В. – заведующий СРиЗ</p>	01.01.2023	31.12.2023	01.02.2023	<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, штука - 20</p>	<p>Согласно соглашению предоставлялась из республиканского бюджета РК бюджету МО ГО «Вуктыл» субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам</p>	нет



Контрольное событие № 33	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», удельного веса потребления топлива» Тагарова В.И. - и.о. энергетических ресурсов проведены заведующего ОКТ и НП, Подгорбунская А.В. - заведующий СРиЗ	x	31.12.2023	x				x			
<b>Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</b>											
<b>Задача 1. «Лифтизация сельских населенных пунктов»</b>											
<b>Проектные мероприятия</b>											
<b>Процессные мероприятия</b>											
13	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) газовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023				Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 4, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 4	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
	Мероприятие 1.2.1. Устройство внутридомового газового оборудования	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023				Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 4, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 4	Заключен договор от 27.02.2023 № УМРГ-16/13-ТУ о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения основного абонента Администрации городского округа «Вуктыл» (технические условия, с. Дугово, ул. Комсомольская, д.9)	нет
	Контрольное событие № 1. Работы по устройству внутридомового газового оборудования выполнены	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2023	x				x		x
	Мероприятие 1.2.2. Устройство вентиляционных каналов, подключение системы отопления и водоснабжения к газовому котлу	Карманов Р.А. - начальник ОС		01.01.2023	31.12.2023				Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 4, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 4	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
	Контрольное событие № 2. Работы по устройству вентиляционных каналов, подключение системы отопления и водоснабжения к газовому котлу выполнены	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2023	x				x		x
<b>Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно - коммунальными и бытовыми услугами»</b>											
14	Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023				Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 1	Реализация мероприятия запланирована до конца 2023 года	нет
	Мероприятие 2.3.1. Осуществление технологического присоединения бани в с. Подчерье к инженерным коммуникациям	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023				Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 1	Заключен договор от 01.02.2023 № КОМ-05413-Э-Ц/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	нет





Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за I квартал 2023 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 31.03.2023	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	69 045 529,80	11 166 942,62
			Ответственный исполнитель - ОС	13 603 382,27	1 098 382,43
			Соисполнитель - УО АГО «Вуктыл»	150 000,00	0,00
			Участник - МБУ «Локомотив»	55 292 147,53	10 068 560,19
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	67 695 529,80	11 129 761,66
			ОГ и ДХ ОЖКХ и МК ОКТ и НП ОрТ СРиЗ СПРиТ	12 253 382,27	1 061 201,47
			УО АГО «Вуктыл»	150 000,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	55 292 147,53	10 068 560,19
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего	10 114 703,27	1 061 201,47
			ОГ и ДХ ОЖКХ и МК СПРиТ	10 114 703,27	1 061 201,47
			УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ ОЖКХ и МК ОрТ	1 788 679,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	55 007 586,52	10 033 999,18
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	0,00	0,00

9074. Утверждено (подп. 3.15.6)

7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	34 561,01	34 561,01
8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего	500 000,00	0,00
			ОГ и ДХ	250 000,00	0,00
			ОЖКХ и МК	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	250 000,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего	250 000,00	0,00
			ОЖКХ и МК	100 000,00	0,00
			ОКТ и НП	150 000,00	0,00
13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего	0,00	0,00
			УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			ОКТ и НП	0,00	0,00
			Всего	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	ОКТ и НП СРиЗ	0,00	0,00
			УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
15.	<b>Подпрограмма 2</b>	<b>«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»</b>	<b>Всего</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>37 180,96</b>
			ОС	1 350 000,00	37 180,96
			ОЖКХ и МК		
			ОС	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»			



17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработкой проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОС		1 016 896,79	0,00
18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ОС		0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС		0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани	ОС		83 103,21	37 180,96
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖХ и МК		250 000,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС		0,00	0,00

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за I квартал 2023 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	(руб.)	
				Сводная бюджетная роспись на 31.03.2023	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе:	69 045 529,80	11 166 942,62
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	69 045 529,80	11 166 942,62
			Местного бюджета	50 094 470,06	7 604 174,27
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	18 951 059,74	3 562 768,35
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма I	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе:	67 695 529,80	11 129 761,66
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	67 695 529,80	11 129 761,66
			Местного бюджета	48 744 470,06	7 566 993,31
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	18 951 059,74	3 562 768,35
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	10 114 703,27	1 061 201,47
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	10 114 703,27	1 061 201,47
			Местного бюджета	9 250 431,27	1 061 201,47
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	864 272,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе:	1 788 679,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 788 679,00	0,00
			Местного бюджета	188 679,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	1 600 000,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	55 007 586,52	10 033 999,18
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	55 007 586,52	10 033 999,18
			Местного бюджета	38 538 079,29	6 488 511,34
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	16 469 507,23	3 545 487,84
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	34 561,01	34 561,01
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	34 561,01	34 561,01
			Местного бюджета	17 280,50	17 280,50
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	17 280,51	17 280,51
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по разделному накоплению отходов	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодезев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе:	500 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	500 000,00	0,00
			Местного бюджета	500 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	250 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	250 000,00	0,00
			Местного бюджета	250 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	



13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы.»	Всего, в том числе:	1 350 000,00	37 180,96
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 350 000,00	37 180,96
			Местного бюджета	1 350 000,00	37 180,96
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	1 016 896,79	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 016 896,79	0,00
			Местного бюджета	1 016 896,79	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани	Всего, в том числе:	83 103,21	37 180,96
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	83 103,21	37 180,96
			Местного бюджета	83 103,21	37 180,96
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	250 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	250 000,00	0,00
			Местного бюджета	250 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Таблица № 14

## Отчет

о показателях результатов использования субсидий  
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
из республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми	Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1>	Результат использования субсидии <1>	Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2>		
				5	6	Фактическое значение на 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Субсидии на реализацию народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Реализованы проекты по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	штука	-	-
2.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»  Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы  Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	штука	20	20
				штука	20	20