

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергоэффективности»**

Ответственный исполнитель:	Отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2021
Дата составления отчета:	18 февраля 2022 года
Непосредственный исполнитель:	Куртубадзе Ольга Сергеевна экономист I категории отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» тел. 27-7-96

Начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»



Карманов Р.А.

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (далее – муниципальная программа) – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.
2. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства.
2. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 14 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 18.03.2021 № 03/281 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года» в соответствии с целью Стратегии муниципального образования: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в ГО «Вуктыл» и задачей: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля тепловых сетей нуждающихся в замене составила: план 10,4%, факт 10,4%;
доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене составила: план 3,26%, факт 3,26%.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм, отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой запланировано 13 основных мероприятий, 37 мероприятий и 37 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»

Запланировано 10 основных мероприятий, 31 мероприятие, 31 контрольное событие.

Достигнуто 8 основных мероприятий, 25 мероприятий и 25 контрольных событий.

Достигнутые результаты:

выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны;

произведена оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»;

выполнялись работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны;

выполнялись работы по зимнему содержанию городской площади, акты выполненных работ подписаны;

производился отлов безнадзорных животных;

выполнялись работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны;

произведен ремонт выгребных ям в с. Дутово;

выполнены работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов;

приобретены баннеры;

реализованы социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»: «Обустройство дороги к кладбищу в п.Лемтыбож»; «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 - пр.Пионерский, д.13 (ПК58 — ПК56)»; «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г.Вуктыл»; «Строительство пешеходного тротуара (на участке «верхний и нижний поселок») п.Шердино» и «Реконструкция водонапорной башни в п. Усть-Соплеск»;

осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала;

предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет;

обустроены контейнерные площадки по отдельному накоплению отходов;

произведен ремонт дренажной системы и ливневой канализации;

оснащены объекты муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов;

произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях образования и культуры;

проведены комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов (согласно соглашению с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам от 16.02.2021 № 1-К/10 бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» в 2021 году предоставлялась субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам).

Не достигнутые результаты:

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»:

мероприятие 1.1.5. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов - аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие;

мероприятие 1.1.6. Ликвидация несанкционированных свалок - аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие;

мероприятие 1.1.10. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов - отсутствие коммерческих предложений;

мероприятие 1.1.12. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» - полигон твердых, бытовых и промышленных отходов г. Вуктыл предназначен только для складирования твердых бытовых отходов.

Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления - отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо.

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Запланировано 3 основных мероприятия, 6 мероприятий, 6 контрольных событий.

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события.

Достигнутые результаты:

выполнены работы по устройству внутридомового газового оборудования, осуществлен пуск газа в с. Дутово, ул. Комсомольская 12, 55 кв.2;

завершено строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»;

актуализирована схема теплоснабжения.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2021 год, составили 58 634 581,15 рубль, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 49 353 140,15 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 9 281 441,00 рубль.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2021 года составили 57 555 786,32 рублей, или 98,16 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 49 271 667,67 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 8 284 118,65 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году, составили 58 038 337,65 рублей. Фактические расходы по итогам 2021 года составили 56 966 203,22 рубль (98,16%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году, составили 596 243,50 рубль. Фактические расходы по итогам 2021 года составили 589 583,10 рубль (98,89%).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2021 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл» в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года

№ 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»:

от 25.01.2021 № 01/52 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 09.02.2021 № 02/143 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части добавления основного мероприятия 1.6 подпрограммы 1;

от 24.02.2021 № 02/195 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 01.06.2021 № 06/681 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 и 1.6 подпрограммы 1;

от 30.06.2021 № 06/817 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 03.09.2021 № 09/1104 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основным мероприятием 1.1 подпрограммы 1 и основным мероприятием 2.4 подпрограммы 2;

от 28.09.2021 № 09/1211 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 12.10.2021 № 10/1288 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»;

от 24.11.2021 № 11/1472 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 20.12.2021 № 12/1601 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 23 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 23.12.2021 № 12/1626 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1, 1.3 и 3.1 подпрограммы 1;

от 28.12.2021 № 12/1647 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части изменения индикатора таблицы № 3.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2021 года признана эффективной и составила 87,11%.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.10.2020 № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» утверждена муниципальная программа, срок реализации которой 2021 - 2025 гг.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл», утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 18.01.2022 № 01/11 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2022 год».

Планируется проведение мероприятий по актуализации и оценке запланированных мероприятий с точки зрения приоритетов и соответствия поставленным целям.

Таблица № 10

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за 2021 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы		Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)	
				2021 год			
				2020 год	план		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10	10,4	10,4	
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10	3,26	3,26	
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»							
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»							
3.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	
4.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	85	100	69,23	Отсутствие коммерческих предложений. Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. Полигон твердых, бытовых и промышленных отходов г. Вуктыл предназначен только для складирования твердых бытовых отходов
5.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	100	
6.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
6 ¹ .	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов	процент	↑	-	100	100	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»							
7.	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
8.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	0	100	100	

07
М

9.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	0	-	-	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
10.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	0	
Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
11.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке	процент	↑	100	100	100	
12.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	100	100	
13.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	процент	↑	50	50	50	
14.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	50	50	50	
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»							
Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»							
15.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	км	↑	0	-	-	
16.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	3	0	0	
17.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование	единиц	↑	-	2	2	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»							
18.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	0	0	
19.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	
20.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	
21.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	0	2	1	Отсутствие необходимости (выявлена необходимость актуализации схемы теплоснабжения)

22.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-
23.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-
24.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-
25.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной (нарастающим итогом)	процент	↑	-	-	-	-

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2021 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие жилищно-коммунального и безопасного проживания граждан»									
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл», Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Не достигнуто. Отсутствие коммерческих предложений, заявок на участие в аукционе	Отсутствие коммерческих предложений. Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. Полицейские, бытовых и промышленных отходов г. Вуктыл предназначен только для складирования твердых бытовых отходов
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ					Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны	нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x
	Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	нет

Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии улочного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Выполнены работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны	x	x
Мероприятие 1.1.3. Оформление территории праздничным мероприятиям	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Выполнены работы по зимнему содержанию городской площади, акты выполненных работ подписаны	x	x
Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по зимнему содержанию городской площади	Достигнуто. Выполнены работы по зимнему содержанию городской площади, акты выполненных работ подписаны	нет	нет
Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Объявлялись аукционы, отсутствие заявок на участие	x	x
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Объявлялись аукционы, отсутствие заявок на участие	Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие	Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие
Мероприятие 1.1.5. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Объявлялись аукционы, отсутствие заявок на участие	x	x
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Объявлялись аукционы, отсутствие заявок на участие	Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие	Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие
Мероприятие 1.1.6. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	20.03.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Объявлялись аукционы, отсутствие заявок на участие	x	x
Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Отлов безнадзорных животных в 2021 году произведен согласно муниципальному контракту	нет	нет
Мероприятие 1.1.7. Отлов и содержание безнадзорных животных	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Объявлялись аукционы, отсутствие заявок на участие	x	x
Контрольное событие № 7. Отлов безнадзорных животных ежегодно произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2021	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Объявлялись аукционы, отсутствие заявок на участие	x	x

Мероприятие Содержание кладбища	1.1.8. Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Выполнены работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x
Мероприятие Ремонт выгребных ям с. Дугово	1.1.9. Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	20.04.2021	30.09.2021	20.04.2021	30.09.2021	30.09.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Ремонт выгребных ям в с. Дугово произведен	нет
Контрольное событие № 9. Ремонт выгребных ям в с. Дугово произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	30.09.2021	x	30.09.2021	30.09.2021	x	x	x
Мероприятие 1.1.10. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.06.2021	31.12.2021	01.06.2021	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Не достигнуто. Осуществлялся сбор коммерческих предложений	Отсутствие коммерческих предложений
Контрольное событие № 10. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	-	-	x	x	x
Мероприятие 1.1.11. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.12.2021	31.12.2021	01.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	нет
Контрольное событие № 11. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x	x	x
Мероприятие 1.1.12. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Не достигнуто. 18 июня 2019 года между администрацией городского округа «Вуктыл» и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заключено соглашение о реализации региональных проектов в рамках реализации национального проекта «Экология» на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Полигон твердых, бытовых и промышленных отходов г. Вуктыл предназначен только для складирования твердых бытовых отходов

Контрольное событие № 12. Работы в рамках комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология» выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	01.12.2021	31.12.2021	x	-	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Баннеры приобретены	x	нет	x
Мероприятие 1.1.13. Приобретение баннеров	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	01.12.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Достигнуто. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	x	нет	x
2 Контрольное событие № 12 ¹ . Баннеры приобретены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Достигнуто. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	x	нет	x
Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий сектором по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»	x	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Достигнуто. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен (заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК, заключение муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ, контроль за выполнением работ)	x	нет	x
Контрольное событие № 13. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СрГ	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Достигнуто. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»: «Обустройство дороги к кладбищу в п. Логтыбож», «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 - пр. Пионерский, д.13 (ПК58 — ПК56)»; «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г. Вуктыл»; «Строительство пешеходного тротуара (на участке «верхний и нижний поселою) в Шердино» и «Реконструкция волонаторной башни в п. Усть-Соплеско» реализованы	x	нет	x
Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СрГ	x	23.04.2021	31.12.2021	x	31.12.2021	23.04.2021	31.12.2021	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	Достигнуто. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»: «Обустройство дороги к кладбищу в п. Логтыбож», «Ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 - пр. Пионерский, д.13 (ПК58 — ПК56)»; «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г. Вуктыл»; «Строительство пешеходного тротуара (на участке «верхний и нижний поселою) в Шердино» и «Реконструкция волонаторной башни в п. Усть-Соплеско» реализованы	x	нет	x

3	<p>Контрольное событие № 14. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы</p> <p>Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»</p> <p>Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»</p> <p>Контрольное событие № 15. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»</p> <p>Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СРТ</p> <p>Пиженко В.О. - и.о. руководителя МБУ «Локомотив»</p> <p>Пиженко В.О. - и.о. руководителя МБУ «Локомотив»</p> <p>Пиженко В.О. - и.о. руководителя МБУ «Локомотив»</p> <p>Пиженко В.О. - и.о. руководителя МБУ «Локомотив»</p>	<p>x</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>x</p> <p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>x</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>x</p> <p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2021</p>	<p>x</p> <p>01.01.2021</p> <p>01.01.2021</p> <p>x</p> <p>01.01.2021</p>	<p>Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16</p> <p>Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16</p>	<p>Достигнуто. Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнились работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала</p> <p>Достигнуто. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен</p>	<p>x</p> <p>x</p>	<p>нет</p> <p>нет</p>
4	<p>Контрольное событие № 16. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления в 2021 году обслуживались</p> <p>Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет</p> <p>Мероприятие 1.5.1. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет</p>	<p>Пиженко В.О. - и.о. руководителя МБУ «Локомотив»</p> <p>Пиженко В.О. - и.о. руководителя МБУ «Локомотив»</p>	<p>x</p> <p>01.02.2021</p> <p>01.02.2021</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.03.2021</p> <p>31.03.2021</p>	<p>x</p> <p>01.02.2021</p> <p>01.02.2021</p>	<p>31.12.2021</p> <p>31.03.2021</p> <p>31.03.2021</p>	<p>x</p> <p>01.02.2021</p> <p>01.02.2021</p>	<p>Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16</p> <p>Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16</p>	<p>Достигнуто. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления в 2021 году обслуживались</p> <p>Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена</p> <p>Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен</p>	<p>x</p> <p>x</p>	<p>нет</p> <p>нет</p>

	Контрольное событие № 17. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x	31.03.2021	31.03.2021	x			x
	Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	01.02.2021	31.03.2021	01.02.2021	31.03.2021	31.03.2021		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений, единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет
	Контрольное событие № 18. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Пиженко В.О. - и.о. МБУ «Локомотив»	x	31.03.2021	x	31.03.2021	31.03.2021	x			x
5	Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021		Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Достигнуто. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	нет
	Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	07.11.2021		Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Достигнуто. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок проведены	нет
	Контрольное событие № 19. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок проведены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	31.12.2021	07.11.2021	x			x
	Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	08.11.2021	31.12.2021	31.12.2021		Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 100	Достигнуто. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	нет
	Контрольное событие № 20. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	31.12.2021	31.12.2021	x			x

Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»

6	<p>Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)</p>	<p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км - 0,1; Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент - 10,4; Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процент - 3,26; Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100</p>	<p>Достигнуто. Ремонт дренажной системы и ливневой канализации произведен</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации</p>	<p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100</p>	<p>Достигнуто. Ремонт дренажной системы произведен</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 21. Ремонт дренажной системы произведен</p>	<p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>x</p>	<p>Достигнуто. Ремонт ливневой канализации произведен</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>01.05.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>01.05.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100</p>	<p>Достигнуто. Ремонт ливневой канализации произведен</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 22. Ремонт ливневой канализации произведен</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ</p>	<p>x</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>x</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>x</p>	<p>Достигнуто. Осуществлялась работа с подрядными организациями, отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p>	<p>x</p>
7	<p>Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления</p>	<p>Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2</p>	<p>Не достигнуто. Осуществлялась работа с подрядными организациями, отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p>	<p>Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо</p>	

Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	-	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Не достигнуто. Осуществлялась работа с подрядными организациями, отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	
Контрольное событие № 23. Комплекс мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	-	x	x	x	
Мероприятие 2.3.2. Приобретение твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	-	-	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Не достигнуто. Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	
Контрольное событие № 24. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	-	x	x	x	
Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»									
8 Основное мероприятие 3.1.									
Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установленно, процент - 100	Достигнуто. Объекты муниципальной собственности приборами учета энергоносителей оснащены	нет	
Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установленно, процент - 100	Достигнуто. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена	нет	
Контрольное событие № 25. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	x	x	
Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.07.2021	31.12.2021	01.07.2021	31.12.2021	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установленно, процент - 100	Достигнуто. Учреждения образования МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г.Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	нет	

<p>Контрольное событие № 26 Учреждения образования МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «КДЮСШ» г.Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>31.12.2021</p>
<p>9 Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Третьякова Т.В. - начальная отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>
<p>Мероприятие 3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светодиодных на энергосберегающие в учреждениях образования</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>
<p>Контрольное событие № 27. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Связка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Двоймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «КДЮСШ» г.Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащены</p>	<p>Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>
<p>Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях культуры</p>	<p>Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>01.04.2021</p>
<p>Контрольное событие № 28. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБДОУ «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены</p>	<p>Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>	<p>30.06.2021</p>

10	<p>Основное мероприятие 3.3. Зуева В.В. - и.о. Энергосбережение, повышение эффективности, в отделе том числе мероприятия по административной организации функционирования округа системы автоматизированного учета потребления «Вуктыл» - главного муниципального учреждения «Вуктыл»; энергетических ресурсов Ершова Е.А. - начальник местного самоуправления Третьякова Т.В. - начальник по обеспечению АО «Вуктыл»; дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ОК и НП, Васина И.В. - адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p>	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	Достигнуто. Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов проведены (согласно соглашению с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на оплату муниципальных учреждений в Республике Коми на оплату муниципального образования городского округа «Вуктыл» в 2021 году предоставлялась субсидия на оплату муниципальных учреждений расходами по коммунальным услугам)	нет
	<p>Мероприятие 3.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам</p>	01.01.2021	16.02.2021	01.01.2021	16.02.2021	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50</p>	Достигнуто. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальных учреждений расходами по коммунальным услугам проведен	нет
	<p>Контрольное событие № 29. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципального учреждения в Республике Коми на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам</p>	x	16.02.2021	x	16.02.2021	<p>x</p>	x	x

Мероприятие 3.3.2. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер;	16.02.2021	31.12.2021	16.02.2021	31.12.2021	31.12.2021	Проект выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы), процент - 50; Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент - 50	Достигнуто. Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов проведены	нет
Контрольное событие № 30. Комплексные работы по заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер;	Зуева В.В. - и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер;	16.02.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Контрольные работы по заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер;	Достигнуто. Комплексные работы по заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» - главный бухгалтер;	нет
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы» Задача 1. «Эксплуатация сельских населенных пунктов»	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 0; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2	Достигнуто. Выполнены работы по устройству внутридомового газового оборудования, осуществлен пуск газа в с. Дугово, ул. Комсомольская 12, 55 кв.2	нет
11 Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов, единиц - 0; Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование, единиц - 2	Достигнуто. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения выполнены, акты выполненных работ подписаны (с. Дугово, ул. Комсомольская д.12, д.55 кв.2)	нет

	Контрольное событие № 4. Карманов Р.А. - начальник комплекс мероприятий в целях реализации строительства водовода «Подчерье - Вуктыл» проведен	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2021	x	31.12.2021	x	31.12.2021	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 0	Достигнуто. Акт выполненных работ на строительство водовода «Подчерье - Вуктыл» подписан	x	нет
	Мероприятие 2.1.2. Строительство водовода «Подчерье - Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	x	31.12.2021			x	нет
	Контрольное событие № 5. Акт выполненных работ на строительство водовода «Подчерье - Вуктыл» подписан	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2021	x	31.12.2021		31.12.2021				x
13	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021		31.12.2021	Количество схем теплоснабжения, водоотведения, единиц - 2	Достигнуто. Схема теплоснабжения актуализирована		нет
	Мероприятие 2.4.1. Проведение мониторинга о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2021	31.03.2021	01.01.2021	31.03.2021		31.03.2021	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	Достигнуто. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен (выявлена необходимость актуализации схемы теплоснабжения)		нет
	Контрольное событие № 6. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.03.2021	x	31.03.2021		31.03.2021			x	
	Мероприятие 2.4.2. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	09.09.2021	31.12.2021	09.09.2021	31.12.2021		31.12.2021	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	Достигнуто. Комплекс работ по актуализации схемы теплоснабжения проведен		нет
	Контрольное событие № 7. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2021	x	31.12.2021		31.12.2021			x	

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2021 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	58 634 581,15	57 555 786,32
			Ответственный исполнитель - ОС	58 521 739,15	57 442 944,32
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Сополнитель - УО АГО «Вуктыл»	112 842,00	112 842,00
			Всего	58 038 337,65	56 966 203,22
			ОГ и ДХ ОЖКХ и МК ОК и НП ФО СС и МП МБУ «Локомотив»	57 925 495,65	56 853 361,22
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	112 842,00	112 842,00
			ОГ и ДХ ОЖКХ и МК	6 798 207,40	5 810 608,04
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ ОЖКХ и МК СрТ	3 573 655,57	3 573 655,57
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	46 646 647,61	46 562 112,79
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	160 449,07	160 449,07

7 ¹ .	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по разделному накоплению отходов	ОЖКХ и МК	166 819,00	166 818,75
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ОГ и ДХ ОЖКХ и МК	500 000,00	500 000,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ОЖКХ и МК	49 717,00	49 717,00
12.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	УО АГО «Вуктыл»	22 850,00	22 850,00
13.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	УО АГО «Вуктыл» ОК и НП СС и МП	89 992,00 30 000,00 0,00	89 992,00 30 000,00 0,00
14.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
15.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего ОС ОЖКХ и МК	596 243,50 596 243,50	589 583,10 589 583,10
16.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОС	0,00	0,00
				497 243,50	490 583,10

17.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ОС	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г.Вуктыл	ОС	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖХ и МК	99 000,00	99 000,00
21.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС	0,00	0,00

содержание стр. 3, 5, 6, 7

Handwritten mark

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2021 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе:	58 634 581,15	57 555 786,32
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	58 634 581,15	57 555 786,32
			Местного бюджета	49 353 140,15	49 271 667,67
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	9 281 441,00	8 284 118,65
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе:	58 038 337,65	56 966 203,22
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	58 038 337,65	56 966 203,22
			Местного бюджета	48 756 896,65	48 682 084,57
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	9 281 441,00	8 284 118,65
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	6 798 207,40	5 810 608,04
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	6 798 207,40	5 810 608,04
			Местного бюджета	5 590 818,40	5 558 273,98
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	1 207 389,00	252 334,06
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе:	3 573 655,57	3 573 655,57
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	3 573 655,57	3 573 655,57
			Местного бюджета	373 655,57	373 655,57
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	3 200 000,00	3 200 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	46 646 647,61	46 562 112,79
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	46 646 647,61	46 562 112,79
			Местного бюджета	41 906 050,61	41 863 783,20
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	4 740 597,00	4 698 329,59
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	160 449,07	160 449,07
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	160 449,07	160 449,07
			Местного бюджета	160 449,07	160 449,07
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7 ¹ .	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	Всего, в том числе:	166 819,00	166 818,75
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	166 819,00	166 818,75
			Местного бюджета	33 364,00	33 363,75
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	133 455,00	133 455,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе:	500 000,00	500 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	500 000,00	500 000,00
			Местного бюджета	500 000,00	500 000,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	72 567,00	72 567,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	72 567,00	72 567,00
			Местного бюджета	72 567,00	72 567,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Согласовано 20.05.2021

[Подпись]

[Подпись]

12.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	119 992,00	119 992,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	119 992,00	119 992,00
			Местного бюджета	119 992,00	119 992,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	596 243,50	589 583,10
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	596 243,50	589 583,10
			Местного бюджета	596 243,50	589 583,10
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	497 243,50	490 583,10
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	497 243,50	490 583,10
			Местного бюджета	497 243,50	490 583,10
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	99 000,00	99 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	99 000,00	99 000,00
			Местного бюджета	99 000,00	99 000,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Таблица № 14

Отчет
о показателях результатов использования субсидий
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1>	Результат использования субсидии <1>	Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2>		
				Наименование показателя ед. изм.	Фактическое значение на 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Локомотив» Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Субсидия на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам	доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году	проценты	0,31	0,31



Анкета для оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
Блок 1. Качество формирования						
Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы						
<i>(20%/4*(нет - 0 или да - 1))</i>						
1.1.	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее — Стратегия)	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" — при дословном соответствии цели программы и задачи блока	Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Нужный» (далее — Отдел по развитию экономики)	да	1	5,00%
1.2.	Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" — значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.3.	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" — отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.4.	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" — имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
Раздел 2. Качество планирования						
<i>(10%/4*(нет - 0 или да - 1))</i>						
2.1.	Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" — по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий)	Отдел по развитию экономики	да	1	2,50%
2.2.	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%	Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" — отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше, что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей)	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
2.3.	Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" — по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года	Отдел по развитию экономики	да	1	2,50%
2.4.	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" — в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Отдел по развитию экономики	да	1	2,50%
Блок 2. Эффективность реализации						
Раздел 3. Качество управления программой						
<i>(20%/5*(нет - 0 или да - 1))</i>						
3.1.	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период"	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" — установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
3.2.	Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru)	Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" — своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru)	Финансовое управление администрации городского округа «Нужный» (далее — Финансовое управление)	да	1	4,00%
3.3.	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования	Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" — муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством	Финансовое управление	да	1	4,00%
3.4.	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" — обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетный год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетный год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году	Отдел по развитию экономики	да	1	4,00%

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
3.5.	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций, в ходе последующих применения санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи неисполнения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания))	Финансовое управление	да	1	4,00%
Раздел 4. Достиженные результаты		(50%3*к)		X	2,62	43,61%
4.1.	Какая степень выполнения основных мероприятий	Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий	Отдел по развитию экономики	0,85	0,85	14,16%
4.2.	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)	Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов)	Отдел по развитию экономики	0,82	0,82	13,67%
4.3.	Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы	Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми	Финансовое управление	0,95	0,95	15,78%
			Финансовое управление	0,85	X	X
			Финансовое управление	0,99	X	X
			Финансовое управление Отдел по развитию экономики	1,00	X	X
ИТОГО:			X	X	13,62	87,11%

Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год	Эффективна
---	-------------------