

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергоэффективности»**

Ответственный исполнитель:	Отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2022
Дата составления отчета:	3 февраля 2023 года
Непосредственный исполнитель:	Куртубадзе Ольга Сергеевна экономист I категории отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл» тел. 27-7-96

Начальник отдела строительства
администрации городского округа «Вуктыл»



Карманов Р.А.

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (далее – муниципальная программа) – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.
2. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства.
2. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 14 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 18.03.2021 № 03/281 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года» в соответствии с целью Стратегии муниципального образования: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в ГО «Вуктыл» и задачей: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):
доля тепловых сетей, нуждающихся в замене составила: план 8,4%, факт 8,4%;
доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене составила: план 2,9%, факт 2,9%.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм, отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой запланировано 13 основных мероприятий, 39 мероприятий и 39 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»

Запланировано 9 основных мероприятий, 32 мероприятия, 32 контрольного события.

Достигнуто 8 основных мероприятий, 29 мероприятий и 29 контрольных событий.

Достигнутые результаты:

Выполнены работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны;
произведена оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»;
произведена оплата энергосервисного контракта по уличному освещению;
выполнены работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны;
производился отлов безнадзорных животных;
выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, акты выполненных работ подписаны;
выполнены работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны;
выполнены работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов;
выполнены работы по устройству контейнерной площадки на территории с. Дутово и с. Лемты;
приобретена краска;
приобретены материалы для проведения мероприятий по отлову собак (шило, перчатки, клетки, газовые балончики и др.);
проведен конкурс на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл»;
проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл»;
реализованы социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»: «Обустройство подъездного пути к кладбищу в п. Лемтыбож», «Ремонт 2-х мостов по автомобильной дороге в с. Подчерье», «Обустройство уличного освещения с. Дутово», «Обустройство уличного освещения п. Лемты», «Ремонт колодцев в п. Шердино», «Ремонт колодцев с. Дутово»;
осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнены работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ по техническому обслуживанию коммуникаций и сантехнического оборудования, обслуживанию внутренних электрических сетей и механизированной уборке территорий;
укреплена материально-техническая база муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»;
предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет;
произведен ремонт дренажной системы и ливневой канализации;
оснащены объекты муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов;
оснащено учреждение образования МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками;
проведены комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов проведены (согласно соглашению с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам от 10.02.2022 № 1-К бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» в 2022 году предоставлялась субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам);

Не достигнутые результаты:

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»:

мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади - работы выполнены в рамках социального партнерства на благотворительной основе;

мероприятие 1.1.12. Устройство детских площадок - период времени (зима) не позволяет выполнить установку площадок;

мероприятие 1.1.13. Устройство спортивных площадок - период времени (зима) не позволяет выполнить установку площадок.

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»

Запланировано 4 основных мероприятия, 7 мероприятий, 7 контрольных событий.

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события.

Достигнутые результаты:

выполнены работы по устройству внутридомового газового оборудования и по устройству вентиляционных каналов (с. Дутово, ул. Комсомольская 7, 17, ул. Молодежная 2 а);

введен в эксплуатацию водовод «Подчерье-Вуктыл»;

проведен комплекс мероприятий с целью строительства бани в с. Подчерье, осуществлен контроль за строительством бани в с. Подчерье;

проведен мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2022 год, составили 92 084 918,65 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 76 455 982,65 рубля;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 15 628 936,00 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2022 года составили 90 893 865,14 рублей, или 98,70 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 75 324 144,12 рубля;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 15 569 721,02 рубль.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году, составили 90 617 418,65 рублей. Фактические расходы по итогам 2022 года составили 89 517 086,41 рублей (98,78%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году, составили 1 467 500,00 рублей. Фактические расходы по итогам 2022 года составили 1 376 778,73 рублей (93,81%).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2022 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл» в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»:

от 13.01.2022 № 01/18 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 14.01.2022 № 01/21 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.3 и 1.5 подпрограммы 1;

от 25.02.2022 № 02/185 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 02.06.2022 № 06/655 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основным мероприятием 1.1 подпрограммы 1 и основным мероприятием 2.3 подпрограммы 2;

от 17.06.2022 № 06/784 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 28.09.2022 № 09/1226 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 12.10.2022 № 10/1288 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»;

от 23.11.2022 № 11/1578 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 30.11.2022 № 11/1623 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 и 1.3 подпрограммы 1;

от 14.12.2022 № 12/1750 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 23.12.2022 № 12/1828 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части изменения индикатора таблицы № 3 и срока окончания реализации мероприятия таблицы № 4;

от 28.12.2022 № 12/1864 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020 года № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2022 года признана эффективной и составила 92,23%.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.10.2020 № 10/1193 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» утверждена муниципальная программа, срок реализации которой 2021 - 2025 гг.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл», утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 12.01.2023 № 01/08 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2023 год».

Планируется проведение мероприятий по актуализации и оценке запланированных мероприятий с точки зрения приоритетов и соответствия поставленным целям.

Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2022 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2021 год		2022 год	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
1.	Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене	процент	↓	10,4	8,4	8,4	
2.	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене	процент	↓	3,26	2,9	2,9	
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»							
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»							
3.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	
4.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	69,23	100	81,25	Период времени (зима) не позволяет выполнить установку площадок
5.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	100	
6.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
7.	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов	процент	↑	100	0	0	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»							
8.	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	100	100	100	

10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	-	0	0	0
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	0	0	0
Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
12.	Доля установленных приборов учета энергоносителей от запланированных к установлению	процент	↑	100	100	100	100
13.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	100	100	100
14.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	процент	↑	50	-	-	-
15.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	50	-	-	-
15 ¹	Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы	штука	↑	-	20	20	20
15 ²	Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	штука	↑	-	20	20	20
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»							
Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»							
16.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах	км	↑	-	-	-	-
17.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	0	3	3	3
18.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование	единиц	↑	2	3	3	3
Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»							
19.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	1	1	1
20.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-
21.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	0	0	0
22.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	1	0	0	0

23.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-
24.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-
25.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-
26.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2022 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты			Проблема, возникшие в ходе реализации мероприятия
			4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»										
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»										
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локмотив»; Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; Карла А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Не достигнуто. Период времени (зима) не позволяет выполнить установку площадок. Уровень благоустройства и качества условий проживания граждан выполнен на 81,25 % от запланированного мероприятия	Период аресени (зима) не позволяет выполнить установку площадок	
	Мероприятие 1.1.1. Содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны. Обеспечено уличным освещением 90,9 % населенных пунктов	нет	
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x	

Мероприятие 1.1.2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Оплата Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	нет
Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x
Мероприятие 1.1.3. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.10.2022	31.12.2022	01.10.2022	31.12.2022	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению произведена	нет
Контрольное событие № 3. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x
Мероприятие 1.1.4. Оформление территории к праздничным мероприятиям	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Выполнены работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны.	нет
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x
Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.10.2022	31.12.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Не достигнуто. Работы выполнены в рамках социального партнерства на благотворительной основе	нет
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x
Мероприятие 1.1.6. Отлов и содержание безнадзорных животных	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Достигнуто. Отлов безнадзорных животных в 2022 году произведен согласно муниципальному контракту	нет

Контрольное событие № 6. Отлов безнадзорных животных ежегодно производится	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Работы по ликвидации несанкционированных свалок выполнены, акты выполненных работ подписаны	x	нет
Мероприятие 1.1.7. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.04.2022	31.12.2022	01.04.2022	31.12.2022	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Работы по ликвидации несанкционированных свалок выполнены, акты выполненных работ подписаны	x	нет
Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Выполнены работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны	x	нет
Мероприятие 1.1.8. Содержание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	x	нет
Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Работы по устройству контейнерной площадки на территории с. Дугово и с. Лемты	x	нет
Мероприятие 1.1.9. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Работы по устройству контейнерной площадки на территории с. Дугово и с. Лемты выполнены	x	нет
Контрольное событие № 9. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Работы по устройству контейнерной площадки на территории с. Дугово и с. Лемты выполнены	x	нет
Мероприятие 1.1.10. Устройство контейнерной площадки на территории с. Дугово и с. Лемты	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	17.06.2022	31.12.2022	17.06.2022	31.12.2022	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Краска приобретена	x	нет
Контрольное событие № 10. Работы по устройству контейнерной площадки на территории с. Дугово и с. Лемты выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Краска приобретена	x	нет
Мероприятие 1.1.11. Приобретение краски	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	17.06.2022	01.08.2022	17.06.2022	01.08.2022	01.08.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Краска приобретена	x	нет
Контрольное событие № 11. Краска приобретена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	01.08.2022	x	01.08.2022	01.08.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Достигнуто. Краска приобретена	x	нет
Мероприятие 1.1.12. Устройство детских площадок	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.09.2022	31.12.2022	01.09.2022	31.12.2022	-	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Не достигнуто. Согласно договору поставки от 01.09.2022 № 1521196 детские площадки закуплены. Установка детских площадок будет осуществлена в летний период 2023 года	x	Период времени (зима) не позволяет выполнить установку площадок

Контрольное событие № 12. Детские площадки установлены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	-	x	-	x	Не достигнуто. Согласно договору поставки от 01.09.2022 № 1520420 и № 1520705 спортивные площадки закуплены. Установка спортивных площадок будет осуществляться в летний период 2023 года	x	Период времени (зима) не позволяет выполнить установку площадок	x
Мероприятие 1.1.13. Устройство спортивных площадок	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.09.2022	31.12.2022	01.09.2022	-	x	-	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		x
Контрольное событие № 13. Спортивные площадки установлены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	-	x	-	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		x
Мероприятие 1.1.14. Приобретение материалов для проведения мероприятий по отлову собак	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	23.11.2022	31.12.2022	23.11.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто. Материалы для проведения мероприятий по отлову собак приобретены (шило, перчатки, клетки, газовые баллончики и др.)	x	нет	x
Контрольное событие № 14. Материалы для проведения мероприятий по отлову собак приобретены	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x		x
Мероприятие 1.1.15. Проведение конкурса на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл»	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	14.12.2022	31.12.2022	14.12.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	нет	x
Контрольное событие № 15. Конкурс на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл» проведен	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2023	x	31.12.2023	x	Достигнуто. Конкурс на лучшую благоустроенную общественную территорию ГО «Вуктыл» проведен	x		x
Мероприятие 1.1.16. Проведение конкурса на лучшее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл»	Карпа А.В. - заведующий СПРПТ	14.12.2022	31.12.2022	14.12.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто. Конкурсе на лучшее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл» проведен	x	нет	x
Контрольное событие № 16. Конкурс на лучшее оформление торговых объектов, расположенных на территории ГО «Вуктыл» проведен	Карпа А.В. - заведующий СПРПТ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	x	нет	x
2. Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий отделом по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	27.09.2022	01.01.2022	27.09.2022	x	27.09.2022	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в рамках проекта «Народный бюджет», процент - 100	x	нет	x

Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Герещич М.В. - заведующий ОрТ	01.01.2022	27.09.2022	01.01.2022	27.09.2022	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100	нет
Контрольное событие № 17. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Герещич М.В. - заведующий ОрТ	x	27.09.2022	x	27.09.2022	x	x
Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Герещич М.В. - заведующий ОрТ	15.07.2022	27.09.2022	15.07.2022	27.09.2022	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100	нет
Контрольное событие № 18. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК; Герещич М.В. - заведующий ОрТ	x	27.09.2022	x	27.09.2022	x	x
3. Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	нет
Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	нет
Контрольное событие № 19. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x
Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	нет

4	Контрольное событие № 20. 16	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	х	31.12.2022	х	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	х	31.12.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Материально-техническая база муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» укреплена	нет	х
	Основное мероприятие 1.4	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.03.2022	01.01.2022	х	31.03.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости укрепления материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен	нет	
	Контрольное событие 21	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	х	31.03.2022	х	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	х	31.03.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Материально-техническая база муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» укреплена	нет	х
	Мероприятие 1.4.2	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.02.2022	31.12.2022	01.02.2022	31.12.2022	01.02.2022	31.12.2022	01.02.2022	х	31.12.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Материально-техническая база муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» укреплена	нет	
5	Контрольное событие 22	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	х	31.12.2022	х	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	х	31.12.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Материально-техническая база муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» укреплена	нет	х
	Основное мероприятие 1.5	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.03.2022	01.01.2022	31.03.2022	01.01.2022	31.03.2022	01.01.2022	х	31.03.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет	
	Мероприятие 1.5.1	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	13.01.2022	01.01.2022	13.01.2022	01.01.2022	13.01.2022	01.01.2022	х	13.01.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	нет	
	Контрольное событие № 23	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	х	13.01.2022	х	13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	х	13.01.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен	нет	х

Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Есеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	14.01.2022	31.03.2022	14.01.2022	31.03.2022	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет
Контрольное событие № 24. Субсидия муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Есеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.03.2022	x	31.03.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	x
6 Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	нет
Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	нет
Контрольное событие № 25. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок проведены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	-	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	x
Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по раздельному накоплению отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	нет
Контрольное событие № 26. Контейнерные площадки по раздельному накоплению отходов обустроены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	-	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов, процент - 0	x
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»								
7 Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Есеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»; Фоменко О.В. - начальник ОТ и ДХ	01.07.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.12.2022	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км - 0,1; Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент - 8,4; Доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процент - 2,9; Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Достигнуто. Ремонт дренажной системы и ливневой канализации произведен. Обеспечено 100 % выполнение мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, согласно плану	нет

Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Есеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022	31.12.2022	31.12.2022	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Достигнуто. Ремонт дренажной системы произведен	нет
Контрольное событие № 27. Ремонт дренажной системы произведен	Есеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x	x
Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.07.2022	30.09.2022	01.07.2022	30.09.2022	30.09.2022	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Достигнуто. Ремонт ливневой канализации произведен	нет
Контрольное событие № 28. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	30.09.2022	x	30.09.2022	x	x	x	x
8 Основное мероприятие 2.2. Демонтаж объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
Мероприятие 2.2.1. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
Контрольное событие № 29. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x	x
Мероприятие 2.2.2. Демонтаж объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
Контрольное событие № 30. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖСХ и МК	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x	x

9	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	-	-	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 0	нет
	Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	-	-	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 0	нет
	Контрольное событие № 31. Комплекс мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	-	x	x
	Мероприятие 2.3.2. Приобретение твердого топлива	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	-	-	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 0	нет
	Контрольное событие № 32. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	-	x	x
Задача 3. «Энергобережение и повышение энергoeffективности»								
10	Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК, Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Татарова В.И. - и.о. заведующего отделом культуры, туризма и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля установленных приборов учета энергетических ресурсов от запланированных к установке, процент - 100	нет
	Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных квартирах	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля установленных приборов учета энергетических от запланированных к установке, процент - 100	нет
	Контрольное событие № 30. Установка приборов учета в муниципальных квартирах произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	-	x	x
	Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях культуры	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	01.04.2022	31.12.2022	01.04.2022	31.12.2022	Доля установленных приборов учета энергетических от запланированных к установке, процент - 100	нет

	Контрольное событие № 34. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДМШ» приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) прибора учета	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению, процент - 100	x	Достигнуто. Учреждения образования МБУДО «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБУДО «КДОСШ» г. Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	x	
	Мероприятие 3.1.3. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»		01.07.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.12.2022					
	Контрольное событие № 35 Учреждения образования МБУДО «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБУДО «КДОСШ» г. Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022		x			
11	Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	23.11.2022	31.12.2022	23.11.2022	31.12.2022	31.12.2022	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 100		Достигнуто. Учреждение образования МБУДО «КДОСШ» г. Вуктыл обеспечено 100 % выполнением работ по замене ламп накаливания на энергосберегающие согласно плану		нет
	Мероприятие 3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»		23.11.2022	31.12.2022	23.11.2022	31.12.2022	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 100		Достигнуто. Учреждение образования МБУДО «КДОСШ» г. Вуктыл обеспечено		нет
	Контрольное событие № 36. Учреждение образования МБУДО «КДОСШ» г. Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащено	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022		x			x
	Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях культуры	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП		01.01.2022	31.12.2022			Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 100		Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год		нет
	Контрольное событие № 37. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022		x			x

12	<p>Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации заведующего ОКТ и НП, функционирования систем Подгорбунская А.В. - автоматизированного учета заведующий сектором потребления органами местного расчетов и закупки самоуправления и муниципальных администрации городского округа «Вуктыл» энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; и.о. Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП, Подгорбунская А.В. - и.о. заведующий сектором расчетов и закупки администрации городского округа «Вуктыл»</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20</p>	<p>Достигнуто. Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов проведены (согласно соглашению с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам от 10.02.2022 № 1-К бюджету муниципального образования городского округа «Вуктыл» в 2022 году предоставлялась субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам). Обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности: по расходам за энергетические ресурсы - в 20 муниципальных учреждениях, на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - в 20 муниципальных учреждениях</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 3.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам</p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; и.о. Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП, Подгорбунская А.В. - и.о. заведующий СРиЗ</p>	<p>01.01.2022</p>		<p>10.02.2022</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>10.02.2022</p>		<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20</p>	<p>Достигнуто. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам проведен</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 38. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам проведен</p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; и.о. Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП, Подгорбунская А.В. - и.о. заведующий СРиЗ</p>	<p>x</p>		<p>x</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>10.02.2022</p>		<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
	<p>Мероприятие 3.3.2. Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Ершова Е.А. – начальник УО АГО «Вуктыл»; и.о. Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НП, Подгорбунская А.В. - и.о. заведующий СРиЗ</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20</p>	<p>Достигнуто. Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов проведены</p>	<p>нет</p>

Контрольное событие № 39	Комплексные работы по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Татарова В.И. - и.о. заведующего ОКТ и НИП, Подгорбунская А.В. - заведующий СРиЗ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x			x		x		x
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»														
Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»														
13	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием, разработкой проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x
	Мероприятие 1.2.1. Устройство внутридомового газового оборудования, в том числе подключение системы отопления и водоснабжения к газовому котлу	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x
	Контрольное событие № 1. Работы по устройству внутридомового газового оборудования выполнены	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x
	Мероприятие 1.2.2. Устройство вентиляционных каналов	Карманов Р.А. - начальник ОС		31.12.2022		31.12.2022		31.12.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x
	Контрольное событие № 2. Работы по устройству вентиляционных каналов выполнены	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x
Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно - коммунальными и бытовыми услугами»														
14	Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье - Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2022	30.05.2022	01.01.2022	30.05.2022	01.01.2022	30.05.2022	30.05.2022	x	30.05.2022	x	30.05.2022	x
	Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по подготовке к вводу в эксплуатацию водовода «Подчерье - Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	01.01.2022	30.05.2022	01.01.2022	30.05.2022	01.01.2022	30.05.2022	30.05.2022	x	30.05.2022	x	30.05.2022	x
	Контрольное событие № 3. Комплекс мероприятий по подготовке к вводу в эксплуатацию водовода «Подчерье - Вуктыл» проведен	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	30.05.2022	x	30.05.2022	x	30.05.2022	30.05.2022	x	30.05.2022	x	30.05.2022	x

	Мероприятие 2.1.2. Ввод в эксплуатацию водовода «Подчерье – Вуктыл»	Карманов Р.А. - начальник ОС	25.05.2022	30.05.2022	25.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 1	Достигнуто. Водовод «Подчерье – Вуктыл» введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.05.2022 № 11-РУП1506000-2-2022)	нет
	Контрольное событие № 4. Водовод «Подчерье – Вуктыл» введен в эксплуатацию	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	30.05.2022	x	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	x		x
15	Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани в с. Подчерье	Карманов Р.А. - начальник ОС	02.06.2022	31.12.2022	02.06.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 0	Достигнуто. Комплекс мероприятий с целью строительства бани в с. Подчерье проведен, контроль за строительством бани в с. Подчерье осуществлен	нет
	Мероприятие 2.3.1. Строительство бани в с. Подчерье	Карманов Р.А. - начальник ОС	02.06.2022	31.12.2022	02.06.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 0	Достигнуто. Комплекс мероприятий с целью строительства бани в с. Подчерье проведен (согласно заключенному договору от 17.06.2022 б/н на выполнение работ по строительству бани в с. Подчерье (этап 1-разборка кровли и сруб, штабелирование материалов), муниципальному контракту от 08.11.2022 № 11172 на выполнение работ по устройству бани в с. Подчерье и договору от 22.12.2022 на выполнение кадастровых работ работы выполнены, акты выполненных работ подписаны)	нет
	Контрольное событие № 5. Проведение комплекса мероприятий с целью строительства бани в с. Подчерье	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	x		x
	Мероприятие 2.3.2. Контроль за строительством бани в с. Подчерье	Карманов Р.А. - начальник ОС	02.06.2022	31.12.2022	02.06.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц - 0	Достигнуто. Контроль за строительством бани в с. Подчерье осуществлен	нет
	Контрольное событие № 6. Контроль за строительством бани в с. Подчерье осуществлен	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	x		x
16	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 0	Достигнуто. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	нет
	Мероприятие 2.4.1. Проведение мониторинга о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 0	Достигнуто. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	нет
	Контрольное событие № 7. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	x		x

	Мероприятие	2.4.2. Проведение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.04.2022	31.12.2022	-	-	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Контрольное событие № 8. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	-	x	x	x	x

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2022 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Ответственный исполнитель - ОС	92 084 918,65	90 893 865,14
			Соисполнитель - УО АГО «Вуктыл»	22 017 951,35	20 941 504,79
			Участник - МБУ «Локомотив»	128 667,20	128 667,20
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	90 617 418,65	89 517 086,41
			ОГ и ДХ	20 550 451,35	19 564 726,06
			ОЖКХ и МК		
			ОКТ и НП		
			Орг		
			СРиЗ		
			СПриТ		
			УО АГО «Вуктыл»	128 667,20	128 667,20
			МБУ «Локомотив»	69 938 300,10	69 823 693,15
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего	15 513 918,55	14 531 097,43
			ОГ и ДХ	15 106 068,55	14 123 247,43
			ОЖКХ и МК		
			СПриТ		
			УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	407 850,00	407 850,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МОГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ	4 911 938,00	4 911 938,00
			ОЖКХ и МК		
			Орг		
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	60 218 204,85	60 103 597,90
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	9 149 506,00	9 149 506,00

7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	62 739,25	62 739,25
8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего	350 000,00	347 095,83
			ОГ и ДХ	250 000,00	247 095,83
			ОЖКХ и МК	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	100 000,00	100 000,00
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего	405 104,80	405 104,80
			ОЖКХ и МК	282 424,80	282 424,80
			ОКТ и НП		
			УО АГО «Вуктыл»	122 680,00	122 680,00
13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего	5 987,20	5 987,20
			УО АГО «Вуктыл»	5 987,20	5 987,20
			ОКТ и НП	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего	0,00	0,00
			ОКТ и НП	0,00	0,00
			СРиЗ	0,00	0,00
			УО АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего	1 467 500,00	1 376 778,73
			ОС	1 467 500,00	1 376 778,73
			ОЖКХ и МК		
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	ОС	0,00	0,00

17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОС	817 500,00	769 278,73
18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ОС	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани	ОС	650 000,00	607 500,00
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖХ и МК	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС	0,00	0,00

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2022 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	92 084 918,65	90 893 865,14
			Местного бюджета	76 455 982,65	75 324 144,12
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	15 628 936,00	15 569 721,02
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	90 617 418,65	89 517 086,41
			Местного бюджета	75 488 482,65	74 447 365,39
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	15 128 936,00	15 069 721,02
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	15 513 918,55	14 531 097,43
			Местного бюджета	13 164 679,55	12 183 769,94
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	2 349 239,00	2 347 327,49
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	4 911 958,00	4 911 958,00
			Местного бюджета	511 958,00	511 958,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	4 400 000,00	4 400 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	60 218 204,85	60 103 597,90
			Местного бюджета	51 838 507,85	51 781 204,37
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	8 379 697,00	8 322 393,53
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	9 149 506,00	9 149 506,00
			Местного бюджета	9 149 506,00	9 149 506,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	62 739,25	62 739,25
			Местного бюджета	62 739,25	62 739,25
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по раздельному накоплению отходов	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	350 000,00	347 095,83
			Местного бюджета	350 000,00	347 095,83
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	405 104,80	405 104,80
			Местного бюджета	405 104,80	405 104,80
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	5 987,20	5 987,20
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	5 987,20	5 987,20
			Местного бюджета	5 987,20	5 987,20
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	1 467 500,00	1 376 778,73
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 467 500,00	1 376 778,73
			Местного бюджета	967 500,00	876 778,73
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	500 000,00	500 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	817 500,00	769 278,73
			Местного бюджета	817 500,00	769 278,73
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	817 500,00	769 278,73
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани	Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	650 000,00	607 500,00
			Местного бюджета	150 000,00	107 500,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	500 000,00	500 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	650 000,00	607 500,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Всего, в том числе:	0,00	0,00

Таблица № 14

Отчет

о показателях результатов использования субсидий
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми	Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1>	Результат использования субсидии <1>	Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2>		
				Наименование показателя ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Субсидии на реализацию народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Реализованы проекты по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	штука	2	2
2.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	штука	20	20

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
Блок 1. Качество формирования						
Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы		(20%/4*(нет - 0 или да - 1))		X	4	20,00%
1.1.	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее — Стратегия)	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ «Да» – при дословном соответствии цели программы и задачи блока	Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Отдел по развитию экономики)	да	1	5,00%
1.2.	Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ «Да» - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.3.	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Ответ «Да» – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
1.4.	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Ответ «Да» - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
Раздел 2. Качество планирования		(10%/5*(нет - 0 или да - 1))		X	5	10,00%
2.1.	Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы	Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы». Ответ «Да» - по каждой задаче подпрограммы имеются основные мероприятия, обеспечивающие достижение цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий (за исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках проектной деятельности, а также обеспечивающей подпрограммы)	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.2.	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%	Изучение таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Ответ «Да» - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) «***»	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.3.	Отражены ли региональные проекты в качестве основных мероприятий муниципальной программы	Изучение таблицы «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» и паспортов региональных проектов. Ответ «Да» - в муниципальной программе содержатся соответствующие региональные проекты в качестве ее основных мероприятий, в рамках которых муниципальному образованию предусмотрены субсидии, если в рамках муниципальной программы не реализуются региональные проекты	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» (далее - Финансовое управление) Отдел по развитию Экономики	да	1	2,00%
2.4.	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Изучение позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы. Ответ «Да» - в паспорте программы/подпрограммы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект	Отдел по развитию экономики	да	1	2,00%
2.5.	Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного)	Изучение «Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе». Ответ «Да» - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания	Финансовый отдел администрации городского округа «Вуктыл»	да	1	2,00%
Блок 2. Эффективность реализации						
Раздел 3. Качество управления программой		(20%/4*(нет - 0 или да - 1))		X	3	15,00%
3.1.	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в «Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы»	Изучение «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы». Ответ «Да» - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий	Отдел по развитию экономики	нет	0	0,00%
3.2.	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования	Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ «Да» - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством	Финансовое управление	да	1	5,00%

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)	Балл	Итоги оценки
1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ «Да» - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетный год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетный год; - «Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год» (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году	Отдел по развитию экономики	да	1	5,00%
3.4.	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ: «Да» - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (иных подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания))	Финансовое управление	да	1	5,00%
Раздел 4. Достиженные результаты		(50%/2)		X	1,89	47,23%
4.1.	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) характеризующих достижение цели и решение задач программы/подпрограмм	Изучение данных таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы». Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели и решение задач программы (подпрограммы) (ИЦ, ИЗ), а также целевых индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ) по которым не предусмотрено финансирование, за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов) (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, характеризующие достижение цели и решение задач программы/подпрограммы, включенные в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми»)	Отдел по развитию экономики	0,92	0,92	23,00%
4.2.	Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы	Изучение данных таблицы «Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы», «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» и «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми». По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 Где S = 2 при условии отсутствия установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, иначе S = 3 а) степень достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий по которым предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования (определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий (ИМ) за год путем отношения количества целевых показателей и индикаторов по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей и индикаторов (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, включенные в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми» б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми. Определяется путем отношения количества целевых показателей и индикаторов, включенных в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми» по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей, включенных в вышеуказанную таблицу. При отсутствии установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми расчетный балл ЦЗ принимает значение «0».	Финансовое управление	0,97	0,97	24,23%
		а) степень достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий по которым предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования (определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий (ИМ) за год путем отношения количества целевых показателей и индикаторов по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей и индикаторов (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, включенные в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми»	Финансовое управление Отдел по развитию Экономики	0,92	X	X
		б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года)	Финансовое управление	0,99	X	X
		в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми. Определяется путем отношения количества целевых показателей и индикаторов, включенных в таблицу «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми» по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей, включенных в вышеуказанную таблицу. При отсутствии установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми расчетный балл ЦЗ принимает значение «0».	Финансовое управление Отдел по развитию экономики	1,00	X	X
		ИТОГО:	X	X	13,89	92,23%

Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год	Эффективна
---	-------------------