

Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2021 год		2022 год	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	10,4	8,4	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	3,26	2,9	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Подпрограмма 1 «Содержание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»							
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»							
3.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
4.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	69,23	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
5.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	16	16	16	
7.	Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов	процент	↑	100	0	0	
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»							
8.	Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	0,1	0,1	0,1	
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	100	100	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года

Составлено от ГИ

10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	-	0	0	0	0	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	*	*	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»									
12.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению	процент	↑	100	100	*	*	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
13.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	0	0	0	0	
14.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы)	процент	↑	50	-	-	-	-	
15.	Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	процент	↑	50	-	-	-	-	
15 ¹	Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы	штука	↑	-	20	20	20	20	
15 ²	Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	штука	↑	-	20	20	20	20	
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»									
Задача 1. «Газификация сельских населенных пунктов»									
16.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах	км	↑	-	-	-	-	-	
17.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	0	4	*	*	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
18.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование	единиц	↑	2	2	*	*	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Задача 2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»									
19.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	0	1	1	1	1	
20.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	-	-	
21.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	1	0	0	0	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года
22.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	1	2	*	*	*	Значение индикатора рассчитывается по итогам года

23.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-	-
24.	Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-	-
25.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений	процент	↑	-	-	-	-	-
26.	Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной	процент	↑	-	-	-	-	-

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»									
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Гончарова Е.В. - начальник отдела жилищно-коммунального контроля муниципальной администрации городского округа «Вуктыл»; Фоменко О.В. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением составляет 90,9 %	нет
	Мероприятие 1.1.1. Содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Выполнены работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городского округа «Вуктыл»	нет
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения городского округа «Вуктыл» подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x		x	x	x
	Мероприятие 1.1.2. Оплата уличного освещения городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9; Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	1 квартал 2022 г. Заключен договор на поставку электроэнергии, 2 квартал 2022 г. Производилась оплата электроэнергии уличного освещения городского округа «Вуктыл»	нет

Составлено 02.07.22



Контрольное событие № 2. Оплата электроэнергии освещения городского округа «Вуктыл» произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	х	31.12.2022	х	х	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением, процент - 90,9.	х	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет	х
Мероприятие 1.1.3. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100				
Контрольное событие № 3. Оплата энергосервисного контракта по уличному освещению произведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	х	31.12.2022	х			х			х
Мероприятие 1.1.4. Оформление территории праздничным мероприятием	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		1 квартал 2022 Г. Выполнены работы по демонтажу новогодних конструкций, акты выполненных работ подписаны. 2 квартал 2022 Г. Произведена оплата за выполненные работы по демонтажу новогодних конструкций	нет	
Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	х	31.12.2022	х			х			х
Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по зимнему содержанию городской площади	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет	
Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ по зимнему содержанию городской площади подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	х	31.12.2022	х			х			х
Мероприятие 1.1.6. Отлов и содержание безнадзорных животных	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022		Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100		1 квартал 2022 Г. Заключен муниципальный контракт от 10.02.2022 № 1 по отлову и содержанию животных без владельцев на территории ГО «Вуктыл», выполнялись работы по отлову и содержанию животных без владельцев. 2 квартал 2022 Г. Выполнены работы по отлову и содержанию животных без владельцев, произволилась оплата	нет	
Контрольное событие № 6. Отлов безнадзорных животных ежегодно произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	х	31.12.2022	х			х			х

Мероприятие 1.1.7. Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Сбор коммерческих предложений для объявления аукциона	нет
Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ на сбор и вывоз жидких бытовых отходов подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x			x	x	x
Мероприятие 1.1.8. Ликвидация несанкционированных свалок	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.04.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Объявлялся аукцион	Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на
Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x			x	x	x
Мероприятие 1.1.9. Содержание кладбища	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Согласно заключенному муниципальному контракту выполнялись работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x			x	x	x
Мероприятие 1.1.10. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022			Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	1 квартал 2022 г. Осуществлялся сбор коммерческих предложений, формируются пакет документов для объявления аукциона. 2 квартал 2022 г. Объявлен аукцион	нет
Контрольное событие № 10. Работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x			x	x	x
Мероприятие 1.1.11. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022				Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет

Контрольное событие № 11. Работы в рамках комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках национального проекта «Экология»	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2022	x	17.06.2022	17.06.2022	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Проводятся работы по составлению сметной документации для объявления аукциона	нет	x
Мероприятие 1.1.12. Устройство контейнерной площадки на территории с. Дутово и с. Лемты	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	17.06.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет	x
Контрольное событие № 12. Работы по устройству контейнерной площадки на территории с. Дутово и с. Лемты выполнены	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан, процент - 100	x	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет	x
Мероприятие 1.1.13. Приобретение краски	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	17.06.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100	x	Ведутся работы согласно заключенным муниципальным контрактам	нет	x
2	Контрольное событие № 13. Краска приобретена	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100	x	Ведутся работы согласно заключенным муниципальным контрактам	нет	x

	<p>Мероприятие 1.2.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СрТ</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100</p>	<p>1. квартал 2022 г. Согласно перечню, утвержденному Межведомственной комиссией по отбору народных проектов на 2022 год, проекты «Обустройство подъездного пути к кладбищу в п. Лемтыбож», «Ремонт 2-х мостов по автомобильной дороге в с. Подчерье», «Обустройство уличного освещения с. Дугово», «Обустройство уличного освещения п. Лемты», «Ремонт колодезь в п. Шердино», «Ремонт колодезь с. Дугово» прошли отбор. Ведется работа по заключению соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов.</p> <p>2. квартал 2022 г. 1. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК от 19.04.2022 № НП-2022-59 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету муниципального образования в РК/реализации народных проектов в сфере благоустройства. Заключен муниципальный контракт от 18.04.2022 № 6/2 на выполнение работ по обустройству уличного освещения в п. Лемты ГО «Вуктыл», от 18.04.2022 № 7/2 на выполнение работ по обустройству уличного освещения в с. Дугово ГО «Вуктыл», от 19.04.2022 № 8/2 на выполнение работ по обустройству подъездного пути к кладбищу в п. Лемтыбож ГО «Вуктыл», от 07.06.2022 № 19/2 на выполнение работ по ремонту двух мостов в с. Подчерье. Ведутся работы.</p> <p>2. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК от 18.04.2022 № НП-НХВ-2022-6 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету муниципального образования /реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения. Заключен муниципальный контракт от 11.05.2022 № 14/2 на выполнение работ по ремонту колодезь в п. Шердино и с. Дугово ГО «Вуктыл». Ведутся работы</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 14. Комплекс мероприятий в целях реализации социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» проведен</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СрТ</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100</p>	<p>Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года</p>	<p>нет</p>
	<p>Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»</p>	<p>Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК; Геревич М.В. - заведующий СрТ</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»; процент - 100</p>	<p>1. квартал 2022 г. Согласно перечню, утвержденному Межведомственной комиссией по отбору народных проектов на 2022 год, проекты «Обустройство подъездного пути к кладбищу в п. Лемтыбож», «Ремонт 2-х мостов по автомобильной дороге в с. Подчерье», «Обустройство уличного освещения с. Дугово», «Обустройство уличного освещения п. Лемты», «Ремонт колодезь в п. Шердино», «Ремонт колодезь с. Дугово» прошли отбор. Ведется работа по заключению соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК для предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов.</p> <p>2. квартал 2022 г. 1. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК от 19.04.2022 № НП-2022-59 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету муниципального образования в РК/реализации народных проектов в сфере благоустройства. Заключен муниципальный контракт от 18.04.2022 № 6/2 на выполнение работ по обустройству уличного освещения в п. Лемты ГО «Вуктыл», от 18.04.2022 № 7/2 на выполнение работ по обустройству уличного освещения в с. Дугово ГО «Вуктыл», от 19.04.2022 № 8/2 на выполнение работ по обустройству подъездного пути к кладбищу в п. Лемтыбож ГО «Вуктыл», от 07.06.2022 № 19/2 на выполнение работ по ремонту двух мостов в с. Подчерье. Ведутся работы.</p> <p>2. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК от 18.04.2022 № НП-НХВ-2022-6 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету муниципального образования /реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения. Заключен муниципальный контракт от 11.05.2022 № 14/2 на выполнение работ по ремонту колодезь в п. Шердино и с. Дугово ГО «Вуктыл». Ведутся работы</p>	<p>нет</p>

3	Контрольное событие № 15. Социально-значимые проекты МО ОГ и ДХ; Гончарова Е.В. - ГО «Вуктыль» в рамках проекта начальника ОЖКСХ и МК, «Народный бюджет» реализованы	15. Фоменко О.В. - начальник	31.12.2022	x	01.01.2022	01.01.2022	x	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	x	нет	x	нет
	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	31.12.2022		01.01.2022	01.01.2022		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16		нет		нет
	Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	31.12.2022	x	01.01.2022	01.01.2022		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16		нет	x	нет
	Контрольное событие № 16. Мониторинг мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	31.12.2022	x	01.01.2022	01.01.2022		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16		нет	x	нет
	Мероприятие 1.3.2. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	31.12.2022		01.01.2022	01.01.2022		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16		нет	x	нет
	Контрольное событие № 17. 16 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыль», органов местного самоуправления ежегодно обслуживаются	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	31.12.2022	x						нет	x	нет
4	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	31.12.2022		01.01.2022	01.01.2022		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16		нет	x	нет
	Мероприятие 1.4.1. Анализ по необходимости укрепления материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022		Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16		нет	x	нет

	Контрольное событие 18. Анализ по необходимости укрепления материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» проведен	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2022	x	31.03.2022	x				x	
	Мероприятие 1.4.2. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.02.2022				Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Ведется работа по подготовке документации на закупку машины для прочистки канализации		нет
	Контрольное событие 19. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2022	x				x		x	
5	Основное мероприятие 1.5. Субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.03.2022			Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена		нет
	Мероприятие 1.5.1. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	13.01.2022			Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет проведен		нет
	Контрольное событие № 20. Анализ по необходимости предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2022	x				x		x	
	Мероприятие 1.5.2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	14.01.2022	31.03.2022			Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений; единиц - 16	Достигнуто. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена		нет

6	<p>Контрольное событие № 21. Субсидия муниципальному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена</p> <p>Основное мероприятие 1.6. Создание системы по разделному накоплению отходов</p> <p>Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсных процедур по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок</p> <p>Контрольное событие № 22. Конкурсные процедуры по закупке контейнеров и обустройства контейнерных площадок</p> <p>Мероприятие 1.6.2. Обустройство контейнерных площадок по разделному накоплению отходов</p> <p>Контрольное событие № 23. Контейнерные площадки по разделному накоплению отходов обустроены</p>	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2022	x	31.03.2022	x	<p>Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по разделному накоплению отходов, процент - 0</p> <p>Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по разделному накоплению отходов, процент - 0</p> <p>x</p> <p>Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по разделному накоплению отходов, процент - 0</p>	<p>Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год</p> <p>Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год</p> <p>x</p> <p>Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год</p>	нет	нет	нет	нет	нет	нет	x
7	<p>Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»</p> <p>Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодез, решеток ливневой канализации)</p>	Евсеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив», Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	<p>Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, подлежащих замене, в год, км - 0,1;</p> <p>Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, процент - 8,4;</p> <p>Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процент - 2,9;</p> <p>Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100</p>	<p>Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года</p>	нет	нет	нет	нет	нет	нет	x

Мероприятие 2.1.1. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации	Екеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	x		Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года по мере необходимости согласно заявкам заказчика	нет
Контрольное событие № 24. Ремонт дренажной системы произведен	Екеев В.М. - руководитель МБУ «Локомотив»	x	31.12.2022	x		x		x
Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022			Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет
Контрольное событие № 25. Ремонт ливневой канализации произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x		x		x
8 Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022			Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
Мероприятие 2.2.1. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022			Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
Контрольное событие № 26. Анализ по необходимости проведения демонтажа бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x		x		x
Мероприятие 2.2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022			Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей, единиц - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет

9	<p>Контрольное событие № 27. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей произведен</p> <p>Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	x	x	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	x	x
	<p>Мероприятие 2.3.1. Проведение комплекса мероприятий с целью приобретения твердого топлива</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Осуществлялась работа с подрядными организациями	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	x	x
	<p>Контрольное событие № 28. Комплекс мероприятий с целью приобретения твердого топлива проведен</p> <p>Мероприятие 2.3.2. Приобретение твердого топлива</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	x	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления, единиц - 2	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	x	x
	<p>Контрольное событие № 29. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована</p>	Гончарова Е.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2022	x	x	x			x	x

Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»											
10	Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК; Еришова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; Бадлышева Н.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет
	Мероприятие 3.1.1. Установка приборов учета в муниципальных кварталах	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	1 квартал 2022 г. Формируется пакет документов для объявления аукциона. 2 квартал 2022 г. Проводится сбор коммерческих предложений	нет
	Контрольное событие № 30. Установка приборов учета в муниципальных кварталах произведена	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХХ и МК	x	31.12.2022	x	x	x	x	x		x
	Мероприятие 3.1.2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборами учета энергетических ресурсов в учреждениях культуры	Бадлышева Н.В. заведующий ОК и НП	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.04.2022	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	В МБУДО «ДМШ» провели поверку (тарировку) приборов учета энергетических ресурсов.	нет
	Контрольное событие № 31. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДМШ» приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Бадлышева Н.В. заведующий ОК и НП	x	31.12.2022	x	x	x	x	x		x
	Мероприятие 3.1.3. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов, проведение поверки (тарировки) приборами учета энергетических ресурсов в учреждениях образования	Еришова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установке, процент - 100	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет
	Контрольное событие № 32. Учреждения образования МБУО «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыл приборами учета оснащены, проведена поверка (тарировка) приборов учета	Еришова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2022	x	x	x	x	x		x

11	Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл», Бадлышева Н.В. - заведующий ОК и НП	01.01.2022	31.12.2022				Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Мероприятие 3.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, на светильников в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022				Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Контрольное событие № 33. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Двойничок» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «КДЮСШ» г.Вуктыл энергосберегающими лампами, светильниками оснащены	Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»	x	31.12.2022	x			x		x
	Мероприятие 3.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания, электрических осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях культуры	Бадлышева Н.В. заведующий ОК и НП	01.01.2022	31.12.2022				Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене, процент - 0	Реализация мероприятия не запланирована на 2022 год	нет
	Контрольное событие № 34. Учреждения культуры МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ» энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами оснащены	Бадлышева Н.В. заведующий ОК и НП	x	31.12.2022	x			x		x
12	Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и начальником УО АГО муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Зуева В.В. - заместитель заведующего финансовым отделом по администрации городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Бадлышева Н.В. - заведующий ОК и НП; Васина И.В. - заведующий СС и МП	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022		Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми отходами, штука - 20	В 20 муниципальных учреждениях обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы и на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	нет

<p>Мероприятие 3.3.1. Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам проведен (заключено соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету муниципального образования в РК на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам от 10.02.2022 № 1-К)</p>	<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, штука - 20</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>16.02.2021</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>Зуева В.В. - заместитель финансового отдела главного городского округа «Вуктыл» - главный Е.А. - бухгалтер; Ершова Е.А. - главный УО АГО «Вуктыл»; Бадлышева Н.В. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Бадлышева Н.В. - заведующий ОК и НП; Васина И.В.- заведующий СС и МП</p>	<p>нет</p>
<p>Контрольное событие № 35. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на оплату муниципальных учреждений расходов по коммунальным услугам проведен</p>	<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, штука - 20</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>16.02.2022</p>	<p>16.02.2022</p>	<p>01.01.2022</p>	<p>Зуева В.В. - заместитель финансового отдела главного городского округа «Вуктыл» - главный Е.А. - бухгалтер; Ершова Е.А. - главный УО АГО «Вуктыл»; Бадлышева Н.В. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Бадлышева Н.В. - заведующий ОК и НП; Васина И.В.- заведующий СС и МП</p>	<p>нет</p>
<p>Мероприятие 3.3.2. Проведение работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов</p>	<p>Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, штука - 20; Количество муниципальных учреждений, в которых обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, штука - 20</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>10.02.2022</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>16.02.2022</p>	<p>Зуева В.В. - заместитель финансового отдела главного городского округа «Вуктыл» - главный Е.А. - бухгалтер; Ершова Е.А. - начальник УО АГО «Вуктыл»; Бадлышева Н.В. - заведующий ОК и НП; Васина И.В.- заведующий СС и МП</p>	<p>нет</p>

Контрольное событие № 36. Комплексные работы по сокращению потребления энергетических ресурсов	№ 36. Зуба В.В. - заместитель по финансовым вопросам	Зуба В.В. - заместитель по финансовым вопросам	31.12.2022	x	x	x	x	x	x
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»									
Задача 1. «Азификация сельских населенных пунктов»									
13	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов (внутриквартирным) оборудованием, проектно-сметной документацией, в том числе получение технических условий	Карманов Р.А. - начальник отдела строительства администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022
Мероприятие 1.2.1. Устройство газового оборудования, в том числе подключение системы отопления и водоснабжения к газовому котлу	1.2.1. Карманов Р.А. - начальник ОС		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022
Контрольное событие № 1. Работы по устройству внутридомового газового оборудования выполнены	Карманов Р.А. - начальник ОС		x	31.12.2022	x	x	x	x	x
Мероприятие 1.2.2. Устройство вентиляционных каналов	Карманов Р.А. - начальник ОС		01.08.2022	31.12.2022					нет

16	Контрольное событие № 6. Технологическое присоединение бани в с. Подчерье к инженерным коммуникациям осуществлено	Карманов Р.А. - начальник ОС	x	31.12.2022	x				x	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет	x
	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022				Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2			
	Мероприятие 2.4.1. Проведение мониторинга о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	01.01.2022	31.03.2022	01.01.2022				Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	Ведется мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	нет	
	Контрольное событие № 7. Мониторинг о необходимости актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	x	31.03.2022	x				x			
	Мероприятие 2.4.2. Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	01.04.2022	31.12.2022					Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единиц - 2	Реализация мероприятия запланирована до конца 2022 года	нет	
	Контрольное событие № 8. Комплекс работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проведен	Гончарова Е.В. - начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2022	x				x			x

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 30.06.2022	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	62 031 936,82	30 702 221,23
			Ответственный исполнитель - ОС	61 903 269,62	30 702 221,23
			Соисполнитель - УО АГО «Вуктыл»	128 667,20	0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	61 054 436,82	30 702 221,23
			ОГ и ДХ	60 925 769,62	30 702 221,23
			ОЖКХ и МК		
			ОК и НП		
			ФО		
			СС и МП		
			МБУ «Локомотив»		
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	128 667,20	0,00
			ОГ и ДХ	10 446 067,65	3 447 112,32
			ОЖКХ и МК		
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГ и ДХ	4 911 958,00	0,00
			ОЖКХ и МК		
			СрТ		
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	44 239 360,72	27 184 869,66
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	МБУ «Локомотив»	552 444,00	0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	МБУ «Локомотив»	62 739,25	62 739,25

8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по разделному накоплению отходов	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего ОГ и ДХ ОЖКХ и МК МБУ «Локомотив» ОЖКХ и МК ОЖКХ и МК	500 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ОЖКХ и МК	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего ОЖКХ и МК ОК и НП	341 867,20 213 200,00	7 500,00 7 500,00
13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	УО АГО «Вуктыл» Всего	128 667,20 0,00	0,00 0,00
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	УО АГО «Вуктыл» Всего ОК и НП СС и МП ФО ОК и НП СС и МП УО АГО «Вуктыл»	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего	977 500,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	ОС ОЖКХ и МК ОС	977 500,00 0,00	0,00 0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ОС	817 500,00	0,00

18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ОС	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установок очистки природных вод и установок доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ОС	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани	ОС	100 000,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОЖКХ и МК	60 000,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	ОС	0,00	0,00

Мур/Зуба/ Соловьева 24.3.5,6 2017

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	(руб.)	
				Сводная бюджетная роспись на 30.06.2022	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе:	62 031 936,82	30 702 221,23
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	62 031 936,82	30 702 221,23
			Местного бюджета	49 214 105,82	26 605 678,51
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	12 817 831,00	4 096 542,72
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе:	61 054 436,82	30 702 221,23
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	61 054 436,82	30 702 221,23
			Местного бюджета	48 236 605,82	26 605 678,51
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	12 817 831,00	4 096 542,72
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	10 446 067,65	3 447 112,32
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	10 446 067,65	3 447 112,32
			Местного бюджета	9 638 733,65	3 262 857,93
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	807 334,00	184 254,39
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе:	4 911 958,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	4 911 958,00	0,00
			Местного бюджета	511 958,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	4 400 000,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	44 239 360,72	27 184 869,66
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	44 239 360,72	27 184 869,66
			Местного бюджета	36 628 863,72	23 272 581,33
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	7 610 497,00	3 912 288,33
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе:	552 444,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	552 444,00	0,00
			Местного бюджета	552 444,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	62 739,25	62 739,25
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	62 739,25	62 739,25
			Местного бюджета	62 739,25	62 739,25
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8.	Основное мероприятие 1.6.	Создание системы по разделному накоплению отходов	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
9.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе:	500 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	500 000,00	0,00
			Местного бюджета	500 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
10.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
11.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
12.	Основное мероприятие 3.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	341 867,20	7 500,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	341 867,20	7 500,00
			Местного бюджета	341 867,20	7 500,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

13.	Основное мероприятие 3.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:		
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 3.3.	Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:		
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	977 500,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	977 500,00	0,00
			Местного бюджета	977 500,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	817 500,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	817 500,00	0,00
			Местного бюджета	817 500,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани	Всего, в том числе:	100 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	100 000,00	0,00
			Местного бюджета	100 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	60 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	60 000,00	0,00
			Местного бюджета	60 000,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			Местного бюджета	0,00	0,00
			Федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			Республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

МЗ/Зуби
Семасовско пр. 3, 5, 6 ПП

Таблица № 14

Отчет

о показателях результатов использования субсидий
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми	Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1>	Результат использования субсидии <1>	Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2>		
				Наименование показателя ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение на 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Субсидии на реализацию народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Реализованы проекты по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	штука	2	0
2.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы	штука	20	20
			Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	штука	20	20