

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель: Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»

Отчетный год: 2022

Дата составления отчета: 20 февраля 2023 года

Непосредственный исполнитель: Фоменко Оксана Викторовна  
начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»  
тел. 22-1-75

Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»



О.В. Фоменко

**Цель муниципальной программы** городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) - обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл».

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

2. Организация транспортного обслуживания.

3. Повышение безопасности дорожного движения.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 21.10.2020 № 14 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 18.03.2021 № 03/281 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2035 год» в соответствии с целью стратегии муниципального образования: обеспечение потребностей населения и экономики ГО «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах и направлению решения задачи: развитие транспортной инфраструктуры на территории ГО «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ, создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории ГО «Вуктыл», снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила: план 11,67 %, факт 14,05 %;

доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) составила: план 45,45 %, факт 45,45 %;

число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило: план 1, факт 0.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

**2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальной программой запланировано 6 основных мероприятий, 14 мероприятия, 14 контрольных события. Достигнуто 4 основных мероприятий. Не достигнуто 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 2 контрольных события.



## **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1).**

Достигнуто 4 основных мероприятия, 10 мероприятий, 10 контрольных событий:

Достигнуто:

Выполнены работы по инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» (Щердино), акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Выполнены работы по содержанию в зимний и летний период уличной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутрипоселковых дорог, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Выполнены работы по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Выполнены работы по инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Выполнены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов (капитальный ремонт моста через р. Вуктыл расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Вуктыл-Подчерье»).

Не достигнуто:

Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл в 2022 году не проводились.

Основное мероприятие 1.5. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет», мероприятия в 2022 году не проводились.

## **Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» (далее – Подпрограмма 2).**

Достигнуто 4 основных мероприятия, 8 мероприятий, 8 контрольных событий.

Достигнуто:

Выполнены работы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты на оплату работ, услуг.

Выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км. р. Печора в районе местечка Кузьдибож, акт выполненных работ подписан, оплата произведена.

Не достигнуто:

Основное мероприятие 1.2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», субсидирование выпадающих доходов не в 2022 году производилось.

Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла, мероприятия по содержанию части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыл не проводились.



### **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма – 3).**

Достигнуто 5 основных мероприятий, 11 мероприятий, 11 контрольных событий:  
Достигнуто:

Информация размещена в сети Интернет на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.

Выполнен комплекс мероприятий по проведению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Комиссия проведена.

С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах проводились беседы, классные часы, занятия в образовательных учреждениях, игры, показ видеороликов по тематике БДД, инструктажи, родительские собрания. Вопросы по БДД разбирались на совещания с педагогическими коллективами. За 2021 года отсутствует детская смертность в дорожно — транспортных происшествиях.

Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на улично — дорожной сети г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.

Эвакуировано 3 единицы автотранспортного средства в рамках установленных лимитов. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Не достигнуто:

Основное мероприятие 2.2. «Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично - дорожной сети», предложений по закупке оборудования в 2022 году не поступило, аукцион не состоялся.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

### **3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2022 год, составили 110 048 659,22 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 43 554 586,57 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 66 494 072,65 рубля.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2021 года составили 109 272 445,32 рублей, или 99,29 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 42 804 801,15 рубль;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми — 62 389 834,65 рубль.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году, составили 89 984 751,46 рубль. Фактические расходы по итогам 2022 года составили 89 683 171,90 рубль (99,66 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году, составили 19 507 227,26 рублей. Фактические расходы по итогам 2022 года составили 19 032 592,92 рубля (97,57 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году, составили 556 680,50 рублей. Фактические расходы по итогам 2022 года составили 556 680,50 рублей (100 %).



#### **4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2022 г. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл» в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»:

от 02.02.2022 № 02/120 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 10.02.2022 № 02/140 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.1 и 1.2 подпрограммы 1, между основными мероприятиями 1.5 подпрограммы 1 и основным мероприятием 1.3 подпрограммы 2;

от 25.02.2022 № 02/193 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.2 и 1.3 подпрограммы 1;

от 11.05.2022 № 05/436 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальных программ;

от 08.06.2022 № 06/705 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 1.4 подпрограммы 1 и основным мероприятием 3.1 подпрограммы 3;

от 17.06.2022 № 06/783 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021



года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

от 13.07.2022 № 09/921 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований основного мероприятия 1.3 подпрограммы 2;

от 28.09.2022 № 09/1231 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения финансирования на основные мероприятия муниципальной программы;

от 14.10.2022 № 10/1319 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения финансирования между основными мероприятиями муниципальной программы;

от 25.11.2022 № 11/1596 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения финансирования между основными мероприятиями муниципальной программы;

от 14.12.2022 № 12/1744 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части перераспределения финансирования между основными мероприятиями муниципальной программы.

## **5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2022 года признана умеренно эффективной и составила 80,25 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

## **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 10/1219 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2022 год.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.



## Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

За 2022 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2021 год	2022 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»</b>							
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	↑	15,57	11,67	14,05	Увеличение на 2,38 % (на участке не отвечающие нормативным требованиям выполнен ямочный ремонт а/д «Пост ДПС-Нефтебаз» протяженностью 0,7 км. Выполнены работы по капитальному ремонту мостового сооружения расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Вуктыл-Подчерье» протяженностью 0,08 км)
2.	Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года)	процент	↑	54,5	45,45	45,45	
3.	Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	0	Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
<b>Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»</b>							
<b>Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»</b>							
4.	Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году	км	↑	18,175	18,175	18,175	
5.	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети	процент	↑	100	100	100	
6.	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	0	100	0	В связи с отсутствием финансирования
<b>Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»</b>							
<b>Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»</b>							
7.	Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл»	единиц	↑	5	-	-	
8.	Количество населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение на территории городского округа «Вуктыл»	единиц	↑	-	5	5	
9.	Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов	единиц	↓	-	1	0	В связи с отсутствием финансирования
10.	Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов	процент	↑	100	100	100	
<b>Задача 2 «Соддействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»</b>							



11.	Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	единиц	↑	1	1	1	1	1	
12.	Безопасность мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	единиц	↑	1	1	1	1	1	
<b>Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»</b>									
<b>Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»</b>									
13.	Число совершенных гражданами, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	1	0	0	0	Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
14.	Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения	единиц	↑	35	36	36	36	36	
<b>Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»</b>									
15.	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	↓	0	0	0	0	0	
16.	Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	единиц	↑	36	36	36	36	36	
17.	Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом)	единиц	↑	0	2	0	0	0	Аукцион на приобретение оборудования не состоялся
<b>Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»</b>									
18.	Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием	процент	↑	100	100	100	100	100	
19.	Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	процент	↑	100	100	100	100	100	
20.	Количество разработанных проектов организации дорожного движения	единиц	↑	-	1	-	-	-	Аукцион на разработку проекта организации дорожного движения не состоялся
<b>Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»</b>									
21.	Количество эвакуированного автотранспорта	единиц	↑	3	8	3	8	4	В связи с дефицитом бюджета



Таблица № 11

Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

За 2022 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Планировочный срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»»</b>									
<b>Проектные мероприятия</b>									
<b>Процессные мероприятия</b>									
1	Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, общее пользование местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации. Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье.	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,67	Не достигнуто. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл в 2022 году не проводились	нет
	Контрольное событие № 1. Комплекс мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,67	Не достигнуто. Мероприятия в 2022 году не проводились	нет
	Мероприятие 1.1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x
	Мероприятие 1.1.2. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,67	Не достигнуто. Мероприятия по проведению экспертизы в 2022 году не проводились	нет
	Контрольное событие № 2. Акт выполненных работ по проведению экспертизы проектно-сметной документации моста через р. Вуктыл	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	x	x
2	Основное мероприятие 1.2. Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,67	Достигнуто. Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 100 %. Выполнены работы по планировке границейных дорог протяженностью 0,7 км, выполнен ямочный ремонт протяженностью 0,08 км.	нет
	Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) — 11,67	Достигнуто. Выполнены работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет



Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто Проведены работы по инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" (Щердино). Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена в полном объеме	x	нет
Мероприятие 1.2.2 Проведение инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа "Вуктыл"	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.11.2022	x	01.11.2022	x	Достигнуто Проведены работы по инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа "Вуктыл" (Щердино). Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена в полном объеме	x	нет
Контрольное событие № 4 Акты выполненных работ по проведению инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" (Щердино) подписаны.	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	01.11.2022	x	01.11.2022	x	Достигнуто Обеспечено оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" (Щердино) в соответствии с программой финансирования на 2022 год.	x	нет
3 Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Вуктыл"	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто Обеспечено оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" (Щердино) в соответствии с программой финансирования на 2022 год.	x	нет
Мероприятие 1.3.1 Проведение комплекса мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто Обеспечено оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" (Щердино) в соответствии с программой финансирования на 2022 год.	x	нет
Контрольное событие № 5. Комплекс мероприятий для заключения соглашения о предоставлении субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто Обеспечено оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" (Щердино) в соответствии с программой финансирования на 2022 год.	x	нет
Мероприятие 1.3.2 Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования городского округа "Вуктыл"	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто Выполнены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	x	нет
Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто Выполнены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	x	нет



4	Основное мероприятие 1.4 Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	Достигнуто: Выполнены работы по зимнему и летнему содержанию уличной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет
	Мероприятие 1.4.1. Выполнение работ по содержанию уличной сети города	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	Достигнуто: Выполнены работы по зимнему и частично по летнему содержанию уличной г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	x
	Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ на содержание уличной сети города подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x		
	Мероприятие 1.4.2. Выполнение работ по содержанию уличной сети населенных пунктов	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	Достигнуто: Выполнены работы по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети г. Вуктыл, а так же сельских населенных пунктов. Акты выполненных работ подписаны.	нет
	Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ на содержание уличной сети населенных пунктов подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x		x
	Мероприятие 1.4.3. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	Достигнуто: Проведены работы по инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл.	нет
	Контрольное событие № 9. Акты выполненных работ по инвентаризации и оценке технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл подписаны	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x		x
	Мероприятие 1.4.4. Реализация мероприятий (ремонт) по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц г. Вуктыл	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети (процент) — 100	Достигнуто: Выполнены работы по ямочному ремонту участка улично-дорожной сети г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет
	Контрольное событие № 10. Мероприятие по приведению (ремонт) в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в г. Вуктыл	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x		x
	5	Основное мероприятие 1.5. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100	Не достигнуто: Мероприятия в 2022 году не проводились
Мероприятие 1.5.1. Проведение комплекса мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»		Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» (процент) — 100	Не достигнуто: Мероприятия в 2022 году в целях реализации народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» не проводились	нет
Контрольное событие № 11. Комплекс мероприятий в целях реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» проведен		Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x		x
Мероприятие 1.5.2. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно - патрульной службы «Нефтебаз»		Фоменко О.В. - начальник ОП и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-	Мероприятие не запланировано на 2022 год	нет



Контрольное событие № 12. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы Нефтебаз» произведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	-	x	Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов	x	Достигнуто	x
Основное мероприятие 1.6. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.07.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.12.2022	01.07.2022	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местными органами государственной власти Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета городского округа «Вуктыл» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл — Подчерье (мост через р. Вуктыл). Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет	Достигнуто	нет
Мероприятие 1.6.1. Приведение комплекса работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.07.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.12.2022	01.07.2022	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местными органами государственной власти Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета городского округа «Вуктыл» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов и заключению муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл — Подчерье (мост через р. Вуктыл). Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет	Достигнуто	нет
Контрольное событие № 13. Комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местными органами государственной власти Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета городского округа «Вуктыл» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов и заключению муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл — Подчерье (мост через р. Вуктыл). Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	x	Достигнуто	x
Мероприятие 1.6.2. Выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.07.2022	31.12.2022	01.07.2022	31.12.2022	01.07.2022	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местными органами государственной власти Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета городского округа «Вуктыл» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов и заключению муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл — Подчерье (мост через р. Вуктыл). Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет	Достигнуто	нет
Контрольное событие № 14. Акт выполненных работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов подписан	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местными органами государственной власти Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета городского округа «Вуктыл» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, действующих в маршрутах движения школьных автобусов и заключению муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл — Подчерье (мост через р. Вуктыл). Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	x	Достигнуто	x
<b>Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»</b>										
<b>Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»</b>										
<b>Проектные мероприятия</b>										
<b>Процессные мероприятия</b>										



6	<p>Основное мероприятие 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом</p>	<p>Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» (Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл»)</p>	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единиц) - 5, Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) — 45,45</p>	<p>Достигнуто. Обеспечена организация осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на территории городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена. Заключен муниципальный контракт от 01.07.2022 № 25/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.</p>	<p>нет</p>	
	<p>Мероприятие 1.1.1. Проведение комплекса мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл»</p>	<p>Карпа А.В. - заведующий СПРПиг</p>	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единиц) - 5, Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) — 45,45</p>	<p>Достигнуто. Заключено соглашение с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми. Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена. Заключен муниципальный контракт от 01.07.2022 № 25/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.</p>	<p>нет</p>	
	<p>Контрольное событие № 1. Контроль мероприятий на заключение муниципального контракта или договора на организацию перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» проведен</p>	<p>Карпа А.В. - заведующий СПРПиг</p>	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	x	x	
	<p>Мероприятие 1.1.2. Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл»</p>	<p>Карпа А.В. - заведующий СПРПиг</p>	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	<p>Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» (единиц) - 5, Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) (процент) — 45,45</p>	<p>Достигнуто. Заключен муниципальный контракт от 12.04.2021 № 60/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена. Заключен муниципальный контракт от 01.07.2022 № 25/2 на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл». Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.</p>	<p>нет</p>
	<p>Контрольное событие № 2. Акты по договорам выполненных работ по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» подписаны</p>	<p>Карпа А.В. - заведующий СПРПиг</p>	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	x	x	

7	<p>Основное мероприятие 1.2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»</p> <p>Мероприятие 1.2.1. Проведение мониторинга по возмещению недополученных доходов организаций, оказывающей услуги водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл»</p> <p>Контрольное событие № 3. Мониторинг по возмещению недополученных доходов организаций, оказывающей услуги водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» проведен</p> <p>Мероприятие 1.2.2. Возмещение недополученных доходов организаций, оказывающей услуги водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» (решение Арбитражного суда Республики Коми № А29-2100/2017 от</p> <p>Контрольное событие № 4. Мероприятия по исполнителю листу проведены (Исп. Лист «ФС 026389021»</p>	Карпа А.В. - заведующий СПРПит	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	<p>Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единиц) — 1</p> <p>Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единиц) — 1</p> <p>Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов (единиц) — 1</p>	<p>Не достигнуто. Субсидирование выпадающих доходов не в 2022 году производилось</p> <p>Не достигнуто. Мониторинг по возмещению недополученных доходов в 2022 году не проводился</p> <p>Х</p> <p>Х</p> <p>Х</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>Х</p> <p>нет</p> <p>Х</p> <p>нет</p>
8	<p>Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»</p> <p>Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга по расходам на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»</p>	<p>Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее – МКУ «АХО»)</p> <p>Селезнева А.В. - МКУ «АХО»</p> <p>Селезнева А.В. - МКУ «АХО»</p>	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	<p>Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100</p> <p>Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов (процент) — 100</p>	<p>Достигнуто. Проведен мониторинг расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «АХО»</p> <p>Достигнуто. Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы; приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены горюче-смазочные материалы для автотранспорта, катера и аврорельса «Нерпа-Вуктыл», заключены договоры на страхование пассажиров, экипажа и ответственности судовладельца, заключены договоры на медицинские осмотры судовой команды, заключены договоры на медицинские осмотры работников и предпрейсовый, произведены шиномонтажные работы, проведен технический осмотр и страхование автотранспортных средств</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>Х</p> <p>нет</p> <p>Х</p> <p>нет</p> <p>Х</p>



Мероприятие 1.3.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. - руководитель «АХО»	МКУ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	нет	Достигнуто: Ежегодное поддержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания и маломерного судна, числящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел». Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы; приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены горюче-смазочные материалы для автотранспорта, катера и автосредства «Нерпа-Вуктыл», заключены договоры на страхование пассажиров, экипажа и ответственности судовладельца, заключены договоры на медицинские осмотры работников и предрейсовых, произведены шиномонтажные работы, проведен технический осмотр и страхование автотранспортных средств	нет
Контрольное событие № 6. Ежегодное поддержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания, числящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	Селезнева А.В. - руководитель «АХО»	МКУ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x		x
<b>Задача 2. «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»</b>										
<b>Проектные мероприятия</b>										
<b>Проектные мероприятия</b>										
9	Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож	Карпа А.В. - заведующий СПРПИТ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	нет	Достигнуто: Обеспечено содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож согласно заключенного муниципального контракта от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет
	Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож	Карпа А.В. - заведующий СПРПИТ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	нет	Достигнуто: Проведен комплекс мероприятий по заключению муниципального контракта от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет
	Контрольное событие № 7. Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож проведен	Карпа А.В. - заведующий СПРПИТ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x		x
	Мероприятие 2.1.2. Заключение и выполнение условий договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож	Карпа А.В. - заведующий СПРПИТ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	нет	Достигнуто: Обеспечено заключение муниципального контракта от 27.04.2021 г. № 76/2 на выполнение работ по обустройству и содержанию остановочных пунктов на паромной переправе, расположенной на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена	нет
	Контрольное событие № 8. Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузыдбож, подписаны	Карпа А.В. - заведующий СПРПИТ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x		x

10	Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Карпа А.В. - заведующий СПРП/ИТ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла (слайды) - 1	Не достигнуто. Мероприятия по содержанию части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла не проводились	нет
	Мероприятие 2.2.1. Проведение комплекса мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Карпа А.В. - заведующий СПРП/ИТ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла (слайды) - 1	Не достигнуто. Комплекс мероприятий по содержанию части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла не проводился	нет
	Контрольное событие № 9. Комплекс мероприятий по заключению договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла проведен	Карпа А.В. - заведующий СПРП/ИТ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	x	x
	Мероприятие 2.2.2. Заключение и выполнение условий договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	Карпа А.В. - заведующий СПРП/ИТ	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла (слайды) - 1	Не достигнуто. Договор по содержанию части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла не заключался	нет
	Контрольное событие № 10. Акти выполненных работ (оказанных услуг) на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла подписаны	Карпа А.В. - заведующий СПРП/ИТ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	x	x
<b>Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»</b>										
<b>Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»</b>										
<b>Проектные мероприятия</b>										
<b>Процессные мероприятия</b>										
11	Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Число совершенных гражданами, прибывших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единицы) — 36	Достигнуто. Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укреплении дисциплины участников дорожного движения. Размещено 36 ед. материалов. За 2022 год число совершенных гражданами, прибывших в ДТП отсутствуют	нет
	Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укреплении дисциплины участников дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единицы) — 36	Достигнуто. Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укреплении дисциплины участников дорожного движения	нет



Контрольное событие № 1. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в средствах массовой информации размещены, профилактические акции проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения (единиц) — 36	x	Достигнуто: Информация размещена в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	x	нет
Мероприятие 1.1.2. Размещение в сети Интернет материалов на тему повышения безопасности дорожного движения, проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного	x	Достигнуто: Выполнен комплекс мероприятий по проведению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Проведена комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.	x	нет
Контрольное событие № 2. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в сети Интернет размещены, профилактические акции проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного	x	Достигнуто: Обеспечен комплекс мероприятий по проведению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.	x	нет
12. Мероприятие 1.2. Проведение заседания комиссии по безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного	x	Достигнуто: Проведена комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.	x	нет
Мероприятие 1.2.1. Комплекс мероприятий по организации заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного	x	Достигнуто: Проведена комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.	x	нет
Контрольное событие № 3. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения проведен	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного	x	Достигнуто: Проведена комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.	x	нет
Мероприятие 1.2.2. Организация заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного	x	Достигнуто: Проведена комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.	x	нет
Контрольное событие № 4. Заседания комиссии проведены	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 1; Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного	x	Достигнуто: Проведена комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.	x	нет
<b>Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»</b>												
<b>Проектные мероприятия</b>												
<b>Процессные мероприятия</b>												
13. Основное мероприятие 2.1. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник управления образования администрации городского округа «Вуктыль»	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единиц) — 36	x	Достигнуто: Целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 2022 году проводились беседы, классные часы, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях, игры, показ видеороликов по тематике безопасности дорожного движения, инструктажи, родительские собрания. Вопросы по БДД разбирались на совещаниях с педагогическими	x	нет
Мероприятие 2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник УО	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (единиц) — 36	x	Достигнуто: Выполнен комплекс мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах проводились беседы, классные часы, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях, игры, показ видеороликов по тематике безопасности дорожного движения, инструктажи, родительские собрания. Вопросы по БДД разбирались на совещаниях с педагогическими коллективами	x	нет



Контрольное событие № 5 Комплекс мероприятий по формированию у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Ершова Е.А. - начальник УО	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	x	Достигнуто: Ежегодно в образовательных и дошкольных учреждениях проводятся занятия, беседы на тему безопасности дорожного движения для формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах	x
Контрольное событие № 6 Ежегодные лекции либо занятия, беседы на тему безопасности дорожного движения	Ершова Е.А. - начальник УО	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2	x	Не достигнуто 2022 году не приобретены материалы, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети. Аукцион не состоялся	x
14 Основное мероприятие 2.2. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети	Ершова Е.А. - начальник УО	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2	x	Не достигнуто 2022 году не приобретены материалы, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети. Аукцион не состоялся	Предложено по закупке оборудования в 2022 году не поступило.
Контрольное событие № 7 Комплекс мероприятий по приобретению оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети	Ершова Е.А. - начальник УО	x	31.12.2022	x	31.12.2022	31.12.2022	x	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2	x	Не достигнуто Ассигнования запланированы на приобретение оборудования в рамках софинансирования с Республиканским Бюджетом, на портале госзакупок была размещена заявка на проведение аукциона. Аукцион не состоялся.	x
Контрольное событие № 8 Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1», г. Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети	Ершова Е.А. - начальник УО	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) — 0; Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улице-дорожной сети (нарастающим итогом) (единица) — 2	x	Не достигнуто Ассигнования запланированы на приобретение оборудования в рамках софинансирования с Республиканским Бюджетом, на портале госзакупок была размещена заявка на проведение аукциона. Аукцион не состоялся.	Предложено по закупке оборудования в 2022 году не поступило.

Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»

Процессные мероприятия											
Процессные мероприятия											
15 Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022	Уровень прожиточности улице-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улице-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100; Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (процент) — 100; Количество разработанных проектов дорожных знаков (единица)	нет	Не достигнуто: Выполнены работы по обеспечению обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена. Комплексный план организации дорожного движения не разрабатывался	нет
Мероприятие 3.1.1 Нанесение горизонтальной разметки на улице-дорожной сети	Якуба Н.Н. - руководитель МКУ «Локомотив»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022	Уровень прожиточности улице-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улице-дорожной сети с твердым покрытием обслуживаемых МБУ «Локомотив» (процент) — 100	нет	Достигнуто Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на улице-дорожной сети г. Вуктыл. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.	нет



Контрольное событие № 9 Акты выполненных работ на нанесение горизонтальной разметки на улицы дорожной сети подписаны	Якуба Н.Н. - руководитель «Локомотив»	МКУ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	нет	x
Мероприятие 3.1.2. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	нет	нет
Контрольное событие № 10. Акт выполненных работ по разработке проекта организации дорожного движения подписан	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	нет	нет
Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по исполнению листов безопасности дорожного движения (обеспечение безопасности дорожного движения)	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	x	31.12.2022	x	нет	нет
Контрольное событие № 11. Мероприятия по исполнению листов безопасности дорожного движения	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	нет	нет

**Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта»**

**Проектные мероприятия**

<b>Проектные мероприятия</b>												
<b>Проектные мероприятия</b>												
16	Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Достигнуто: Проведены работы по эвакуации 4 единицы автотранспортного средства согласно муниципального контракта. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.	В рамках установленных лимитов.
	Мероприятие 4.1.1. Проведение комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл»	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Достигнуто: Проведена комиссия по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл»	нет
	Контрольное событие № 12. Комиссия по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукомплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории МО ГО «Вуктыл» проведена	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто: Обеспечено оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося транспорта согласно заключенного муниципального контракта от 02.08.2021 № 114/2. Эвакуировано 4 единицы автотранспортного средства. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.	x
	Мероприятие 4.1.2. Оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта	Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Количество эвакуированного автотранспорта — 8	Достигнуто: Обеспечено оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося транспорта согласно заключенного муниципального контракта от 02.08.2021 № 114/2. Эвакуировано 4 единицы автотранспортного средства. Акты выполненных работ подписаны. Оплата произведена.	В рамках установленных лимитов.
	Контрольное событие № 13. Единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно эвакуировано	4 Фоменко О.В. - начальник ОГ и ДХ	ОГ и ДХ	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	31.12.2022	x	Достигнуто: Единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно эвакуировано	x

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

За 2022 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись На 31.12.2022	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	Всего	110 048 659,22	109 272 445,31
			ответственный исполнитель - отдел городского и дорожного хозяйства АГО «Вуктыл» (ОГДХ)	90 041 531,96	89 769 852,39
			соисполнитель - Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта АГО «Вуктыл» (СПРПиТ)	6 935 782,26	6 502 405,85
			Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			участники - МКУ «АХО»	12 571 445,00	12 530 187,07
			участники - МБУ «Локомотив»	499 900,00	470 000,00
2.	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	Всего	89 984 751,46	89 683 171,89
			ОГДХ	89 954 851,46	89 683 171,89
			МБУ «Локомотив»	29 900,00	29 900,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно- сметной документации и прохождение государственной	ОГДХ	0,00	0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	ОГДХ	11 417 991,60	11 417 991,60
5.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	ОГДХ	1 328 247,00	1 328 246,99
6.	Основное мероприятие 1.4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	ОГДХ	15 966 118,80	15 694 439,24
			МБУ «Локомотив»	29 900,00	29 900,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	ОГДХ	0,00	0,00
7.1	Основное мероприятие 1.6.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, эксплуатируемых в маршрутах движения школьных автобусов	ОГДХ	61 242 494,06	61 242 494,06
8.	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	Всего	19 507 227,26	19 032 592,92
			ОГДХ	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - СПРПиТ	6 935 782,26	6 502 405,85
			МКУ «АХО»	12 571 445,00	12 530 187,07
9.	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	СПРПиТ	6 568 284,00	6 234 907,59
10.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	СПРПиТ	0,00	0,00
11.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	МКУ «АХО»	12 571 445,00	12 530 187,07
12.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	СПРПиТ	267 498,26	267 498,26
13.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	СПРПиТ	100 000,00	0,00
14.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	Всего	556 680,50	556 680,50
			ОГДХ	86 680,50	86 680,50
			Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	470 000,00	470 000,00



15.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	ОГидХ	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	ОГидХ	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 2.1.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 2.2.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	ОГидХ	0,00	0,00
			Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
			МБУ «Локомотив»	470 000,00	470 000,00
20.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозного) и разукрепленного автотранспорта	ОГидХ	86 680,50	86 680,50

Информация  
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

За 2022 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись На 31.12.2022	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>110 048 659,22</b>	<b>109 272 445,31</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	110 048 659,22	109 272 445,31
			местный бюджет	43 554 586,57	42 866 668,59
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	66 494 072,65	66 405 776,72
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>89 984 751,46</b>	<b>89 683 171,89</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	89 984 751,46	89 683 171,89
			местный бюджет	27 594 916,81	27 293 337,24
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	62 389 834,65	62 389 834,65
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
3.	Основное мероприятие 1.1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
4.	Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>11 417 991,60</b>	<b>11 417 991,60</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	11 417 991,60	11 417 991,60
			местный бюджет	11 417 991,60	11 417 991,60
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
5.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 328 247,00</b>	<b>1 328 246,99</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 328 247,00	1 328 246,99
			местный бюджет	66 412,35	66 412,34
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	1 261 834,65	1 261 834,65
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6.	Основное мероприятие 1.4.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>15 996 018,80</b>	<b>15 694 439,24</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	15 996 018,80	15 694 439,24
			местный бюджет	14 996 018,80	14 694 439,24
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	1 000 000,00	1 000 000,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.	Основное мероприятие 1.5.	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
7.1	Основное мероприятие 1.6.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>61 242 494,06</b>	<b>61 242 494,06</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	61 242 494,06	61 242 494,06
			местный бюджет	1 114 494,06	1 114 494,06
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	60 128 000,00	60 128 000,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
8.	Подпрограмма 2	«Организация транспортного обслуживания»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>19 507 227,26</b>	<b>19 032 592,92</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	19 507 227,26	19 032 592,92
			местный бюджет	15 402 989,26	15 016 650,85
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	4 104 238,00	4 015 942,07
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
9.	Основное мероприятие 1.1.	Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>6 568 284,00</b>	<b>6 234 907,59</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	6 568 284,00	6 234 907,59
			местный бюджет	3 964 046,00	3 718 965,50
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	2 604 238,00	2 515 942,09
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	



10.	Основное мероприятие 1.2.	Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
11.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>12 571 445,00</b>	<b>12 530 187,07</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	12 571 445,00	12 530 187,07
			местный бюджет	11 071 445,00	11 030 187,09
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	1 500 000,00	1 499 999,98
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
12.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание и обустройство останочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>267 498,26</b>	<b>267 498,26</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	267 498,26	267 498,26
			местный бюджет	267 498,26	267 498,26
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
13.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	100 000,00	0,00
			местный бюджет	100 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
14.	Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>556 680,50</b>	<b>556 680,50</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	556 680,50	556 680,50
			местный бюджет	556 680,50	556 680,50
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
15.	Основное мероприятие 1.1.	Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
16.	Основное мероприятие 1.2.	Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
17.	Основное мероприятие 2.1.	Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
18.	Основное мероприятие 2.2.	Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
19.	Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	470 000,00	470 000,00
			местный бюджет	470 000,00	470 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			
20.	Основное мероприятие 4.1.	Эвакуация длительного хранения, брошенного (бесхозного) и разукрепленного автотранспорта	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>86 680,50</b>	<b>86 680,50</b>
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	86 680,50	86 680,50
			местный бюджет	86 680,50	86 680,50
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00			

Отчет  
о показателях результатов использования субсидий  
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  
республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии (или) иного межбюджетного трансферта	Результат использования субсидии	Показатели результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов		
				Наименование показателя ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл»	Субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	Обустроены ледовые переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения	Обустроены ледовые переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения, км	18,175	18,175